Obra:	CONSTRUÇÃO DE ARENA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE MONTADAS-PB.	**Valor da Obra:**	
Município:	MONTADAS - PB	**R$ 663.876,66**	
Endereço:	PB - 115	**Contrato:**	
Fonte de dados:	SINAPI - 04/2026 - PARAÍBA, SICRO3 - 01/2026 - PARAÍBA, ORSE - 03/2026 - SERGIPE, SEINFRA - 028 - CEARÁ	**Emenda do Estado**	
Encargos Socias Não Desonerados:	HORISTA: 118,19%, MENSALISTA: 72,66%	**BDI SERVIÇO: 19,60% BDI EQUIPAMENTO: 13,24%**	**DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINAPI/PB - ABRIL/2026 NÃO DESONERADO**

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 3.117,90	100,00% 3.117,90					
2	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 38.731,89	20,00% 7.746,38	20,00% 7.746,38	20,00% 7.746,38	20,00% 7.746,38	20,00% 7.746,38	
3	PINTURA	100,00% 64,41						100,00% 64,41
4	CAMPO SOCITY	100,00% 442.102,89	20,00% 88.420,58	20,00% 88.420,58	10,00% 44.210,29	10,00% 44.210,29	20,00% 88.420,58	20,00% 88.420,58
5	QUADRA DE BASQUETE	100,00% 20.645,15		20,00% 4.129,03	80,00% 16.516,12			
6	PLAYGROUND	100,00% 19.208,07		10,00% 1.920,81	90,00% 17.287,26			
7	ACADEMIA DA SAÚDE	100,00% 15.093,41				50,00% 7.546,71	50,00% 7.546,71	
8	BANCOS	100,00% 6.314,74						100,00% 6.314,74
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 103.720,40	10,00% 10.372,04		40,00% 41.488,16	50,00% 51.860,20		
10	URBANIZAÇÃO	100,00% 1.736,94						100,00% 1.736,94
11	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	100,00% 9.594,80						100,00% 9.594,80
12	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00% 3.546,06						100,00% 3.546,06
Porcentagem			**16,52%**	**15,4%**	**19,17%**	**16,77%**	**15,62%**	**16,52%**
Custo			**109.656,89**	**102.216,79**	**127.248,21**	**111.363,57**	**103.713,66**	**109.677,52**
Porcentagem Acumulado			**16,52%**	**31,91%**	**51,08%**	**67,86%**	**83,48%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**109.656,89**	**211.873,68**	**339.121,89**	**450.485,46**	**554.199,12**	**663.876,66**

PAULA CRISTINA ARAUJO LEITAO:09693634438

Assinado de forma digital por PAULA CRISTINA ARAUJO LEITAO:09693634438
Dados: 2026.06.27 14:21:27 -03'00'

Engenheiro Responsável