PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

Secretaria da Educação

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MATA LIMPA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%	MÊS															
				%	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%	6	%	7	%	8
	CONSTRUÇÃO DA PARTE AMPLIADA																		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.767,31	0,88%	100,00	26.767,31		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	28.786,17	0,94%	50,00	14.393,09	25,00	7.196,54	25,00	7.196,54		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	FUNDAÇAO	102.132,15	3,35%	50,00	51.066,08	25,00	25.533,04	25,00	25.533,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	SUPERESTRUTURA	380.772,98	12,47%		0,00	50,00	190.386,49	50,00	190.386,49		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	127.838,16	4,19%		0,00	100,00	127.838,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	ALVENARIA - VEDAÇÃO	218.267,45	7,15%		0,00		0,00		0,00	100,00	218.267,45		0,00		0,00		0,00		0,00
7	COBERTURA	292.397,24	9,58%		0,00		0,00		0,00	50,00	146.198,62	50,00	146.198,62		0,00		0,00		0,00
8	PISO	141.520,70	4,64%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	141.520,70		0,00		0,00		0,00
9	REVESTIMENTO	145.756,78	4,77%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	72.878,39	50,00	72.878,39		0,00		0,00
10	ESQUADRIAS	70.973,00	2,32%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	70.973,00		0,00		0,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	66.684,82	2,18%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	66.684,82		0,00		0,00
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	70.054,40	2,29%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	70.054,40		0,00
13	PINTURA	131.396,46	4,30%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	65.698,23	50,00	65.698,23
14	COMPLEMENTOS	15.047,04	0,49%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	15.047,04
	CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'AGUA			%	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%	6	%	7	%	8
1	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	23.105,02	0,76%		0,00		0,00	100,00	23.105,02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	ÁREA DA REFORMA ESCOLA			%	9	%	10	%	11	%	12	%	13	%	14	%	15	%	16
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	55.190,30	1,81%	100,00	55.190,30		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	19.445,59	0,64%	50,00	9.722,80	25,00	4.861,40	25,00	4.861,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	FUNDAÇAO	1.235,11	0,04%	50,00	617,56	25,00	308,78	25,00	308,78		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	SUPERESTRUTURA	7.914,39	0,26%		0,00	50,00	3.957,20	50,00	3.957,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO	669,07	0,02%		0,00	100,00	669,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	COBERTURA	445.492,44	14,59%		0,00		0,00		0,00	50,00	222.746,22	50,00	222.746,22		0,00		0,00		0,00
7	PISO	349.483,96	11,45%		0,00		0,00		0,00	50,00	174.741,98	50,00	174.741,98		0,00		0,00		0,00
8	REVESTIMENTO	26.096,31	0,85%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	26.096,31		0,00		0,00		0,00
9	ESQUADRIAS	51.784,15	1,70%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	25.892,08	50,00	25.892,08		0,00		0,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	75.148,27	2,46%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	75.148,27		0,00		0,00

11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	19.815,26	0,65%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	19.815,26		0,00		0,00
12	PINTURA	60.367,42	1,98%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	30.183,71	50,00	30.183,71
13	COMPLEMENTOS	98.468,28	3,23%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	98.468,28
TOTAL MENSAL>>>>		**3.052.610,23**	**100,00%**	**5,17**	**157.757,14**	**11,82**	**360.750,68**	**8,36**	**255.348,47**	**24,96**	**761.954,27**	**26,54**	**810.074,30**	**10,86**	**331.391,82**	**5,44**	**165.936,34**	**6,86**	**209.397,26**
TOTAL ACUMULADO>>>		**3.052.610,23**	**100,00%**	**5,17**	**157.757,14**	**16,99**	**518.507,82**	**25,35**	**773.856,29**	**50,31**	**1.535.810,56**	**76,85**	**2.345.884,86**	**87,71**	**2.677.276,68**	**93,15**	**2.843.213,02**	**100,01**	**3.052.610,28**

RAISSA KARLA FERREIRA DA SILVA CREA 161881216-5 ENGENHEIRA CIVIL

Assinado de forma digital por RAISSA KARLA FERREIRA DA SILVA CREA 161881216-5 ENGENHEIRA CIVIL
Dados: 2026.10.08 11:02:52 -03'00'