PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

Secretaria de Educação

REFORMA DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ETAPA	%	TOTAL	MÊS																	
				1		2		3		4		5		6		7		8		9	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
	PRAÇA																				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,20	73.196,44	50,00	36.598,22	50,00	36.598,22														
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,95	6.833,33			100,00	6.833,33														
3	FUNDAÇAO	5,12	36.742,34			50,00	18.371,17	50,00	18.371,17												
4	SUPERESTRUTURA	2,84	20.353,61			100,00	20.353,61														
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,96	6.924,07			50,00	3.462,04	50,00	3.462,04												
6	ALVENARIA - VEDAÇÃO	3,19	22.898,97					50,00	11.449,49	50,00	11.449,49										
7	COBERTURA	19,61	140.720,11					25,00	35.180,03	25,00	35.180,03	25,00	35.180,03	25,00	35.180,03						
8	PISO	6,92	49.639,94											50,00	24.819,97	50,00	24.819,97				
9	REVESTIMENTO	14,66	105.194,89											50,00	52.597,45	50,00	52.597,45				
10	ESQUADRIAS	13,07	93.823,68													50,00	46.911,84	30,00	28.147,10	20,00	18.764,74
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,52	68.348,34													30,00	20.504,50	50,00	34.174,17	20,00	13.669,67
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,51	25.178,86							50,00	12.589,43	50,00	12.589,43								
13	PINTURA	1,00	7.188,92																	100,00	7.188,92
14	COMPLEMENTOS	8,46	60.689,94																	100,00	60.689,94
TOTAL MENSAL		**100,01**	**717.733,44**	**5,10**	**36.598,22**	**11,93**	**85.618,37**	**9,54**	**68.462,73**	**8,25**	**59.218,95**	**6,66**	**47.769,46**	**15,68**	**112.597,45**	**20,17**	**144.833,76**	**8,67**	**62.321,27**	**13,97**	**100.313,27**
TOTAL ACUMULADO			**717.733,44**	**5,10**	**36.598,22**	**17,03**	**122.216,59**	**26,57**	**190.679,32**	**34,82**	**249.898,27**	**41,48**	**297.667,73**	**57,18**	**410.265,14**	**77,37**	**555.098,86**	**86,06**	**617.420,09**	**100,01**	**717.733,32**

Areia, 02 de março de 2026

Raissa Karla Ferreira da Silva
CREA 161881216-5
Engenheira Civil

RAISSA KARLA FERREIRA DA SILVA CREA 161881216-5 ENGENHEIRA CIVIL

Assinado de forma digital por RAISSA KARLA FERREIRA DA SILVA CREA 161881216-5 ENGENHEIRA CIVIL
Dados: 2026.03.10 05:13:12 -03'00'