PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO NOVO COMPLEXO EDUCACIONAL NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB
DESCRIÇÃO:	COMPLEXO EDUCIONAL IVANI SOARES LAVOR, LOCALIZADO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO, PARAÍBA.

DATA : 12/09/2025 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20		Total parcela	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,03	R$ 268.859,14	####	R$ 215.087,31	20,00	R$ 53.771,83																																			**100,00**	**268.859,14**
2,00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,49	R$ 232.973,76	5,00	R$ 11.648,69	5,00	R$ 11.648,69	5,00	R$ 11.648,69	5,00	R$ 11.648,69	5,00	R$ 11.648,69	5,00	R$ 11.648,69	5,00	R$ 11.648,69	5,00	R$ 11.648,69	5,00	R$ 11.648,69	5,00	R$ 11.648,69	5,00	R$ 11.648,69	5,00	R$ 11.648,69	5,00	R$ 11.648,69	5,00	R$ 11.648,69	5,00	R$ 11.648,69	5,00	R$ 11.648,69	5,00	R$ 11.648,69	5,00	R$ 11.648,69	5,00	R$ 11.648,69	**100,00**	**232.973,76**
3,00	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2,46	R$ 164.093,29			100,00	R$ 164.093,29																																			**100,00**	**164.093,29**
4,00	FUNDAÇÃO - INFRAESTRUTURA	7,30	R$ 487.347,90			20,00	R$ 97.469,58	30,00	R$ 146.204,37	30,00	R$ 146.204,37	20,00	R$ 97.469,58																													**100,00**	**487.347,90**
5,00	SUPERESTRUTURA	###	R$ 828.432,40					20,00	R$ 165.686,48	20,00	R$ 165.686,48	25,00	R$ 207.108,10	35,00	R$ 289.951,34																													**100,00**	**828.432,40**
6,00	MURO	5,40	R$ 360.634,36											5,00	R$ 18.031,72	####	R$ 162.285,46	50,00	R$ 180.317,18																									**100,00**	**360.634,36**
7,00	PAREDES E PAINEIS	7,47	R$ 498.821,93													####	R$ 49.882,19	10,00	R$ 49.882,19	30,00	R$ 149.646,58	30,00	R$ 149.646,58	20,00	R$ 99.764,39																			**100,00**	**498.821,93**
8,00	COBERTA	###	R$ 670.170,89																	20,00	R$ 134.034,18	20,00	R$ 134.034,18	20,00	R$ 134.034,18	30,00	R$ 201.051,27	10,00	R$ 67.017,09													**100,00**	**670.170,89**
9,00	ESQUADRIA E FERRAGENS	3,37	R$ 225.151,70																									30,00	R$ 67.545,51	70,00	R$ 157.606,19													**100,00**	**225.151,70**
10,00	REVESTIMENTOS	8,55	R$ 570.706,83																									12,00	R$ 68.484,82	30,00	R$ 171.212,05	35,00	R$ 199.747,39	23,00	R$ 131.262,57									**100,00**	**570.706,83**
11,00	PINTURA	5,35	R$ 357.200,19																																					50,00	R$ 178.600,10	50,00	R$ 178.600,10	**100,00**	**357.200,19**
12,00	PAVIMENTAÇÕES	###	R$ 711.998,63																													10,00	R$ 71.199,86	25,00	R$ 177.999,66	35,00	R$ 249.199,52	30,00	R$ 213.599,59					**100,00**	**711.998,63**
13,00	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,13	R$ 8.344,02																													100,00	R$ 8.344,02											**100,00**	**8.344,02**
14,00	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1,47	R$ 97.874,75																					70,00	R$ 68.512,33	30,00	R$ 29.362,43															**100,00**	**97.874,75**
15,00	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/PLUVIAIS	2,07	R$ 137.933,82																							60,00	R$ 82.760,29	40,00	R$ 55.173,53															**100,00**	**137.933,82**
16,00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,58	R$ 439.327,50																									20,00	R$ 87.865,50	10,00	R$ 43.932,75	15,00	R$ 65.899,13	10,00	R$ 43.932,75	25,00	R$ 109.831,88	20,00	R$ 87.865,50					**100,00**	**439.327,50**
17,00	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	0,34	R$ 22.646,80																																			100,00	R$ 22.646,80					**100,00**	**22.646,80**
18,00	INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA	0,11	R$ 7.560,20																																			100,00	R$ 7.560,20					**100,00**	**7.560,20**
19,00	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1,88	R$ 125.765,37																																			50,00	R$ 62.882,69	50,00	R$ 62.882,69			**100,00**	**125.765,37**
20,00	LOUÇAS E METAIS	1,38	R$ 92.421,06																																					100,00	R$ 92.421,06			**100,00**	**92.421,06**
21,00	BANCADAS/PRATELEIRAS/DIVISORIAS GRANITO	0,57	R$ 38.013,10																																					100,00	R$ 38.013,10			**100,00**	**38.013,10**
22,00	PAISAGISMO E MOBILIÁRIO	0,73	R$ 48.669,08																																					100,00	R$ 48.669,08			**100,00**	**48.669,08**
23,00	SUBESTAÇÃO	1,13	R$ 75.468,91																																							100,00	R$ 75.468,91	**100,00**	**75.468,91**
24,00	QUADRA DE AREIA	0,33	R$ 21.979,72																																							100,00	R$ 21.979,72	**100,00**	**21.979,72**
25,00	DIVERSOS	2,72	R$ 181.259,44																																							100,00	R$ 181.259,44	**100,00**	**181.259,44**
			R$ 6.673.654,79	3,40	R$ 226.736,00	4,90	R$ 326.983,39	4,85	R$ 323.539,54	4,85	R$ 323.539,54	4,74	R$ 316.226,37	4,79	R$ 319.631,75	3,35	R$ 223.816,34	3,62	R$ 241.848,06	4,43	R$ 295.329,45	4,43	R$ 295.329,45	4,70	R$ 313.959,58	4,87	R$ 324.822,67	5,36	R$ 357.735,13	5,76	R$ 384.399,68	5,35	R$ 356.839,09	5,47	R$ 364.843,67	5,55	R$ 370.680,08	6,09	R$ 406.203,46	6,48	R$ 432.234,71	7,03	R$ 468.956,85		R$ 6.673.654,79
				3,40	R$ 226.736,00	8,30	R$ 553.719,39	13,15	R$ 877.258,92	17,99	R$ 1.200.798,46	22,73	R$ 1.517.024,83	27,52	R$ 1.836.656,58	####	R$ 2.060.472,92	34,50	R$ 2.302.320,98	38,92	R$ 2.597.650,43	43,35	R$ 2.892.979,87	48,05	R$ 3.206.939,45	52,92	R$ 3.531.762,12	58,28	R$ 3.889.497,25	64,04	R$ 4.273.896,93	69,39	R$ 4.630.736,02	74,86	R$ 4.995.579,68	80,41	R$ 5.366.259,77	86,50	R$ 5.772.463,23	92,97	R$ 6.204.697,94	100,00	R$ 6.673.654,79		

Documento assinado digitalmente

gov.br

FRANCISCO TALISON FURTADO DE AMORIM
Data: 12/05/2026 08:32:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br