INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

OBJETO	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS MUNICÍPIOS DE UNIÃO – PI E JOSÉ DE FREITAS - PI, COM ÁREA TOTAL DE 7.721,00 m²**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**UNIÃO – PI E JOSÉ DE FREITAS - PI**	**SINAPI - 11/2025 - Piauí**	**25,63%**	**Desonerado:**
ÁREA	**7.721,00 m²**	**ORSE - 11/2025 - Sergipe**		**Horista: 90,66%**
		SEINFRA - 028 - Ceará		**Mensalista: 52,90%**

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**100,00%**	21,07%	15,79%	15,78%	15,79%	15,79%	15,79%
		70.796.14	14.919,32	11.176,70	11.170,00	11.176,70	11.176,70	11.176,70
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00%	16,66%	16,67%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%
		67.046,82	11.170,00	11.176,70	11.170,00	11.176,70	11.176,70	11.176,70
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	100,00%	100,00%					
		3.749,32	3.749,32					
2	**UNIÃO**	**100,00%**	37,31%	37,63%	25,06%			
		476.984.30	177.978,93	179.492,23	119.513,15			
2.1	**RUA CAMPO CALABOCA TRECHO 01**	**100,00%**	100,00%					
		45.574.64	45.574,64					
2.2	**RUA CAMPO CALABOCA TRECHO 02**	**100,00%**	70,00%	30,00%				
		189.148,98	132.404,29	56.744,69				
2.3	**RUA DA IGREJA**	**100,00%**		100,00%				
		39.595.34		39.595,34				
2.4	**RUA PROJETADA 02**	**100,00%**		80,00%	20,00%			
		103.940.24		83.152,19	20.788,05			
2.5	**RUA PROJETADA 01**	**100,00%**			100,00%			
		98.725.10			98.725,10			
3	**JOSÉ DE FREITAS**	**100,00%**			9,31%	27,94%	31,29%	31,47%
		602.940.20			56.144,83	168.434,50	188.642,39	189.718,48
3.1	**RUA DA COMUNIDADE SÃO MATEUS**	**100,00%**			15,00%	45,00%	40,00%	
		374.298,88			56.144,83	168.434,50	149.719,55	
3.2	**RUA OLAVO TEIXEIRA**	**100,00%**					40,00%	60,00%
		97.307.10					38.922,84	58.384,26
3.3	**RUA ZEFERINO ARAUJO**	**100,00%**						100,00%
		85.262.42						85.262,42
3.4	**RUA PROJETA 01**	**100,00%**						100,00%
		46.071.80						46.071,80
Porcentagem			**16,76%**	**16,57%**	**16,24%**	**15,61%**	**17,36%**	**17,46%**
Custo			**192.898,24**	**190.668,93**	**186.827,98**	**179.611,20**	**199.819,09**	**200.895,18**
Porcentagem Acumulado			**16,76%**	**33,33%**	**49,57%**	**65,18%**	**82,54%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**192.898,24**	**383.567,17**	**570.395,15**	**750.006,35**	**949.825,44**	**1.150.720,64**

KALEBE MARDEM SOARES ALVES FRANCA:95546367253

Assinado de forma digital por KALEBE MARDEM SOARES ALVES FRANCA:95546367253
Dados: 2026.01.27 15:31:19 -03'00'

Instituto de Desenvolvimento do Piauí
Outros