# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA DE TRAIRÃO
COMPROMISSO COM TRAIRÃO

| | |
|---|---|
| **OBRA:** | PRAÇA DO CACAU |
| **DESCRIÇÃO:** | PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DO CACAU EM TRAIRÃO - PA |
| **LOCAL:** | Tv. Julio Werner, esquina com Rua Nicias Ribeiro, SN, Bairro do Cacau CEP: 68198-000 - Trairão - PA |
| **PROPONENTE:** | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - CNPJ: 10.221.760/0001-82 |

**DATA :** 09/10/2026 **BDI :** 23,55%

| FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
|---|---|---|---|
| ORSE | 2026/08 | 111,51% | 69,72% |
| SEDOP | 2026/10 SEM DESONERAÇÃO | 119,42% | 72,70% |
| SINAPI | 2026/08 SEM DESONERAÇÃO | 119,42% | 72,70% |
| PRÓPRIA | PROPRIA | 0,00% | 0,00% |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total parcela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA | R$ 16.095,56 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | **100,00%** |
| | | | R$ 4.023,89 | R$ 4.023,89 | R$ 4.023,89 | R$ 4.023,89 | **R$ 16.095,56** |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 9.712,05 | 100,00% | | | | **100,00%** |
| | | | R$ 9.712,05 | | | | **R$ 9.712,05** |
| 3 | CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND | R$ 70.308,11 | 50,00% | 50,00% | | | **100,00%** |
| | | | R$ 35.154,06 | R$ 35.154,05 | | | **R$ 70.308,11** |
| 4 | CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE | R$ 113.296,88 | 25,00% | 25,00% | 50,00% | | **100,00%** |
| | | | R$ 28.324,22 | R$ 28.324,22 | R$ 56.648,44 | | **R$ 113.296,88** |
| 5 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA | R$ 62.289,60 | | | 25,00% | 75,00% | **100,00%** |
| | | | | | R$ 15.572,40 | R$ 46.717,20 | **R$ 62.289,60** |
| 6 | EXECUÇÃO DO TOTEM | R$ 17.322,02 | | | | 100,00% | **100,00%** |
| | | | | | | R$ 17.322,02 | **R$ 17.322,02** |
| | | R$ 289.024,22 | R$ 77.214,22 | R$ 67.502,16 | R$ 76.244,73 | R$ 68.063,11 | R$ 289.024,22 |
| | | | R$ 77.214,22 | R$ 144.716,38 | R$ 220.961,11 | R$ 289.024,22 | |

HUANDERSON TEIXEIRA DE SOUSA: 00401999246

Assinado de forma digital por HUANDERSON TEIXEIRA DE SOUSA: 00401999246

Huanderson Teixeira de Sousa
Eng. Civil – CREA: 092215192-0
Visto: 970611PA