GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

NOVO PAC SAÚDE — GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA DE 389,78 M²
SUB-NOME: REMANESCENTE
LOCAL: RUA DA AMETISTA, QD.35, APM 03, SETOR DAIANA, SILVÂNIA - GO

DATA:	23/09/2026
TABELA SINAPI/GO ONERADA:	AGOSTO/2026
TABELA GOINFRA/GO ONERADA:	JUNHO/2026
TABELA ORSE ONERADA:	JULHO/2026
TABELA SBC ONERADA:	JULHO/2026
TABELA CPOS/CDHU ONERADA:	JULHO/2026
TABELA EMOP DESONERADA:	JULHO/2026
BDI ONERADO:	25,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - REMANESCENTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1ª Etapa		2ª Etapa		3ª Etapa		4ª Etapa		5ª Etapa		6ª Etapa		TOTAL	
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	327,42	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	327,42
2.0	TRANSPORTES	100,00%	3.979,97	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	3.979,97
3.0	SERVIÇOS EM TERRA	100,00%	1.748,63	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.748,63
4.0	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,00%	34.124,10	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	34.124,10
5.0	COBERTURA	100,00%	16.162,89	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	16.162,89
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	30.974,62	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	30.974,62
7.0	ESQUADRIAS	0,00%	-	60,00%	103.976,56	40,00%	69.317,70	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	173.294,26
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	100,00%	18.554,78	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	18.554,78
9.0	REVESTIMENTO DE PISO	50,00%	40.318,17	50,00%	40.318,17	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	80.636,33
10.0	REVESTIMENTO DE TETO	50,00%	16.358,63	50,00%	16.358,63	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	32.717,25
11.0	PINTURA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	102.129,34	100,00%	102.129,34
12.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	39.419,29	30,00%	23.651,57	20,00%	15.767,72	0,00%	-	100,00%	78.838,58
13.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	31.790,21	50,00%	31.790,21	100,00%	63.580,41
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	-	0,00%	-	30,00%	61.926,42	60,00%	123.852,84	10,00%	20.642,14	0,00%	-	100,00%	206.421,40
15.0	CLIMATIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	20,00%	22.123,70	80,00%	88.494,80	0,00%	-	100,00%	110.618,50
16.0	DADOS E VOZ	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	7.422,74	0,00%	-	100,00%	7.422,74
17.0	GASES MEDICINAIS	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	9.704,38	50,00%	9.704,38	100,00%	19.408,75

ENG. VINICIUS ALVES DE SOUSA
CREA 7891/D-GO

ASSINADO DIGITALMENTE POR VERONICA MARTINS DOS SANTOS EM 18/11/2026 ÀS 13:24:15.

Valide a assinatura deste documento em https://silvania.megasoftservicos.com.br/cidadao/autenticar-assinatura com o código: 6a7144

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUÍDA DE 389,78 M²
SUB-NOME: REMANESCENTE
LOCAL: RUA DA AMETISTA, QD.35, APM 03, SETOR DAIANA, SILVÂNIA - GO

DATA:	23/09/2026
TABELA SINAPI/GO ONERADA:	AGOSTO/2026
TABELA GOINFRA/GO ONERADA:	JUNHO/2026
TABELA ORSE ONERADA:	JULHO/2026
TABELA SBC ONERADA:	JULHO/2026
TABELA CPOS/CDHU ONERADA:	JULHO/2026
TABELA EMOP DESONERADA:	JULHO/2026
BDI ONERADO:	25,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - REMANESCENTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1ª Etapa		2ª Etapa		3ª Etapa		4ª Etapa		5ª Etapa		6ª Etapa		TOTAL	
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
18.0	URBANIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	6.275,23	100,00%	6.275,23
19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	2.475,10	100,00%	2.475,10
20.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	17,00%	9.810,12	17,00%	9.810,12	17,00%	9.810,12	17,00%	9.810,12	16,00%	9.233,05	16,00%	9.233,05	100,00%	57.706,56
TOTAL GERAL MENSAL			**172.359,32**		**170.463,46**		**180.473,53**		**179.438,23**		**183.055,03**		**161.607,30**		**1.047.396,86**
PORCENTAGEM MENSAL		**16,46%**		**16,27%**		**17,23%**		**17,13%**		**17,48%**		**15,43%**		**100,00%**	
TOTAL GERAL ACUMULADO			**172.359,32**		**342.822,78**		**523.296,31**		**702.734,53**		**885.789,56**		**1.047.396,86**		
PORCENTAGEM ACUMULADO		**16,46%**		**32,73%**		**49,96%**		**67,09%**		**84,57%**		**100,00%**			

gov.br
Documento assinado digitalmente
VINICIUS ALVES DE SOUSA
Data: 25/09/2026 07:07:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ENG. VINICIUS ALVES DE SOUSA
CREA 7891/D-GO