MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

CRONOGRAMA

OBRA					
Campus: Curitiba	Preço total	R$ 1.227.988,78	Área (m²):	2.240,00	
Reforma Telhados	R$/m²	R$ 548,21	Prazo de execução:	6 meses	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL R$		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				VALOR R$	PERCENTUAL %	VALOR R$	PERCENTUAL %	VALOR R$	PERCENTUAL %	VALOR R$	PERCENTUAL %	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	PERCENTUAL %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R$ 104.925,65	R$ 104.925,65	R$ 26.231,41	25%	R$ 15.738,85	15%	R$ 15.738,85	15%	R$ 15.738,85	15%	R$ 15.738,85	15%	R$ 15.738,85	15%
2	REMOÇÕES	R$ 53.658,55	R$ 53.658,55	R$ 26.829,28	50%	R$ 26.829,28	50%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
3	COBERTURA	R$ 678.615,33	R$ 678.615,33	R$ 135.723,07	20%	R$ 135.723,07	20%	R$ 135.723,07	20%	R$ 135.723,07	20%	R$ 135.723,07	20%	R$ -	
4	INFRAESTRUTURA	R$ 3.400,09	R$ 3.400,09	R$ -		R$ 680,02	20%	R$ 680,02	20%	R$ 680,02	20%	R$ 1.360,04	40%	R$ -	
5	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	R$ 15.599,07	R$ 15.599,07	R$ -		R$ -		R$ 4.679,72	30%	R$ 6.239,63	40%	R$ 4.679,72	30%	R$ -	
6	REVESTIMENTO PAREDES	R$ 16.440,88	R$ 16.440,88	R$ -		R$ -		R$ 3.288,18	20%	R$ 3.288,18	20%	R$ 3.288,18	20%	R$ 6.576,35	40%
7	REVESTIMENTO TETO	R$ 30.132,12	R$ 30.132,12	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 15.066,06	50%	R$ 15.066,06	50%
8	REVESTIMENTO PISO	R$ 3.288,25	R$ 3.288,25	R$ -		R$ -		R$ 657,65	20%	R$ 657,65	20%	R$ 657,65	20%	R$ 1.315,30	40%
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 4.020,09	R$ 4.020,09	R$ -		R$ 1.206,03	30%	R$ 1.206,03	30%	R$ 804,02	20%	R$ 804,02	20%	R$ -	
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R$ 22.933,49	R$ 22.933,49	R$ -		R$ 4.586,70	20%	R$ 4.586,70	20%	R$ 6.880,05	30%	R$ 4.586,70	20%	R$ 2.293,35	10%
11	PAISAGISMO	R$ 62.203,48	R$ 62.203,48	R$ -		R$ 12.440,70	20%	R$ 12.440,70	20%	R$ 12.440,70	20%	R$ 6.220,35	10%	R$ 18.661,04	30%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 7.468,39	R$ 7.468,39	R$ 746,84	10%	R$ 1.493,68	20%	R$ 1.493,68	20%	R$ 1.493,68	20%	R$ 1.493,68	20%	R$ 746,84	10%
	TOTAL	R$ 1.002.685,38	R$ 1.002.685,38	R$ 189.530,59	18,90%	R$ 198.698,31	19,82%	R$ 180.494,58	18,00%	R$ 183.945,82	18,35%	R$ 189.618,30	18,91%	R$ 60.397,79	6,02%
	TOTAL COM BDI	R$ 1.227.988,78		R$ 232.118,12	18,90%	R$ 243.345,82	19,82%	R$ 221.051,71	18,00%	R$ 225.278,45	18,35%	R$ 232.225,53	18,91%	R$ 73.969,17	6,02%
	TOTAL ACUMULADO COM BDI	R$ 1.227.988,78		R$ 232.118,12	18,90%	R$ 475.463,93	38,72%	R$ 696.515,64	56,72%	R$ 921.794,09	75,07%	R$ 1.154.019,62	93,98%	R$ 1.227.988,78	100,00%

NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI:05839498947

Assinado de forma digital por NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI:05839498947
Dados: 2026.10.13 14:58:36 -03'00'