INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMPUS SALVADOR

Mapa de Gerenciamento de Riscos ...

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
...	THAIS FARIAS DE OLIVEIRA	03/11/2026 15:17

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Execução de obra de reforma e adequação de edificação existente, destinada à ampliação do Refeitório Estudantil do IFBA - campus Salvador

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Edital e seus anexos	Planilha orçamentária equivocada (insuficiência de serviços/quantitativos reduzidos)	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Questionamentos durante a publicação. Impugnação, republicação e novos prazos					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência e Revisão do Projeto Básico por outros atores envolvidos no processo.			**Responsável:** IARA PAULA SILVA PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Readequação da Planilha orçamentária e nova publicação			**Responsável:** IARA PAULA SILVA PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	EDITAL E SEUS ANEXOS	Questionamentos durante a publicação. Dificuldade na análise das propostas.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Aceitação de propostas sem as condições compatíveis com o serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência e Revisão do Projeto Básico por outros atores envolvidos no processo.			**Responsável:** THAIS FARIAS DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reforço na Fiscalização do contrato.			**Responsável:** THAIS FARIAS DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Edital e seus anexos	Exigência na habilitação sem considerar a especificidade do serviço. Contratação de empresa sem especialização necessária.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Empresa prestar serviço inadequado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência e Revisão do Projeto Básico por outros atores envolvidos no processo.			**Responsável:** THAIS FARIAS DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reforço na Fiscalização do contrato.			**Responsável:** THAIS FARIAS DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Condições climáticas	Ocorrência de chuvas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no cronograma					
2	aumento de custo					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento da obra			**Responsável:** IARA PAULA SILVA PEREIRA		
P-02	Contratada deverá manter disponível apenas a estrutura necessária à realização dos serviços			**Responsável:** IARA PAULA SILVA PEREIRA		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-05	Processo Licitatório	Licitação deserta ou fracassada	Planejamento	Administração	Alto
	Impactos				
1	Necessidade de republicação e novos prazos.				
2	Atraso na prestação do serviço.				
	Ações Preventivas				
P-01	Revisão do Projeto Básico para avaliar nível de exigências na habilitação e preço.			**Responsável:** THAIS FARIAS DE OLIVEIRA	
	Ações de Contingência				
C-01	Republicação.			**Responsável:** THAIS FARIAS DE OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Autorização para início dos serviços	Não haver liberação das áreas por parte dos órgãos responsáveis para início do serviço	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no cronograma					
2	Aumento de custo					
	Ações Preventivas					
P-01	A administração deverá proceder a solicitação de autorização prévia para entrada na área de realização dos serviços, junto aos órgãos responsáveis			**Responsável:** THAIS FARIAS DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	possibilidade de aditivo de prazo.			**Responsável:** IARA PAULA SILVA PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Execução dos serviços	Ocorrência de eventos que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem custos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no cronograma					
2	Aumento de custo devido ao aumento de prazo					
3	Aumento de custo devido à necessidade de adequação de planilha com inclusão de serviços extras ou aumento de quantitativos					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento da obra e das aquisições de materiais e equipamentos			**Responsável:** THAIS FARIAS DE OLIVEIRA		
P-02	Contratada deve adequar estrutura de administração local aos valores recebidos conforme critério de medição e pagamento de administração local.			**Responsável:** THAIS FARIAS DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	possibilidade de aditivo de prazo.			**Responsável:** IARA PAULA SILVA PEREIRA		
C-02	Aplicação de solução de engenharia e possibilidade de elaboração de aditivo de adequação de planilha e/ou acréscimo de valor.			**Responsável:** IARA PAULA SILVA PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	LICENÇAS AMBIENTAIS / RISCOS AMBIENTAIS	Não obtenção das licenças. Necessidade de complementação de estudos ambientais.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no início das obras					
2	Aumento de custo por atraso do cronograma					
	Ações Preventivas					
P-01	A administração deverá obter as licenças ambientais pertinentes antes do início das obras.			**Responsável:** THAIS FARIAS DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	A contratada deverá manter disponível apenas a estrutura necessária à realização dos serviços efetivamente liberados.			**Responsável:** THAIS FARIAS DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	Os serviços podem causar interferências com patrimônios culturais na região	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Aumento do custo devido a atraso no cronograma cultural					
2	Aumento do custo devido a atraso no cronograma					
	Ações Preventivas					
P-01	A contratada deverá obter as licenças pertinentes antes do início das obras.			**Responsável:** THAIS FARIAS DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	A contratada deverá manter disponível apenas a estrutura necessária à realização dos serviços efetivamente liberados.			**Responsável:** THAIS FARIAS DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Financeiro	Atrasos nos repasses financeiros por parte do órgão financiador	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no cronograma					
2	Aumento do custo devido a atraso no cronograma					

	Ações Preventivas	
P-01	Possibilidade de aditivo de prazo.	**Responsável:** IARA PAULA SILVA PEREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Contratada deve adequar estrutura de administração local aos valores recebidos conforme critério de medição e pagamento de administração local.	**Responsável:** IARA PAULA SILVA PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	ACIDENTE DE TRABALHO	Ocorrência de acidente durante a execução dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no cronograma					
	Ações Preventivas					
P-01	A contratada deverá tomar todas as providências necessárias para mitigar a ocorrência de acidentes.			**Responsável:** THAIS FARIAS DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	A contratada deverá tomar todas as providências necessárias para mitigar a ocorrência de acidentes.			**Responsável:** THAIS FARIAS DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THAIS FARIAS DE OLIVEIRA
Membro da comissão de contratação

IARA PAULA SILVA PEREIRA
Membro da comissão de contratação

NADJA SILVA DOS SANTOS
Membro da comissão de contratação

NADIJA DESSA SAO PEDRO
Membro da comissão de contratação

JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA
Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 03/11/2026 às 16:59:06.