Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA

Bancos
SINAPI - 10/2026 - Pernambuco

B.D.I.
23,93%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: Sinapi - 98,83%
Mensalista: Sinapi - 58,10%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
1	REFORMA	100,00%	17,59%	14,67%	15,04%	6,88%	5,71%	5,56%	6,32%	13,59%	11,07%	3,56%
		1.006.654,83	177.075,14	147.660,75	151.421,00	69.284,37	57.433,13	55.977,03	63.641,77	136.818,63	111.477,71	35.865,30
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		145.655,80	14.565,58	14.565,58	14.565,58	14.565,58	14.565,58	14.565,58	14.565,58	14.565,58	14.565,58	14.565,58
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%									
		43.528,39	43.528,39									
1.3	DEMOLIÇÃO	100,00%	70,00%	30,00%								
		55.913,00	39.139,10	16.773,90								
1.4	ALVENARIA E REVESTIMENTO	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%							
		266.140,24	79.842,07	79.842,07	106.456,10							
1.5	PISO	100,00%		30,00%	25,00%	45,00%						
		121.597,31		36.479,19	30.399,33	54.718,79						
1.6	ESQUADRIAS	100,00%								30,00%	30,00%	40,00%
		53.249,31								15.974,79	15.974,79	21.299,72
1.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%					30,00%	20,00%		25,00%	25,00%	
		91.559,50					27.467,85	18.311,90		22.889,88	22.889,88	
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%					10,00%	15,00%	20,00%	30,00%	25,00%	
		153.997,02					15.399,70	23.099,55	30.799,40	46.199,11	38.499,26	
1.9	FORRO	100,00%							40,00%	60,00%		
		35.917,85							14.367,14	21.550,71		
1.10	PINTURA	100,00%							10,00%	40,00%	50,00%	
		39.096,41							3.909,64	15.638,56	19.548,21	
2	AMPLIAÇÃO	100,00%	7,49%	14,69%	18,70%	13,69%	6,67%	0,33%	2,52%	7,97%	22,26%	5,67%
		1.087.446,56	81.442,63	159.758,44	203.306,88	148.908,27	72.551,66	3.569,77	27.455,39	86.719,43	242.070,49	61.663,60
2.1	ESTRUTURA	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
		139.077,77	27.815,55	27.815,55	27.815,55	27.815,55	27.815,55					
2.2	SUPERESTRUTURA	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
		202.277,36	40.455,47	40.455,47	40.455,47	40.455,47	40.455,47					
2.3	ALVENARIA E REVESTIMENTO	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%							
		43.905,34	13.171,60	13.171,60	17.562,14							
2.4	PISO	100,00%						10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	
		12.483,44						1.248,34	2.496,69	3.745,03	4.993,38	
2.5	ESQUADRIAS	100,00%								30,00%	30,00%	40,00%
		4.889,50								1.466,85	1.466,85	1.955,80
2.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%							50,00%	50,00%		
		1.220,70							610,35	610,35		
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%					5,00%		25,00%	30,00%	40,00%	
		23.708,05					1.185,40		5.927,01	7.112,42	9.483,22	
2.8	FORRO	100,00%							20,00%	30,00%	50,00%	
		5.728,37							1.145,67	1.718,51	2.864,19	
2.9	PINTURA	100,00%							20,00%	30,00%	50,00%	
		1.771,72							354,34	531,52	885,86	
2.10	COBERTA	100,00%							10,00%	40,00%	50,00%	
		169.213,26							16.921,33	67.685,30	84.606,63	

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA

Bancos
SINAPI - 10/2026 - Pernambuco

B.D.I.
23,93%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: Sinapi - 98,83%
Mensalista: Sinapi - 58,10%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
2.11	RESERVATÓRIO INFERIOR	100,00%				30,00%	40,00%	30,00%				
		7.738.09				2.321,43	3.095,24	2.321,43				
2.12	QUADRA	100,00%		20,00%	30,00%	20,00%					30,00%	
		391.579,06		78.315,81	117.473,72	78.315,81					117.473,72	
2.13	EQUIPAMENTOS	100,00%										100,00%
		6.995,48										6.995,48
2.14	SPDA	100,00%									50,00%	50,00%
		30.737,56									15.368,78	15.368,78
2.15	GLP	100,00%								20,00%	80,00%	
		1.797,36								359,47	1.437,89	
2.16	INCENDIO	100,00%										100,00%
		5.833,48										5.833,48
2.17	PAISAGISMO	100,00%								30,00%	30,00%	40,00%
		11.633,27								3.489,98	3.489,98	4.653,31
2.18	LIMPEZA	100,00%										100,00%
		26.856,75										26.856,75
Porcentagem			**12,35%**	**14,68%**	**16,94%**	**10,42%**	**6,21%**	**2,84%**	**4,35%**	**10,67%**	**16,88%**	**4,66%**
Custo			**258.517,77**	**307.419,18**	**354.727,88**	**218.192,63**	**129.984,79**	**59.546,80**	**91.097,15**	**223.538,05**	**353.548,19**	**97.528,90**
Porcentagem Acumulado			**12,35%**	**27,03%**	**43,96%**	**54,38%**	**60,59%**	**63,43%**	**67,78%**	**78,46%**	**95,34%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**258.517,77**	**565.936,95**	**920.664,83**	**1.138.857,46**	**1.268.842,25**	**1.328.389,05**	**1.419.486,20**	**1.643.024,25**	**1.996.572,44**	**2.094.101,39**