CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia destinada à implantação do Espaço de Eventos no Município de Delmiro Gouveia/AL
LOCALIDADE: Avenida Juscelino Kubitscheck
CIDADE/UF: Delmiro Gouveia/AL

Ref. (com desoneração)	
#REF!	#REF!
BDI - insumos	
#REF!	
Encargos sociais desonerados*	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R$)	PESO DO SERVIÇO	VALOR (R$)	1º MÊS - 30 DIAS		2º MÊS - 30 DIAS		3º MÊS - 30 DIAS		4º MÊS - 30 DIAS		5º MÊS - 30 DIAS		6º MÊS - 30 DIAS		7º MÊS - 30 DIAS		8º MÊS - 30 DIAS		9º MÊS - 30 DIAS		10º MÊS - 30 DIAS	
					%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
GALPÃO																								
1	FUNDAÇÕES PARA OS PILARES DE CONCRETO ARMADO		5%	R$ 298.523,33	50,00%	149.261,67	50,00%	149.261,67		-		-		-		-		-		-		-		-
2	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PILARES PRÉ FABRICADOS EM CONCRETO ARMADO COM 11 METROS (PÉ DIREITO LIVRE 10 METROS)		25%	R$ 1.492.616,67		-	25,00%	373.154,17	25,00%	373.154,17	25,00%	373.154,17	25,00%	373.154,17		-	25,00%	373.154,17		-		-		-
3	COBERTURA E FECHAMENTO: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS W		33%	R$ 1.970.254,00		-		-		-	30,00%	591.076,20	30,00%	591.076,20	40,00%	788.101,60	30,00%	591.076,20	40,00%	788.101,60		-		-
4	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELHAS PARA COBERTURA COM ISOLAMENTO TÉRMICO, CHAPA NAS DUAS FACES	R$ 5.970.466,67	29%	R$ 1.731.435,33		-		-		-		-		-	50,00%	865.717,67		-	50,00%	865.717,67	50,00%	865.717,67		-
5	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELHAS PARA OS FECHAMENTOS EXTERNO E INTERNO, CHAPA PRÉ PINTADA EM UMA FACE		5%	R$ 298.523,33		-		-		-		-		-	50,00%	149.261,67		-	50,00%	149.261,67	50,00%	149.261,67		-
6	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RUFOS, ACABAMENTOS E CUMIEIRAS, CHAPA PRÉ PINTADA EM UMA FACE		1%	R$ 59.704,67		-		-		-		-		-		-		-		-		-	100,00%	59.704,67
7	CALHAS DE FIBRAS LAMINADAS NAS DUAS FACES		2%	R$ 119.409,33		-		-		-		-		-		-		-		-	70,00%	83.586,53	30,00%	35.822,80
			100%	R$ 5.970.466,67																				
CAMAROTE																								
8	PILARES E VIGAS METÁLICAS EM PERFIS W (AÇO A572 Grau 50) E LAJE STEEL DECK, INCLUSIVE SUAS RESPECTIVAS FUNDAÇÕES		75%	R$ 1.222.500,25	25,00%	305.625,06	25,00%	305.625,06	25,00%	305.625,06	25,00%	305.625,06		-		-		-		-		-		-
9	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DA ARMADURA NEGATIVA PARA LAJE	R$ 1.630.000,33	9%	146.700,03		-		-		-	50,00%	73.350,01	50,00%	73.350,01		-	50,00%	73.350,01		-		-		-
10	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DO CONCRETO PARA LAJE		16%	260.800,05		-		-		-		-		-	50,00%	130.400,03		-	50,00%	130.400,03	50,00%	130.400,03		-
			100%	R$ 1.630.000,33																				
				.																				
	Total Simples			7.600.467,00	6,0%	454.886,73	10,9%	828.040,90	8,9%	678.779,23	17,7%	1.343.205,44	13,7%	1.037.580,38	25,4%	1.933.480,96	13,7%	1.037.580,38	25,4%	1.933.480,96	16,2%	1.228.965,89	1,3%	95.527,47
	Total Acumulado				6,0%	454.886,73	16,9%	1.282.927,62	25,8%	1.961.706,85	43,5%	3.304.912,30	30,5%	2.320.508,01	56,0%	4.253.988,97	57,1%	4.342.492,68	82,6%	6.275.973,64	98,7%	7.504.939,53	100,0%	7.600.467,00

LUIZ CARLOS RAMOS TORRES:53432487487

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS RAMOS TORRES:53432487487
Dados: 2026.08.19 15:57:49 -03'00'

Código de verificação: **G1FN-979K-D9Q1-L668**
Documento capturado em 20/08/2026 11:16:59 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA (***.900.374-**), Secretário(a) Adjunto(a) de Planejamento, de Desenvolvimento Econômico, Industria e Comércio.(SEPLAN /GS)
Hash (SHA256): bdf06d1a452c03b54ed17eb2b718cc60904df266d96394ac76dc57b406cacebf
Valor Legal: CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
Conferência: CONFERIDO COM DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO (DIGITAL/ELETRÔNICA)
https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade/G1FN-979K-D9Q1-L668.

Para verificar a validade da(s) assinatura(s), acesse o site https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade informando o identificador: **G1FN-979K-D9Q1-L668**.
Documento assinado digitalmente pelo Município de Delmiro Gouveia, conforme medida provisória n.º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço: https://validar.iti.gov.br.

DOC. ID.: G1FN-979K-D9Q1-L668 - SUPRe - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE - Documento capturado por ROBERIA GUEDES OLIVEIRA. PÁGINA 2/2. Referência: Processo n.º **1000.012726.2026**.