PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor	MES 01		MES 02		MES 03		MES 04		MES 05		MES 06		MES 07		MES 08		MES 09		MES 10		MES 11		MES 12	
			(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																									
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev.02 01/2022	2.836,98	0,11 100,00%	2.836,98																						
1.2	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado	2.541,30	0,09 100,00%	2.541,30																						
1.3	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado	15.764,24	0,59 100,00%	15.764,24																						
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	80.340,29	0,25 8,34%	6.700,38	0,25 8,34%	6.700,38	0,25 8,34%	6.700,38	0,25 8,34%	6.700,38	0,25 8,33%	6.692,35	0,25 8,33%	6.692,35	0,25 8,33%	6.692,35	0,25 8,33%	6.692,35	0,25 8,33%	6.692,35	0,25 8,33%	6.692,35	0,25 8,33%	6.692,35	0,25 8,33%	6.692,35
3	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	379.172,93	3,53 25,00%	94.793,23	3,53 25,00%	94.793,23	7,05 50,00%	189.586,47																		
4	SUPERESTRUTURA	248.027,71					2,31 25,00%	62.006,93	2,31 25,00%	62.006,93	4,61 50,00%	124.013,86														
5	PAREDES E PAINÉIS	496.524,58											9,23 50,00%	248.262,29	4,62 25,00%	124.131,15	4,62 25,00%	124.131,15								
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	320.120,39															5,95 50,00%	160.060,20	2,98 25,00%	80.030,10	2,98 25,00%	80.030,10				
7	REVESTIMENTOS	356.329,40													6,63 50,00%	178.164,70	3,31 25,00%	89.082,35	3,31 25,00%	89.082,35						
8	PAVIMENTAÇÕES	250.170,12																	4,65 50,00%	125.085,06	4,65 50,00%	125.085,06				
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	211.692,58					1,97 25,00%	52.923,15	1,97 25,00%	52.923,15							1,97 25,00%	52.923,15					1,97 25,00%	52.923,15		
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULILICAS/GÁS/INCÊNDIO	66.195,26													0,62 25,00%	16.548,82			0,62 25,00%	16.548,82	1,23 50,00%	33.097,63				
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/PLUVIAL	198.562,66													1,85 25,00%	49.640,67			1,85 25,00%	49.640,67	3,69 50,00%	99.281,33				
12	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	49.076,26																					0,91 50,00%	24.538,13	0,91 50,00%	24.538,13
13	COMPLEMENTAÇÕES	11.461,37																							0,43 100,00%	11.461,37
	Total Simples	2.688.816,07	4,56	122.636,13	3,77	101.493,61	11,57	311.216,92	4,52	121.630,45	4,86	130.706,20	9,48	254.954,64	13,95	375.177,67	16,10	432.889,18	13,65	367.079,33	12,80	344.186,46	3,13	84.153,62	1,59	42.691,85
	Total Acumulado c/BDI	**2.688.816,07**	4,56	122.636,13	8,34	224.129,75	19,91	535.346,66	24,43	656.977,12	29,29	787.683,32	38,78	1.042.637,95	52,73	1.417.815,62	68,83	1.850.704,81	82,48	2.217.784,14	95,28	2.561.970,60	98,41	2.646.124,22	100,00	2.688.816,07