PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Infraestrutura Construção de Unidades habitacionais no Município de Chã Preta - AL

Item	Descrição	Valor	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
			(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor
			1,83	9.283,95																						
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 9.283,95	100,00%																							
			0,07	376,35													0,94	4.747,78	0,94	4.750,20	0,94	4.750,20	0,94	4.750,20	0,94	4.750,20
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 24.124,92	1,56%														19,68%		19,69%		19,69%		19,69%		19,69%	
																			19,47	98.636,69			9,74	49.318,34	9,74	49.318,34
3.0	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	R$ 197.273,37																	50,00%				25,00%		25,00%	
																	10,82	54.809,33	5,41	27.404,66	5,41	27.404,66				
4.0	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R$ 109.618,65															50,00%		25,00%		25,00%					
																					16,41	83.090,23	8,20	41.545,11	8,20	41.545,11
5.0	REDE ELÉTRICA	R$ 166.180,45																			50,00%		25,00%		25,00%	
	Total Simples	R$ 506.481,34	1,91	9.660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	59.557,11	25,82	130.791,54	22,75	115.245,08	18,88	95.613,65	18,88	95.613,65
	Total Acumulado c/BDI	**R$ 506.481,34**	1,91	9.660,30	1,91	9.660,30	1,91	9.660,30	1,91	9.660,30	1,91	9.660,30	1,91	9.660,30	1,91	9.660,30	13,67	69.217,41	39,49	200.008,95	62,24	315.254,04	81,12	410.867,69	100,00	506.481,34