AB Projetos e Construções
Avenida José Odin Ribeiro, 760 Centro Neópolis-SE
CNPJ : 25.305.641/0001-85

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DO ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA (SEASIC) - ARACAJU/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 10350
BDI: 23,54%
Ref : Dezembro/2025· Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	RECURSO ESTADUAL	84,57	10.108.746,08	12,43	1.256.983,44	12,17	1.229.893,74	13,42	1.356.486,52	14,91	1.506.984,96	9,02	911.700,32
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,93	457.316,29	4,93	457.316,29								
				100,00%									
01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,49	49.600,00	0,25	24.800,00								
				50,00%									
01.03	CANTEIROS DE OBRAS	1,57	158.354,50	1,57	158.354,50								
				100,00%									
01.04	FRETE	0,34	34.795,53	0,03	3.131,60	0,03	3.131,60	0,03	3.131,60	0,03	3.131,60	0,03	3.131,60
				9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%	
01.04.001	AREIAS : FINA, MEDIA E GROSSA (LOCAL: SÃO CRISTOVÃO DMT = 25 KM)	0,27	27.674,46	0,02	2.490,70	0,02	2.490,70	0,02	2.490,70	0,02	2.490,70	0,02	2.490,70
				9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%	
01.04.002	BRITAS: 1, 2 E 3 (LOCAL ITABAIANA DMT = 65 KM)	0,07	7.121,07	0,01	640,90	0,01	640,90	0,01	640,90	0,01	640,90	0,01	640,90
				9,00%		9,00%		9,00%		9,00%		9,00%	
01.05	REFORMA PRÉDIO PRINCIPAL	60,72	6.133.810,53	6,07	613.381,05	12,14	1.226.762,14	12,14	1.226.762,14	12,14	1.226.762,14	6,07	613.381,05
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	
01.05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,87	494.252,15	0,49	49.425,21	0,98	98.850,45	0,98	98.850,45	0,98	98.850,45	0,49	49.425,21
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	
01.05.001.001	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	4,86	493.213,53	0,49	49.321,35	0,98	98.642,72	0,98	98.642,72	0,98	98.642,72	0,49	49.321,35
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	
01.05.001.002	DEMOLIÇÃO ESCADA ALA 1	0	77,02		7,70		15,41		15,41		15,41		7,70
				10,00%		20,01%		20,01%		20,01%		10,00%	
01.05.001.003	DEMOLIÇÃO ESCADA ALA 3	0,01	961,60		96,16		192,32		192,32		192,32		96,16
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	
01.05.002	ESTRUTURA	1,17	118.836,64	0,12	11.883,66	0,24	23.767,33	0,24	23.767,33	0,24	23.767,33	0,12	11.883,66
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	
01.05.002.001	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	0,6	60.022,12	0,06	6.002,20	0,12	12.004,44	0,12	12.004,44	0,12	12.004,44	0,06	6.002,20
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	
01.05.002.002	REFORÇO ESTRUTURAL ALA 03	0,19	20.094,39	0,02	2.009,44	0,04	4.018,88	0,04	4.018,88	0,04	4.018,88	0,02	2.009,44
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	
01.05.002.003	ESCADA ALA 03	0,09	8.122,42	0,01	812,25	0,02	1.624,48	0,02	1.624,48	0,02	1.624,48	0,01	812,25
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	
01.05.002.004	REFORÇO ESTRUTURAL ALA 01	0,29	30.597,71	0,03	3.059,77	0,06	6.119,53	0,06	6.119,53	0,06	6.119,53	0,03	3.059,77
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	

AB Projetos e Construções
Avenida José Odin Ribeiro, 760 Centro Neópolis-SE
CNPJ : 25.305.641/0001-85

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05.003	COBERTURA	10,8	1.091.073,53	1,08	109.107,35	2,16	218.214,70	2,16	218.214,70	2,16	218.214,70	1,08	109.107,35
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	
01.05.004	ELEVAÇÃO	1,39	141.082,99	0,14	14.108,30	0,28	28.216,60	0,28	28.216,60	0,28	28.216,60	0,14	14.108,30
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	
01.05.004.001	FECHAMENTO DE ABERTURAS	0,24	24.562,75	0,02	2.456,28	0,05	4.912,55	0,05	4.912,55	0,05	4.912,55	0,02	2.456,28
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	
01.05.004.002	ALVENARIA	1,15	116.520,24	0,12	11.652,02	0,23	23.304,05	0,23	23.304,05	0,23	23.304,05	0,12	11.652,02
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	
01.05.005	REVESTIMENTO	12,12	1.225.578,80	1,21	122.557,88	2,42	245.115,75	2,42	245.115,75	2,42	245.115,75	1,21	122.557,88
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	
01.05.006	PAVIMENTAÇÃO	10,36	1.045.955,46	1,03	104.595,56	2,07	209.191,08	2,07	209.191,08	2,07	209.191,08	1,03	104.595,56
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	
01.05.006.001	INTERNO	6,08	614.559,42	0,61	61.455,94	1,22	122.911,88	1,22	122.911,88	1,22	122.911,88	0,61	61.455,94
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	
01.05.006.002	EXTERNO	4,28	431.396,04	0,43	43.139,62	0,85	86.279,20	0,85	86.279,20	0,85	86.279,20	0,43	43.139,62
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	
01.05.007	PINTURA	4,78	482.573,95	0,48	48.257,40	0,95	96.514,79	0,95	96.514,79	0,95	96.514,79	0,48	48.257,40
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	
01.05.008	BANCO DE CONCRETO	0,25	25.792,74	0,03	2.579,26	0,05	5.158,55	0,05	5.158,55	0,05	5.158,55	0,03	2.579,26
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	
01.05.009	PAISAGISMO	2,03	206.366,71	0,20	20.636,67	0,41	41.273,33	0,41	41.273,33	0,41	41.273,33	0,20	20.636,67
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	
01.05.010	ESQUADRIAS	2,42	244.408,02	0,24	24.440,79	0,48	48.881,60	0,48	48.881,60	0,48	48.881,60	0,24	24.440,79
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	
01.05.010.001	ALA 01	2,42	244.408,02	0,24	24.440,79	0,48	48.881,60	0,48	48.881,60	0,48	48.881,60	0,24	24.440,79
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	
01.05.010.001	JANELAS	0	0,00										
01.05.010.001	PORTAS	0	0,00										
01.05.011	ALA 02	1,38	140.065,28	0,14	14.006,53	0,28	28.013,05	0,28	28.013,05	0,28	28.013,05	0,14	14.006,53
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	
01.05.011.001	JANELAS	1,38	140.065,28	0,14	14.006,53	0,28	28.013,05	0,28	28.013,05	0,28	28.013,05	0,14	14.006,53
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	

AB Projetos e Construções
Avenida José Odin Ribeiro, 760 Centro Neópolis-SE
CNPJ : 25.305.641/0001-85

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05.011.001	**PORTAS**	0	0,00										
01.05.012	**ALA 03**	1,5	152.650,43	0,15	15.265,04	0,30	30.530,09	0,30	30.530,09	0,30	30.530,09	0,15	15.265,04
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	
01.05.012.001	**JANELAS**	1,5	152.650,43	0,15	15.265,04	0,30	30.530,09	0,30	30.530,09	0,30	30.530,09	0,15	15.265,04
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	
01.05.012.001	**PORTAS**	0	0,00										
01.05.013	**ALA 04**	2,77	278.317,84	0,28	27.831,78	0,55	55.663,56	0,55	55.663,56	0,55	55.663,56	0,28	27.831,78
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	
01.05.013.001	**JANELAS**	1,92	193.857,84	0,19	19.385,78	0,38	38.771,55	0,38	38.771,55	0,38	38.771,55	0,19	19.385,78
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	
01.05.013.001	**PORTAS E PORTÕES**	0	0,00										
01.05.013.001	**PORTÕES EXTERNOS**	0	0,00										
01.05.013.002	**PINTURA**	0,85	84.460,00	0,08	8.446,00	0,17	16.892,01	0,17	16.892,01	0,17	16.892,01	0,08	8.446,00
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	
01.05.013.002	**JANELAS MADEIRA**	0	0,00										
01.05.013.002	**PORTAS MADEIRA**	0	0,00										
01.05.013.002	**JANELAS METÁLICAS**	0	0,00										
01.05.013.002	**PORTAS E PORTÕES METÁLICOS**	0	0,00										
01.05.014	**LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS**	2,09	204.235,62	0,20	20.423,58	0,40	40.847,17	0,40	40.847,17	0,40	40.847,17	0,20	20.423,58
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	
01.05.014.001	**ALA 01**	0,23	23.106,33	0,02	2.310,62	0,05	4.621,29	0,05	4.621,29	0,05	4.621,29	0,02	2.310,62
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	
01.05.014.002	**ALA 02**	0,76	73.562,68	0,07	7.356,28	0,15	14.712,54	0,15	14.712,54	0,15	14.712,54	0,07	7.356,28
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	
01.05.014.003	**ALA 03**	0,38	38.115,77	0,04	3.811,59	0,08	7.623,17	0,08	7.623,17	0,08	7.623,17	0,04	3.811,59
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	

AB Projetos e Construções
Avenida José Odin Ribeiro, 760 Centro Neópolis-SE
CNPJ : 25.305.641/0001-85

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05.014.004	ALA 04	0,72	69.450,84	0,07	6.945,09	0,14	13.890,17	0,14	13.890,17	0,14	13.890,17	0,07	6.945,09
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	
01.05.015	DIVERSOS	2,79	282.620,37	0,28	28.262,04	0,56	56.524,09	0,56	56.524,09	0,56	56.524,09	0,28	28.262,04
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		10,00%	
01.06	ESTRUTURA E COBERTURA ESTACIONAMENTO	1,9	193.789,90										
01.06.001	ESTACIONAMENTO 01	0,84	85.519,65										
01.06.001.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	1.248,62										
01.06.001.002	FUNDAÇÃO	0,21	22.445,13										
01.06.001.003	COBERTURA	0,37	36.971,09										
01.06.001.004	ESTRUTURA METÁLICA	0,18	18.283,32										
01.06.001.005	PINTURA	0,07	6.571,49										
01.06.002	ESTACIONAMENTO 02	1,06	108.270,25										
01.06.002.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,02	2.124,10										
01.06.002.002	FUNDAÇÃO	0,27	27.458,04										
01.06.002.003	COBERTURA	0,48	48.494,54										
01.06.002.004	ESTRUTURA METÁLICA	0,21	21.573,83										
01.06.002.005	PINTURA	0,08	8.619,74										
01.07	CABEAMENTO ESTRUTURADO	5,33	540.383,93							1,60	162.115,19	1,60	162.115,19
										30,00%		30,00%	
01.08	SPDA	0,45	45.926,59										

AB Projetos e Construções
Avenida José Odin Ribeiro, 760 Centro Neópolis-SE
CNPJ : 25.305.641/0001-85

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.09	PCI- (SEASIC)	2,47	249.234,03										
01.09.001	BOMBA HIDRÁULICA	0,88	89.394,77										
01.09.002	FERRO MALEÁVEL CLASSE 10	0,8	81.191,45										
01.09.003	INCÊNDIO	0,32	31.842,35										
01.09.004	SINALIZAÇÃO	0,47	46.805,46										
01.10	SANITÁRIO	1,16	119.570,06					0,23 19,43%	23.233,46	0,11 9,72%	11.616,71	0,11 9,72%	11.616,71
01.11	DRENAGEM	2,13	214.989,37										
01.11.001	GERAL	2,13	214.989,37										
01.12	GLP	0,06	6.358,08										
01.12.001	COBRE	0,03	3.693,19										
01.12.002	GÁS	0,03	2.664,89										
01.12.002.001	CAIXA REGISTRO MANÔMETRO	0	499,43										
01.12.002.002	REGISTRO RÁPIDO	0	28,20										
01.12.002.003	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO	0,01	517,82										
01.12.002.004	REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO	0,01	572,10										
01.12.002.005	METAIS	0	59,02										
01.12.002.006	DIVERSOS	0,01	988,32										

AB Projetos e Construções
Avenida José Odin Ribeiro, 760 Centro Neópolis-SE
CNPJ : 25.305.641/0001-85

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.13	CILMATIZAÇÃO	7,43	750.382,33										
01.14	ELÉTRICO	10,01	1.033.592,19					1,02	103.359,32	1,02	103.359,32	1,02	103.359,32
								10,00%		10,00%		10,00%	
01.14.001	ACESSÓRIOS	0,12	12.800,95					0,01	1.280,10	0,01	1.280,10	0,01	1.280,10
								10,00%		10,00%		10,00%	
01.14.002	ACESSÓRIOS USO GERAL	0,39	41.721,68					0,04	4.172,15	0,04	4.172,15	0,04	4.172,15
								10,00%		10,00%		10,00%	
01.14.003	CABO UNIPOLAR (COBRE)	4,84	489.588,32					0,48	48.958,84	0,48	48.958,84	0,48	48.958,84
								10,00%		10,00%		10,00%	
01.14.004	CAIXA DE PASSAGEM (EMBUTIR)	0,3	30.688,86					0,03	3.068,89	0,03	3.068,89	0,03	3.068,89
								10,00%		10,00%		10,00%	
01.14.005	DISPOSITIVO ELÉTRICO (EMBUTIR)	0,32	32.283,38					0,03	3.228,34	0,03	3.228,34	0,03	3.228,34
								10,00%		10,00%		10,00%	
01.14.006	ELETROCALHA	0,36	36.954,09					0,04	3.695,40	0,04	3.695,40	0,04	3.695,40
								10,00%		10,00%		10,00%	
01.14.007	ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL	1,34	135.436,58					0,13	13.543,66	0,13	13.543,66	0,13	13.543,66
								10,00%		10,00%		10,00%	
01.14.008	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO	0,11	10.939,14					0,01	1.093,91	0,01	1.093,91	0,01	1.093,91
								10,00%		10,00%		10,00%	
01.14.009	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS	1,19	121.794,82					0,12	12.179,50	0,12	12.179,50	0,12	12.179,50
								10,00%		10,00%		10,00%	
01.14.010	ENTRADA ENERGIA	0,55	56.982,49					0,06	5.698,26	0,06	5.698,26	0,06	5.698,26
								10,00%		10,00%		10,00%	
01.14.011	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	0,49	64.401,88					0,06	6.440,27	0,06	6.440,27	0,06	6.440,27
								10,00%		10,00%		10,00%	
01.14.011.001	QMI - QUADRO MEDIÇÃO INDIRETA	0,09	9.056,18					0,01	905,62	0,01	905,62	0,01	905,62
								10,00%		10,00%		10,00%	
01.14.011.002	QF - LUZ 1	0,01	1.347,88						134,80		134,80		134,80
								10,00%		10,00%		10,00%	
01.14.011.003	QF - LUZ 2	0,01	1.280,26						128,03		128,03		128,03
								10,00%		10,00%		10,00%	
01.14.011.004	QF - LUZ 3	0,01	1.593,98						159,40		159,40		159,40
								10,00%		10,00%		10,00%	

AB Projetos e Construções
Avenida José Odin Ribeiro, 760 Centro Neópolis-SE
CNPJ : 25.305.641/0001-85

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.14.011.005	QF - LUZ 4	0	1.203,14						120,32		120,32		120,32
								10,00%		10,00%		10,00%	
01.14.011.006	QF - TOMADAS 1	0,01	2.005,98						200,61		200,61		200,61
								10,00%		10,00%		10,00%	
01.14.011.007	QF - TOMADAS 2	0,01	2.806,08						280,62		280,62		280,62
								10,00%		10,00%		10,00%	
01.14.011.008	QF - TOMADAS 3	0,01	1.557,85						155,80		155,80		155,80
								10,00%		10,00%		10,00%	
01.14.011.009	QDLF - 5 - PAV. SUPERIOR APOIO	0	1.045,37						104,55		104,55		104,55
								10,00%		10,00%		10,00%	
01.14.011.010	QD - BOMBAS 1 - INCÊNDIO E RECALQUE	0,01	1.602,57						160,26		160,26		160,26
								10,00%		10,00%		10,00%	
01.14.011.011	QD - BOMBAS - RECALQUE	0	799,30						79,93		79,93		79,93
								10,00%		10,00%		10,00%	
01.14.011.012	QF - AR 1	0,03	3.497,80						349,77		349,77		349,77
								10,00%		10,00%		10,00%	
01.14.011.013	QF - AR 2	0,03	3.411,43						341,13		341,13		341,13
								10,00%		10,00%		10,00%	
01.14.011.014	QF - AR 3	0,02	2.505,84						250,58		250,58		250,58
								10,00%		10,00%		10,00%	
01.14.011.015	QDLF - 1 - LUZ E FORÇA	0,03	4.058,66						405,87		405,87		405,87
								10,00%		10,00%		10,00%	
01.14.011.016	QDLF - 4 - PAV. SUPERIOR ALA 3	0,02	3.409,89						341,00		341,00		341,00
								10,00%		10,00%		10,00%	
01.14.011.017	QDLF - 3 - PAV. SUPERIOR ALA 1	0,03	3.612,29						361,24		361,24		361,24
								10,00%		10,00%		10,00%	
01.14.011.018	QDLF - 2 - LUZ E FORÇA	0,01	1.313,07						131,31		131,31		131,31
								10,00%		10,00%		10,00%	
01.14.011.019	QGBT	0,16	18.294,31					0,02	1.829,43	0,02	1.829,43	0,02	1.829,43
								10,00%		10,00%		10,00%	
01.15	HIDRÁULICO	1,01	120.642,75									0,18	18.096,45
												15,00%	
01.15.001	BOMBAS	0,11	10.189,44									0,02	1.528,42
												15,00%	

AB Projetos e Construções
Avenida José Odin Ribeiro, 760 Centro Neópolis-SE
CNPJ : 25.305.641/0001-85

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.15.002	RESERVATÓRIO	0,88	92.536,93									0,14	13.880,55
												15,00%	
01.15.002.001	ALIMENTAÇÃO	0	461,35										69,20
												15,00%	
01.15.002.002	ÁGUA FRIA	0	1.043,12										156,47
												15,00%	
01.15.002.003	LIMPEZA/EXTRAVASOR	0,01	1.336,06										200,41
												15,00%	
01.15.002.004	RESERVATÓRIO DE CONCRETO 5,00 X 2,50 X 1,85	0,49	48.387,72									0,07	7.258,16
												15,00%	
01.15.002.005	RESERVATÓRIO DE CONCRETO 2,00 X 2,00 X 1,50	0,07	9.298,21									0,01	1.394,74
												15,00%	
01.15.002.006	RESERVATÓRIO CILÍNDRICO	0,07	7.655,72									0,01	1.148,36
												15,00%	
01.15.002.007	ESCADA DE MARINHEIRO	0,24	24.354,75									0,04	3.653,21
												15,00%	
01.15.003	HID-1	0	1.644,61										246,69
												15,00%	
01.15.004	HID-2	0	940,67										141,11
												15,00%	
01.15.005	HID-3	0	1.213,10										181,99
												15,00%	
01.15.006	HID-4	0	701,08										105,16
												15,00%	
01.15.007	HID-5	0	1.028,97										154,35
												15,00%	
01.15.008	HID-6	0	408,46										61,27
												15,00%	
01.15.009	HID-7	0	1.072,62										160,89
												15,00%	
01.15.010	HID-8	0	868,20										130,23
												15,00%	
01.15.011	HID-9	0	846,88										127,03
												15,00%	

AB Projetos e Construções
Avenida José Odin Ribeiro, 760 Centro Neópolis-SE
CNPJ : 25.305.641/0001-85

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.15.012	HID-10	0	333,50										50,02
													15,00%
01.15.013	HID-11	0	390,92										58,64
													15,00%
01.15.014	HID-12	0,01	1.929,42										289,41
													15,00%
01.15.014.001	ÁGUA FRIA	0,01	1.929,42										289,41
													15,00%
01.15.015	HID-13	0	924,55										138,69
													15,00%
01.15.016	HID-14	0	474,56										71,18
													15,00%
01.15.017	HID-15	0	539,45										80,92
													15,00%
01.15.018	HID-16	0	1.721,45										258,21
													15,00%
01.15.019	HID-17	0	430,20										64,53
													15,00%
01.15.020	HID-18	0	553,50										83,01
													15,00%
01.15.021	HID-19	0	871,00										130,65
													15,00%
01.15.022	HIDRÔMETRO	0,01	1.023,24										153,50
													15,00%
02	RECURSO FEDERAL	15,43	1.843.795,07									17,24	317.956,51
02.01	PRÉDIO DE APOIO	86,2	1.589.782,69									17,24	317.956,51
													20,00%
02.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,81	33.807,36									0,37	6.761,47
													20,00%
02.01.002	FUNDAÇÃO	5,99	110.429,78									1,20	22.085,96
													20,00%
02.01.003	ESTRUTURA METÁLICA	35,3	650.865,41									7,06	130.173,08
													20,00%

AB Projetos e Construções
Avenida José Odin Ribeiro, 760 Centro Neópolis-SE
CNPJ : 25.305.641/0001-85

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.01.003.001	PRÉDIO DE APOIO	35,3	650.865,41									7,06	130.173,08
												20,00%	
02.01.004	ELEVAÇÃO	8,38	154.373,01									1,67	30.874,60
												20,00%	
02.01.005	COBERTURA	7	129.154,01									1,40	25.830,80
												20,00%	
02.01.006	PAVIMENTAÇÃO	4,36	80.150,12									0,87	16.030,01
												20,00%	
02.01.007	REVESTIMENTO	6,43	118.460,74									1,28	23.692,14
												20,00%	
02.01.008	PINTURA	5,24	96.773,99									1,05	19.354,80
												20,00%	
02.01.009	BANCO DE CONCRETO	1,71	31.576,90									0,34	6.315,39
												20,00%	
02.01.010	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	4	74.177,32									0,80	14.835,45
												20,00%	
02.01.011	ESQUADRIAS	5,03	92.511,24									1,00	18.502,25
												20,00%	
02.01.011.001	JANELAS	2,55	46.858,46									0,51	9.371,69
												20,00%	
02.01.011.002	PORTAS	2,48	45.652,78									0,50	9.130,56
												20,00%	
02.01.012	DIVERSOS	0,95	17.502,81									0,19	3.500,56
												20,00%	
02.02	GUARITA	10,95	201.663,08										
02.02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,03	672,22										
02.02.002	FUNDAÇÃO	1,17	21.469,97										
02.02.003	ESTRUTURA	1,75	32.406,01										
02.02.004	ELEVAÇÃO	1,12	20.560,19										

AB Projetos e Construções
Avenida José Odin Ribeiro, 760 Centro Neópolis-SE
CNPJ : 25.305.641/0001-85

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.02.005	COBERTURA	1,28	23.491,13										
02.02.006	PAVIMENTAÇÃO	0,46	8.590,80										
02.02.007	REVESTIMENTO	1,05	19.343,15										
02.02.008	PINTURA	0,79	14.478,28										
02.02.009	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,89	16.349,08										
02.02.010	BANCO DE CONCRETO	1,48	27.290,63										
02.02.011	ESQUADRIAS	0,93	17.011,62										
02.02.011.001	JANELAS	0,14	2.586,05										
02.02.011.002	PORTAS E PORTÕES	0,65	11.973,14										
02.02.011.003	PINTURA	0,05	863,10										
02.02.011.003	PORTAS MADEIRA	0	0,00										
02.02.011.004	PORTAS E PORTÕES METÁLICOS	0,08	1.473,63										
02.02.011.005	JANELAS METÁLICAS	0,01	115,70										
02.03	CASA DE LIXO	1,37	25.368,95										
02.03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	206,20										
02.03.002	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA	0,35	6.681,57										
02.03.003	ESTRUTURA	0,3	5.563,01										

AB Projetos e Construções
Avenida José Odin Ribeiro, 760 Centro Neópolis-SE
CNPJ : 25.305.641/0001-85

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.03.004	ELEVAÇÃO	0,14	2.470,37										
02.03.005	COBERTURA	0,07	1.306,96										
02.03.006	PAVIMENTAÇÃO	0,07	1.301,69										
02.03.007	REVESTIMENTO	0,17	3.192,69										
02.03.008	PINTURA	0,06	1.094,28										
02.03.009	ESQUADRIAS	0,2	3.552,18										
02.03.009.001	PORTAS	0,15	2.663,80										
02.03.009.002	PINTURA	0,05	888,38										
02.04	CASA DE GÁS	0,56	9.828,17										
02.04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	163,43										
02.04.002	FUNDAÇÃO	0,04	693,91										
02.04.003	ESTRUTURA	0,03	621,66										
02.04.004	ELEVAÇÃO	0,14	2.500,68										
02.04.005	COBERTURA	0,04	670,34										
02.04.006	PAVIMENTAÇÃO	0,02	294,03										
02.04.007	REVESTIMENTO	0,08	1.236,14										
02.04.008	PINTURA	0,06	1.081,80										

AB Projetos e Construções
Avenida José Odin Ribeiro, 760 Centro Neópolis-SE
CNPJ : 25.305.641/0001-85

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.04.009	**ESQUADRIAS**	0,14	2.566,18										
02.04.009.001	**PORTAS**	0,1	1.800,95										
02.04.009.002	**PINTURA**	0,04	765,23										
02.05	**CASA DE BOMBAS**	0,92	17.152,18										
02.05.001	**CASA DE BOMBA 01**	0,44	8.326,65										
02.05.001.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	0,01	148,73										
02.05.001.002	**FUNDAÇÃO**	0,06	1.064,86										
02.05.001.003	**ESTRUTURA**	0,05	953,99										
02.05.001.004	**ELEVAÇÃO**	0,08	1.355,02										
02.05.001.005	**COBERTURA**	0,05	1.028,71										
02.05.001.006	**PAVIMENTAÇÃO**	0,03	486,76										
02.05.001.007	**REVESTIMENTO**	0,04	937,99										
02.05.001.008	**PINTURA**	0,04	757,76										
02.05.001.009	**ESQUADRIAS**	0,08	1.592,83										
02.05.001.009	**PORTAS**	0,07	1.339,78										
02.05.001.009	**PINTURA**	0,01	253,05										
02.05.002	**CASA DE BOMBA 02**	0,48	8.825,53										

AB Projetos e Construções
Avenida José Odin Ribeiro, 760 Centro Neópolis-SE
CNPJ : 25.305.641/0001-85

Cod. Empreendimento: 10350
BDI: 23,54%
Ref : Dezembro/2025· Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.05.002.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,01	166,85										
02.05.002.002	FUNDAÇÃO	0,06	1.158,70										
02.05.002.003	ESTRUTURA	0,06	1.038,05										
02.05.002.004	ELEVAÇÃO	0,08	1.437,50										
02.05.002.005	COBERTURA	0,07	1.119,34										
02.05.002.006	PAVIMENTAÇÃO	0,03	530,07										
02.05.002.007	REVESTIMENTO	0,05	1.044,98										
02.05.002.008	PINTURA	0,04	816,98										
02.05.002.009	ESQUADRIAS	0,08	1.513,06										
02.05.002.009	PORTAS	0	0,00										
02.05.002.009	PINTURA	0	0,00										
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	1.952.541,15	10,52	1.256.983,44	10,29	1.229.893,74	11,35	1.356.486,52	12,61	1.506.984,96	10,29	1.229.656,83
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	1.952.541,15	10,52	1.256.983,44	20,81	2.486.877,18	32,16	3.843.363,70	44,77	5.350.348,66	55,06	6.580.005,49

gov.br
Documento assinado digitalmente
DIEGO BRUNO OLIVEIRA DA SILVA
Data: 23/02/2026 14:12:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br