CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ : 13.006.572/0001-20

REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA Fundação Sergipana de Comunicação - FUNSECOM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 10262
BDI: 23,54%
Ref : Novembro/2025· Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO	8,79	482.452,28	0,42	2.035,00	0,42	2.035,00	0,42	2.035,00	0,42	2.035,00	0,42	2.035,00
02	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO ESTÚDIO 2, NÚCLEO DE PRODUÇÃO ESPECIAL e DEPÓSITO DE CENÁRIO	8,01	439.819,93	10,92	48.032,41								
03	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA CANTINA	1,68	92.139,07										
04	REFORMA DA UNIDADE DE TV	15,4	845.438,96	12,72	107.525,02	7,03	59.404,62						
05	REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO - RÁDIOS AM E FM	10,42	572.272,81	13,55	77.515,44	4,13	23.657,77	6,43	36.819,25	10,35	59.224,57	7,50	42.918,73
06	CONSTRUÇÃO DO BLOCO DA ADMINISTRAÇÃO - RÁDIOS AM E FM	19,96	1.095.519,76	14,39	157.670,31	3,39	37.117,55						
07	ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - RÁDIOS AM e FM	0,21	11.468,44			100,00	11.468,44						
08	INSTALAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO - RÁDIOS AM E FM	10,34	567.814,49	30,27	171.855,79	28,51	161.876,55	4,91	27.892,87				
09	DEMOLIÇÃO DA GUARITA	0,09	4.695,70										
10	CONSTRUÇÃO DA RECEPÇÃO	4,73	259.638,14										
11	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO BESP	8,39	460.502,77	9,06	41.704,79	33,05	152.190,01	18,79	86.529,10	25,99	119.666,06	4,29	19.743,98
12	CONSTRUÇÃO DEPÓSITO DE RESÍDUOS	0,51	27.891,74							46,71	13.029,53	39,90	11.129,70
13	ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE / URBANIZAÇÃO	11,47	629.891,66			6,64	41.808,84	6,64	41.808,84	13,27	83.617,65	15,77	99.341,89
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	5.489.545,75	11,05	606.338,76	8,92	489.558,78	3,55	195.085,06	5,06	277.572,81	3,19	175.169,30
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	5.489.545,75	72,26	3.967.141,72	81,18	4.456.700,50	84,73	4.651.785,56	89,79	4.929.358,37	92,98	5.104.527,67

gov.br
Documento assinado digitalmente
JORGE DAVID DORIA FILHO
Data: 26/01/2026 09:49:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br