Construção de praça pública e de cobertura da quadra poliesportiva existente, no Povoado Colônia Sergipe

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00035

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

PRAÇA DOS PESCADORES CENTRO INDIAROBA-SE

CNPJ : 13.097.894/0001-21

Ref : Agosto/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,3	206.519,18	4,24	8.756,42	2,60	5.369,50	7,98	16.480,23	11,86	24.493,17	21,50	44.401,63
02	FRETE AGREAGADO	0,9	25.561,49			100,00	25.561,49						
03	SERVIÇOS INICIAIS	2,21	62.698,35	100,00	62.698,35								
04	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO	0,06	1.761,34	50,00	880,67								
05	CANTEIRO DE OBRAS	2,44	69.147,60	40,63	28.096,29	6,24	4.313,31	6,24	4.313,31	6,24	4.313,31	6,24	4.313,31
06	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,55	72.144,62	27,25	19.659,46	34,22	24.685,51	17,92	12.928,97	1,27	913,55	1,22	883,75
07	REFORMA DA QUADRA E EXECUCAO DA COBERTURA	39,06	1.105.751,31			0,63	6.998,71	14,40	159.180,96	13,12	145.120,51	19,85	219.540,34
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUADRA	1,96	55.380,42					1,54	854,42	3,60	1.993,69	6,61	3.661,38
09	ILUMINAÇÃO PRAÇA	19,71	557.945,80			1,20	6.677,93	5,77	32.166,33	24,43	136.279,46	24,83	138.515,06
10	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	21,86	618.947,24							3,64	22.560,45	31,89	197.365,87
11	DIVERSOS	0,47	13.265,76										
12	SERVIÇOS FINAIS	1,47	41.698,82										
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	2.830.821,93	4,24	120.091,19	2,60	73.606,45	7,98	225.924,22	11,86	335.674,14	21,50	608.681,34
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	2.830.821,93	4,24	120.091,19	6,84	193.697,64	14,82	419.621,86	26,68	755.296,00	48,18	1.363.977,34

gov.br

Documento assinado digitalmente

VICTOR CESAR CARDOSO BATISTA

Data: 26/10/2026 12:06:59-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br