CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

Cod. do Empreendimento: 00026

Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura Municipal de Riachuelo

Cod. da Obra: 01

Sede da Prefeitura, Centro Riachuelo-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, Nº 72 CENTRO

RIACHUELO-SE CNPJ : 13.128.897/0001-85

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9,97	514.367,40	0,82	42.846,80	0,82	42.846,80	0,82	42.846,80	0,82	42.846,80	0,82	42.846,80
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,81	561.153,01	0,08	4.278,65	0,08	4.278,65	0,08	4.278,65	0,08	4.278,65	0,08	4.278,65
				0,76%		0,76%		0,76%		0,76%		0,76%	
02.001	DESPESAS LEGAIS / LEGALIZAÇÃO DA OBRA	0,22	11.028,55										
02.002	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	0,3	15.979,75										
02.003	SONDAGEM	0,2	10.301,28										
02.004	CANTEIRO DE OBRAS	1,38	71.542,65	0,08	4.278,65	0,08	4.278,65	0,08	4.278,65	0,08	4.278,65	0,08	4.278,65
				5,98%		5,98%		5,98%		5,98%		5,98%	
02.005	DEMOLIÇÃO	8,71	452.300,78										
03	EDIFICAÇÃO	78,27	4.071.649,23	2,70	140.177,43	7,60	395.125,18	11,14	578.752,54	16,81	873.528,79	19,90	1.033.850,31
				3,44%		9,70%		14,21%		21,45%		25,39%	
03.001	ESCAVAÇÃO E REATERRO	2,68	139.297,80										
03.002	ESTRUTURA	26,26	1.363.404,98	2,70	140.177,43	4,84	251.237,05	7,43	386.246,66	4,57	236.655,21		
				10,28%		18,43%		28,33%		17,34%			
03.002.001	SAPATAS	3,74	194.336,27										
03.002.002	VIGAS BALDRAMES	2,99	154.752,36										
03.002.003	IMPERMEABILIZAÇÃO - SAPATAS E BALDRAMES	0,98	51.166,12	0,98	51.166,12								
				100,00%									
03.002.004	PILARES	3,43	178.022,61	1,71	89.011,31	1,72	89.011,30						
				50,00%		50,00%							
03.002.005	ESCADAS	0,25	12.634,30			0,25	12.634,30						
						100,00%							
03.002.006	VIGAS	5,76	299.182,90			2,88	149.591,45	2,88	149.591,45				
						50,00%		50,00%					
03.002.007	LAJES	9,11	473.310,42					4,55	236.655,21	4,56	236.655,21		
								50,00%		50,00%			

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura Municipal de Riachuelo

Sede da Prefeitura, Centro Riachuelo-SE

Cod. do Empreendimento: 00026

Cod. da Obra: 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, Nº 72 CENTRO

RIACHUELO-SE CNPJ : 13.128.897/0001-85

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
03.003	ELEVAÇÕES	6,31	327.501,96			1,89	98.250,59	2,52	131.000,79	1,90	98.250,58		
						30,00%		40,00%		30,00%			
03.004	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	3,65	189.682,90							1,46	75.873,16	2,19	113.809,74
										40,00%		60,00%	
03.005	REVESTIMENTOS - PAREDES	2,88	149.313,60									2,88	149.313,60
												100,00%	
03.006	REVESTIMENTOS - PISOS	12,59	654.521,69							3,78	196.356,52	5,04	261.808,68
										30,00%		40,00%	
03.007	COBERTURA	2,74	142.527,72							1,34	69.585,85	1,40	72.941,87
										48,82%		51,18%	
03.007.001	GERAL	2,34	121.806,72							1,17	60.903,36	1,17	60.903,36
										50,00%		50,00%	
03.007.002	GARAGEM	0,34	17.364,96							0,17	8.682,49	0,17	8.682,47
										50,00%		50,00%	
03.007.003	FORRO	0,06	3.356,04									0,06	3.356,04
												100,00%	
03.008	DRENAGEM PLUVIAL	0,37	19.213,32									0,37	19.213,32
												100,00%	
03.009	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,18	218.528,49			0,26	13.598,32	0,33	17.084,32	0,79	41.214,99	2,53	131.210,92
						6,22%		7,82%		18,86%		60,04%	
03.009.001	ENTRADA DE ENERGIA	0,26	13.598,32			0,26	13.598,32						
						100,00%							
03.009.002	CAIXAS E ACESSÓRIOS	0,19	10.091,19					0,06	3.027,36	0,08	4.036,47	0,05	3.027,36
								30,00%		40,00%		30,00%	
03.009.003	ELETRODUTOS	0,53	28.113,94					0,27	14.056,96	0,26	14.056,98		
								50,00%		50,00%			
03.009.004	CABOS	2,17	112.818,54									2,17	112.818,54
												100,00%	
03.009.005	LUMINÁRIAS	0,21	10.760,04										
03.009.006	QUADROS E DISJUNTORES	0,2	10.705,10									0,20	10.705,10
												100,00%	
03.009.007	INTERRUPTORES E TOMADAS	0,18	9.319,82									0,09	4.659,92
												50,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, Nº 72 CENTRO
RIACHUELO-SE CNPJ : 13.128.897/0001-85

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
03.009.008	ELETROCALHA	0,44	23.121,54							0,44	23.121,54		
										100,00%			
03.010	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,31	18.581,50					0,09	4.869,65	0,22	11.622,00		2.089,85
								26,21%		62,55%		11,24%	
03.010.001	HIDRÔMETRO	0	367,27						110,19		146,91		110,17
								30,00%		40,00%		30,00%	
03.010.002	ACESSÓRIOS E CONEXÕES	0,08	6.598,97					0,04	1.979,70	0,05	2.639,59	-0,01	1.979,68
								30,00%		40,00%		30,00%	
03.010.003	TUBOS	0,11	5.559,51					0,05	2.779,76	0,06	2.779,75		
								50,00%		50,00%			
03.010.004	RESERVATÓRIO	0,12	6.055,75							0,12	6.055,75		
										100,00%			
03.011	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,02	53.519,04			0,62	32.039,22	0,24	12.529,02	0,13	6.682,40	0,03	2.268,40
						59,87%		23,41%		12,49%		4,23%	
03.011.001	CAIXAS	0,13	6.602,76					0,13	6.602,76				
								100,00%					
03.011.002	TUBOS	0,13	7.315,79					0,07	3.657,89	0,06	3.657,90		
								50,00%		50,00%			
03.011.003	CONEXÕES E ACESSÓRIOS	0,13	7.561,27					0,04	2.268,37	0,06	3.024,50	0,03	2.268,40
								30,00%		40,00%		30,00%	
03.011.004	SISTEMA DE TRATAMENTO	0,63	32.039,22			0,63	32.039,22						
						100,00%							
03.012	LOUÇAS E METAIS	0,67	34.653,37									0,67	34.653,37
												100,00%	
03.013	ESQUADRIAS	6,58	342.184,00							1,98	102.655,21	2,63	136.873,60
										30,00%		40,00%	
03.014	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,42	22.636,73									0,42	22.636,73
												100,00%	
03.014.001	SINALIZAÇÃO	0,03	2.249,07									0,03	2.249,07
												100,00%	
03.014.002	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,24	12.352,40									0,24	12.352,40
												100,00%	
03.014.003	EXTINTORES E ACESSÓRIOS	0,15	8.035,26									0,15	8.035,26
												100,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

Cod. do Empreendimento: 00026

Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura Municipal de Riachuelo

Cod. da Obra: 01

Sede da Prefeitura, Centro Riachuelo-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, Nº 72 CENTRO

RIACHUELO-SE CNPJ : 13.128.897/0001-85

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
03.015	HIDRANTES	2,85	148.685,20					0,52	27.022,10	0,67	34.632,87	1,66	87.030,23
								18,17%		23,29%		58,54%	
03.015.001	RESERVATÓRIO	0,01	412,50					0,01	412,50				
								100,00%					
03.015.002	ESTRUTURA	0,51	26.609,60					0,51	26.609,60				
								100,00%					
03.015.003	REVESTIMENTOS	0,15	7.972,47							0,15	7.972,47		
										100,00%			
03.015.004	INSTALAÇÕES ELETRICAS	0,14	7.793,99							0,07	3.896,99	0,07	3.897,00
										50,00%		50,00%	
03.015.005	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	0,44	22.763,41							0,44	22.763,41		
										100,00%			
03.015.006	ACESSÓRIOS	1,46	75.504,95									1,46	75.504,95
												100,00%	
03.015.007	ALARME	0,01	626,26									0,01	626,26
												100,00%	
03.016	CLIMATIZAÇÃO	1,07	55.645,28										
03.017	PINTURAS	3,69	191.751,65										
04	PAISAGISMO	0,05	2.331,11										
05	SERVIÇOS FINAIS	0,9	46.595,13										
	TOTAL SIMPLES ====>>	100,00	5.196.095,88	3,6	187.302,88	8,51	442.250,63	12,05	625.877,99	17,72	920.654,24	20,8	1.080.975,76
	TOTAL ACUMULADO ====>>	100,00	5.196.095,88	27,35	1.421.105,25	35,86	1.863.355,88	47,91	2.489.233,87	65,63	3.409.888,11	86,43	4.490.863,87

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura Municipal de Riachuelo

Sede da Prefeitura, Centro Riachuelo-SE

Cod. do Empreendimento: 00026

Cod. da Obra: 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, Nº 72 CENTRO

RIACHUELO-SE CNPJ : 13.128.897/0001-85

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9,97	514.367,40	0,82	42.846,80	0,95	43.052,60						
				8,33%		8,37%							
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,81	561.153,01	0,08	4.278,65	0,12	4.299,17						
				0,76%		0,79%							
02.001	DESPESAS LEGAIS / LEGALIZAÇÃO DA OBRA	0,22	11.028,55										
02.002	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	0,3	15.979,75										
02.003	SONDAGEM	0,2	10.301,28										
02.004	CANTEIRO DE OBRAS	1,38	71.542,65	0,08	4.278,65	0,11	4.299,17						
				5,98%		6,01%							
02.005	DEMOLIÇÃO	8,71	452.300,78										
03	EDIFICAÇÃO	78,27	4.071.649,23	8,97	465.952,73	1,75	95.875,82						
				11,44%		2,38%							
03.001	ESCAVAÇÃO E REATERRO	2,68	139.297,80										
03.002	ESTRUTURA	26,26	1.363.404,98										
03.002.001	SAPATAS	3,74	194.336,27										
03.002.002	VIGAS BALDRAMES	2,99	154.752,36										
03.002.003	IMPERMEABILIZAÇÃO - SAPATAS E BALDRAMES	0,98	51.166,12										
03.002.004	PILARES	3,43	178.022,61										
03.002.005	ESCADAS	0,25	12.634,30										
03.002.006	VIGAS	5,76	299.182,90										
03.002.007	LAJES	9,11	473.310,42										

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, Nº 72 CENTRO
RIACHUELO-SE CNPJ : 13.128.897/0001-85

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
03.003	ELEVAÇÕES	6,31	327.501,96										
03.004	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	3,65	189.682,90										
03.005	REVESTIMENTOS - PAREDES	2,88	149.313,60										
03.006	REVESTIMENTOS - PISOS	12,59	654.521,69	3,77	196.356,49								
				30,00%									
03.007	COBERTURA	2,74	142.527,72										
03.007.001	GERAL	2,34	121.806,72										
03.007.002	GARAGEM	0,34	17.364,96										
03.007.003	FORRO	0,06	3.356,04										
03.008	DRENAGEM PLUVIAL	0,37	19.213,32										
03.009	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,18	218.528,49	0,27	15.419,94								
				7,06%									
03.009.001	ENTRADA DE ENERGIA	0,26	13.598,32										
03.009.002	CAIXAS E ACESSÓRIOS	0,19	10.091,19										
03.009.003	ELETRODUTOS	0,53	28.113,94										
03.009.004	CABOS	2,17	112.818,54										
03.009.005	LUMINÁRIAS	0,21	10.760,04	0,21	10.760,04								
				100,00%									
03.009.006	QUADROS E DISJUNTORES	0,2	10.705,10										
03.009.007	INTERRUPTORES E TOMADAS	0,18	9.319,82	0,09	4.659,90								
				50,00%									

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, Nº 72 CENTRO
RIACHUELO-SE CNPJ : 13.128.897/0001-85

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
03.009.008	ELETROCALHA	0,44	23.121,54										
03.010	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,31	18.581,50										
03.010.001	HIDRÔMETRO	0	367,27										
03.010.002	ACESSÓRIOS E CONEXÕES	0,08	6.598,97										
03.010.003	TUBOS	0,11	5.559,51										
03.010.004	RESERVATÓRIO	0,12	6.055,75										
03.011	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,02	53.519,04										
03.011.001	CAIXAS	0,13	6.602,76										
03.011.002	TUBOS	0,13	7.315,79										
03.011.003	CONEXÕES E ACESSÓRIOS	0,13	7.561,27										
03.011.004	SISTEMA DE TRATAMENTO	0,63	32.039,22										
03.012	LOUÇAS E METAIS	0,67	34.653,37										
03.013	ESQUADRIAS	6,58	342.184,00	1,97 30,00%	102.655,19								
03.014	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,42	22.636,73										
03.014.001	SINALIZAÇÃO	0,03	2.249,07										
03.014.002	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,24	12.352,40										
03.014.003	EXTINTORES E ACESSÓRIOS	0,15	8.035,26										

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

Cod. do Empreendimento: 00026

Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura Municipal de Riachuelo

Cod. da Obra: 01

Sede da Prefeitura, Centro Riachuelo-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, Nº 72 CENTRO

RIACHUELO-SE CNPJ : 13.128.897/0001-85

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
03.015	HIDRANTES	2,85	148.685,20										
03.015.001	RESERVATÓRIO	0,01	412,50										
03.015.002	ESTRUTURA	0,51	26.609,60										
03.015.003	REVESTIMENTOS	0,15	7.972,47										
03.015.004	INSTALAÇÕES ELETRICAS	0,14	7.793,99										
03.015.005	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	0,44	22.763,41										
03.015.006	ACESSÓRIOS	1,46	75.504,95										
03.015.007	ALARME	0,01	626,26										
03.016	CLIMATIZAÇÃO	1,07	55.645,28	1,07	55.645,28								
				100,00%									
03.017	PINTURAS	3,69	191.751,65	1,85	95.875,83	1,84	95.875,82						
				50,00%		50,00%							
04	PAISAGISMO	0,05	2.331,11			0,05	2.331,11						
						100,00%							
05	SERVIÇOS FINAIS	0,9	46.595,13			0,90	46.595,13						
						100,00%							
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	5.196.095,88	9,87	513.078,18	3,7	192.153,83						
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	5.196.095,88	96,3	5.003.942,05	100	5.196.095,88						

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura Municipal de Riachuelo

Sede da Prefeitura, Centro Riachuelo-SE

Cod. do Empreendimento: 00026

Cod. da Obra: 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, Nº 72 CENTRO

RIACHUELO-SE CNPJ : 13.128.897/0001-85

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9,97	514.367,40	0,82	42.846,80	0,82	42.846,80	0,82	42.846,80	0,82	42.846,80	0,82	42.846,80
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,81	561.153,01	5,54	287.916,95	4,43	230.429,04	0,08	4.278,65	0,08	4.278,65	0,08	4.278,65
				51,31%		41,06%		0,76%		0,76%		0,76%	
02.001	DESPESAS LEGAIS / LEGALIZAÇÃO DA OBRA	0,22	11.028,55	0,22	11.028,55								
				100,00%									
02.002	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	0,3	15.979,75	0,30	15.979,75								
				100,00%									
02.003	SONDAGEM	0,2	10.301,28	0,20	10.301,28								
				100,00%									
02.004	CANTEIRO DE OBRAS	1,38	71.542,65	0,47	24.456,98	0,08	4.278,65	0,08	4.278,65	0,08	4.278,65	0,08	4.278,65
				34,19%		5,98%		5,98%		5,98%		5,98%	
02.005	DEMOLIÇÃO	8,71	452.300,78	4,35	226.150,39	4,36	226.150,39						
				50,00%		50,00%							
03	EDIFICAÇÃO	78,27	4.071.649,23	2,11	109.534,02	2,95	153.521,98	1,36	70.578,07	1,49	77.376,17	1,49	77.376,19
				2,69%		3,77%		1,73%		1,90%		1,90%	
03.001	ESCAVAÇÃO E REATERRO	2,68	139.297,80	1,34	69.648,90	1,34	69.648,90						
				50,00%		50,00%							
03.002	ESTRUTURA	26,26	1.363.404,98	0,77	39.885,12	1,61	83.873,08	1,36	70.578,07	1,49	77.376,17	1,49	77.376,19
				2,93%		6,15%		5,18%		5,68%		5,68%	
03.002.001	SAPATAS	3,74	194.336,27	0,77	39.885,12	1,61	83.873,08	1,36	70.578,07				
				20,52%		43,16%		36,32%					
03.002.002	VIGAS BALDRAMES	2,99	154.752,36							1,49	77.376,17	1,50	77.376,19
										50,00%		50,00%	
03.002.003	IMPERMEABILIZAÇÃO - SAPATAS E BALDRAMES	0,98	51.166,12										
03.002.004	PILARES	3,43	178.022,61										
03.002.005	ESCADAS	0,25	12.634,30										
03.002.006	VIGAS	5,76	299.182,90										
03.002.007	LAJES	9,11	473.310,42										

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, Nº 72 CENTRO
RIACHUELO-SE CNPJ : 13.128.897/0001-85

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
03.003	**ELEVAÇÕES**	6,31	327.501,96										
03.004	**REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS**	3,65	189.682,90										
03.005	**REVESTIMENTOS - PAREDES**	2,88	149.313,60										
03.006	**REVESTIMENTOS - PISOS**	12,59	654.521,69										
03.007	**COBERTURA**	2,74	142.527,72										
03.007.001	**GERAL**	2,34	121.806,72										
03.007.002	**GARAGEM**	0,34	17.364,96										
03.007.003	**FORRO**	0,06	3.356,04										
03.008	**DRENAGEM PLUVIAL**	0,37	19.213,32										
03.009	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	4,18	218.528,49										
03.009.001	**ENTRADA DE ENERGIA**	0,26	13.598,32										
03.009.002	**CAIXAS E ACESSÓRIOS**	0,19	10.091,19										
03.009.003	**ELETRODUTOS**	0,53	28.113,94										
03.009.004	**CABOS**	2,17	112.818,54										
03.009.005	**LUMINÁRIAS**	0,21	10.760,04										
03.009.006	**QUADROS E DISJUNTORES**	0,2	10.705,10										
03.009.007	**INTERRUPTORES E TOMADAS**	0,18	9.319,82										

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, Nº 72 CENTRO
RIACHUELO-SE CNPJ : 13.128.897/0001-85

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
03.009.008	**ELETROCALHA**	0,44	23.121,54										
03.010	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**	0,31	18.581,50										
03.010.001	**HIDRÔMETRO**	0	367,27										
03.010.002	**ACESSÓRIOS E CONEXÕES**	0,08	6.598,97										
03.010.003	**TUBOS**	0,11	5.559,51										
03.010.004	**RESERVATÓRIO**	0,12	6.055,75										
03.011	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**	1,02	53.519,04										
03.011.001	**CAIXAS**	0,13	6.602,76										
03.011.002	**TUBOS**	0,13	7.315,79										
03.011.003	**CONEXÕES E ACESSÓRIOS**	0,13	7.561,27										
03.011.004	**SISTEMA DE TRATAMENTO**	0,63	32.039,22										
03.012	**LOUÇAS E METAIS**	0,67	34.653,37										
03.013	**ESQUADRIAS**	6,58	342.184,00										
03.014	**PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**	0,42	22.636,73										
03.014.001	**SINALIZAÇÃO**	0,03	2.249,07										
03.014.002	**ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**	0,24	12.352,40										
03.014.003	**EXTINTORES E ACESSÓRIOS**	0,15	8.035,26										

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

Cod. do Empreendimento: 00026

Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura Municipal de Riachuelo

Cod. da Obra: 01

Sede da Prefeitura, Centro Riachuelo-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, Nº 72 CENTRO

RIACHUELO-SE CNPJ : 13.128.897/0001-85

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
03.015	HIDRANTES	2,85	148.685,20										
03.015.001	RESERVATÓRIO	0,01	412,50										
03.015.002	ESTRUTURA	0,51	26.609,60										
03.015.003	REVESTIMENTOS	0,15	7.972,47										
03.015.004	INSTALAÇÕES ELETRICAS	0,14	7.793,99										
03.015.005	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	0,44	22.763,41										
03.015.006	ACESSÓRIOS	1,46	75.504,95										
03.015.007	ALARME	0,01	626,26										
03.016	CLIMATIZAÇÃO	1,07	55.645,28										
03.017	PINTURAS	3,69	191.751,65										
04	PAISAGISMO	0,05	2.331,11										
05	SERVIÇOS FINAIS	0,9	46.595,13										
	TOTAL SIMPLES ====>>	100,00	5.196.095,88	8,47	440.297,77	8,21	426.797,82	2,27	117.703,52	2,4	124.501,62	2,4	124.501,64
	TOTAL ACUMULADO ====>>	100,00	5.196.095,88	8,47	440.297,77	16,68	867.095,59	18,95	984.799,11	21,35	1.109.300,73	23,75	1.233.802,37

Documento assinado digitalmente

gov.br

GABRIELA DINIZIO DOS SANTOS

Data: 02/10/2026 10:25:53-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br