ADITIVO DE ALTERAÇÃO – REPROGRAMAÇÃO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO AO CONTRATO DE Nº CP002/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO E A EMPRESA MULTIPLUS PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA.

O MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO- BAHIA, com sede a Rua Alfredo Dutra, nº 01, Porto Seguro- Bahia, CEP: 45.810-000 devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 13.635.016/0001-12, neste ato representado pela Secretário Municipal de Educação **Srº.** LUIZ FERNANDO CERQUEIRA LEAL, residente nesta Cidade de Porto Seguro/BA, doravante denominado **CONTRATANTE,** e a empresa **CONTRATADA**: **MULTIPLUS PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA**, com sede na Avenida Roberto Santos, 156, Térreo – Centauro Eunápolis/BA, inscrita no CNPJ/MF nº 04.810.663/0001-22, representada neste ato pela Srª **THENILHIA DOS SANTOS REALINO SOARES**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 08857200 59 SSP/BA e CPF/MF nº 010 859 35507, tendo em vista o que consta no Processo nº 7822/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo de Alteração ao Contrato nº CP002-2024**, com fundamento no artigo 124, da Lei nº 14.133/2021 e artigo 125 da mesma Lei, que se regerá mediante as seguintes cláusulas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O presente termo aditivo tem como objeto a ALTERAÇÃO CONTRATUAL- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, conforme solicitação da Secretaria e autorização contida no processo administrativo n. 7822/2024, CI GAB/SMIO Nº 150/2024, e no artigo 124 da Lei nº 14.133/202.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO

Fica alterado o cronograma físico- financeiro, do contrato CP002/2024, de acordo com a solicitação, oficio CIGAB/SMIO nº 150/2024, planilha em anexo, acostados ao processo administrativo 7822/2024 e artigo 124 da Lei 14.133/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRO – DO VALOR

Após a alteração do cronograma físico- financeiro, o valor do contrato CP002/2022 para o próximo exercício será de R$1.176.727,53 (hum milhão, cento e setenta e seis mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos).

4. CLÁUSULA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A alteração deste termo ocorrerá por conta da dotação adiante indicada:

SECRETARIA	PROGRAMA	PROJ/ATIV	ELEMENTO	FONTE	MONTANTE
EDUCAÇÃO	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	1041	3.3.90.39.00	17540000 15001001 15400000 15420000	**R$ 1.176.727,53**

5.CLÁUSULA QUARTA- DA RATIFICAÇÃO:

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original e não expressamente alteradas por este instrumento.

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

ADITIVO Nº 001/2024 – CONTRATO Nº. CP002/2024. Contratante – Município de Porto Seguro – Contratado: Multiplus Projetos e Construtora Ltda Ltda. CNPJ nº.04.810.663/0001-22. Objeto: Alteração Contratual – Reprogramação Cronograma Físico- Financeiro. Valor: R$ 1.176.727,53 (um milhão, cento e setenta e seis mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos). Luiz Fernando Cerqueira Leal – Secretário Municipal de Educação.

EXTRATO DE ADITIVO

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

ADITIVO Nº 001/2024 – CONTRATO Nº. CP002/2024. Contratante – Município de Porto Seguro – Contratado: Multiplus Projetos e Construtora Ltda Ltda. CNPJ nº.04.810.663/0001-22. Objeto: Alteração Contratual – Reprogramação Cronograma Físico- Financeiro. Valor: R$ 1.176.727,53 (um milhão, cento e setenta e seis mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos). Luiz Fernando Cerqueira Leal – Secretário Municipal de Educação.

ADITIVO Nº 004/2024 – CONTRATO Nº PE015/2021 -Contratante – Município de Porto Seguro – **Contratado**: BAHIA BURANHÉM SERVICE LTDA. CNPJ nº 12.202.864/0001-75. **Objeto**: Aditivo de Supressão de saldo não utilizado no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) correspondendo ao valor de R$ 753.300,00 (setecentos e cinquenta e três mil e trezentos reais). Jânio Natal Andrade Borges Júnior – Secretário Municipal de Meio Ambiente.

ADITIVO Nº 001/2024 – CONTRATO Nº. CP004/2024. Contratante – Município de Porto Seguro – Contratado: Multiplus Projetos e Construtora Ltda Ltda. CNPJ nº.04.810.663/0001-22. Objeto: Alteração Contratual – Reprogramação Cronograma Físico- Financeiro. Valor: R$ 2.478.858,52 (dois milhões, quatrocentos e setenta e oito mil. Oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos). Hélio Carlos Oliveira de Paula – Secretário Municipal de Esporte e Lazer.

ADITIVO Nº 003/2024 – CONTRATO Nº PE014/2023 - Contratante – Município de Porto Seguro – **Contratado**: SC SERVIÇOS E COMERCIO LTDA. CNPJ: 12.803.572/0001-98. **Objeto**: Aditivo de Supressão de saldo não utilizado no percentual de 50,51% (cinquenta vírgula cinquenta e um por cento) correspondendo ao valor de R$ 589.387,59 (quinhentos e oitenta e nove mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos). Jânio Natal Andrade Borges Júnior – Secretário Municipal de Meio Ambiente.

ADITIVO Nº 001/2024 – CONTRATO Nº. CE003/2024. Contratante – Município de Porto Seguro – Contratado: AMBIENTE SERVIÇOS URBANOS LTDA. CNPJ nº.96.818.745/0001-31. Objeto: Alteração Contratual – Reprogramação Cronograma Físico- Financeiro. Valor: R$ 392.467,77 (trezentos e noventa e dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos). Luiz Fernando Cerqueira Leal – Secretário Municipal de Educação.

2. CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO:

5.1. Incumbirá à CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no artigo 174, § 2º inciso V da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos jurídicos.

Porto Seguro – BA 16 de Dezembro de 2024

LUIZ FERNANDO CERQUEIRA LEAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

MULTIPLUS PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA
CONTRATADA