Obra
PMA-HOS - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ANGICAL - NÃO DESONERADO (R05)

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Bahia
ORSE - 12/2025 - Sergipe

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total	Peso (%)	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 107.176,70	0,56%	100,00% 107.176,70	100,00% 107.176,70																	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 1.277.856,00	6,62%	100,00% 1.277.856,00	8,00% 102.228,48	8,00% 102.228,48	8,00% 102.228,48	6,00% 76.671,36	5,00% 63.892,80	5,00% 63.892,80	5,00% 63.892,80	5,00% 63.892,80	5,00% 63.892,80	5,00% 63.892,80	5,00% 63.892,80	5,00% 63.892,80	5,00% 63.892,80	5,00% 63.892,80	5,00% 63.892,80	5,00% 63.892,80	5,00% 63.892,80	5,00% 63.892,80
3	TERRAPLANAGEM	R$ 413.034,41	2,14%	100,00% 413.034,41	50,00% 206.517,21	50,00% 206.517,21																
4	FUNDAÇÃO	R$ 375.559,27	1,95%	100,00% 375.559,27		50,00% 187.779,64	50,00% 187.779,64															
5	ESTRUTURAS	R$ 2.385.177,74	12,36%	100,00% 2.385.177,74			10,00% 238.517,77	20,00% 477.035,55	20,00% 477.035,55	20,00% 477.035,55	30,00% 715.553,32											
6	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R$ 1.325.823,81	6,87%	100,00% 1.325.823,81						30,00% 397.747,14	30,00% 397.747,14	30,00% 397.747,14	10,00% 132.582,38									
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 277.473,34	1,44%	100,00% 277.473,34	20,00% 55.494,67	40,00% 110.989,34	40,00% 110.989,34															
8	COBERTURA	R$ 429.375,68	2,23%	100,00% 429.375,68									50,00% 214.687,84	50,00% 214.687,84								
9	REVESTIMENTOS	R$ 2.354.425,37	12,20%	100,00% 2.354.425,37									25,00% 588.606,34	25,00% 588.606,34	25,00% 588.606,34	25,00% 588.606,34						
10	ESQUADRIAS	R$ 472.599,02	2,45%	100,00% 472.599,02												10,00% 47.259,90	10,00% 47.259,90	40,00% 189.039,61	40,00% 189.039,61			
11	PISO	R$ 1.435.945,78	7,44%	100,00% 1.435.945,78								25,00% 358.986,45	25,00% 358.986,45	25,00% 358.986,45	25,00% 358.986,45							
12	PINTURA	R$ 361.887,28	1,88%	100,00% 361.887,28														30,00% 108.566,18	30,00% 108.566,18	40,00% 144.754,91		
13	INSTALAÇÕES PREDIAIS	R$ 7.313.422,91	37,91%	100,00% 7.313.422,91			5,00% 365.671,15	5,00% 365.671,15	5,00% 365.671,15	5,00% 365.671,15	5,00% 365.671,15	5,00% 365.671,15	5,00% 365.671,15	5,00% 365.671,15	5,00% 365.671,15	5,00% 365.671,15	5,00% 365.671,15	20,00% 1.462.684,58	20,00% 1.462.684,58	5,00% 365.671,15		
14	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 603.100,60	3,13%	100,00% 603.100,60																	50,00% 301.550,30	50,00% 301.550,30
15	PAISAGISMO	R$ 5.485,01	0,03%	100,00% 5.485,01																		100,00% 5.485,01
16	COMUNICAÇÃO VISUAL	R$ 104.365,66	0,54%	100,00% 104.365,66																		100,00% 104.365,66
17	SERVIÇOS FINAIS	R$ 50.317,83	0,26%	100,00% 50.317,83																		100,00% 50.317,83
Porcentagem					**2,44%**	**3,15%**	**5,21%**	**4,77%**	**4,7%**	**6,76%**	**8,0%**	**6,15%**	**8,94%**	**8,25%**	**7,14%**	**5,52%**	**2,47%**	**9,46%**	**9,46%**	**2,98%**	**1,89%**	**2,72%**
Custo					**R$ 471.417,05**	**R$ 607.514,65**	**R$ 1.005.186,37**	**R$ 919.378,05**	**R$ 906.599,49**	**R$ 1.304.346,63**	**R$ 1.542.864,41**	**R$ 1.186.297,53**	**R$ 1.724.426,95**	**R$ 1.591.844,57**	**R$ 1.377.156,73**	**R$ 1.065.430,19**	**R$ 476.823,84**	**R$ 1.824.183,17**	**R$ 1.824.183,17**	**R$ 574.318,85**	**R$ 365.443,10**	**R$ 525.611,60**
Porcentagem Acumulado					**2,44%**	**5,59%**	**10,8%**	**15,57%**	**20,27%**	**27,03%**	**35,02%**	**41,17%**	**50,11%**	**58,36%**	**65,5%**	**71,02%**	**73,49%**	**82,95%**	**92,4%**	**95,38%**	**97,28%**	**100,0%**
Custo Acumulado					**R$ 471.417,05**	**R$ 1.078.931,70**	**R$ 2.084.118,07**	**R$ 3.003.496,12**	**R$ 3.910.095,61**	**R$ 5.214.442,24**	**R$ 6.757.306,65**	**R$ 7.943.604,18**	**R$ 9.668.031,13**	**R$ 11.259.875,70**	**R$ 12.637.032,43**	**R$ 13.702.462,62**	**R$ 14.179.286,46**	**R$ 16.003.469,63**	**R$ 17.827.652,80**	**R$ 18.401.971,65**	**R$ 18.767.414,75**	**R$ 19.293.026,41**

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARIANA NUNES BRITO OLIVEIRA
Data: 28/02/2026 14:26:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARIANA NUNES BRITO OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA BA 0514740434