PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL
CNPJ: 13.654.421/0001-88

Obra
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ANGICAL - NÃO DESONERADO (R05)

Bancos **B.D.I.**
SINAPI - 01/2026 - Bahia **25,0%**
ORSE - 12/2025 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 107.176.70	100,00% 107.176,70					
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 1.277.856.00	8,00% 102.228,48	8,00% 102.228,48	8,00% 102.228,48	6,00% 76.671,36	5,00% 63.892,80	5,00% 63.892,80
3	TERRAPLANAGEM	100,00% 413.034.41	50,00% 206.517,21	50,00% 206.517,21				
4	FUNDAÇÃO	100,00% 375.559.27		50,00% 187.779,64	50,00% 187.779,64			
5	ESTRUTURAS	100,00% 2.385.177.74			10,00% 238.517,77	20,00% 477.035,55	20,00% 477.035,55	20,00% 477.035,55
6	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,00% 1.325.823.81						30,00% 397.747,14
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 277.473.34	20,00% 55.494,67	40,00% 110.989,34	40,00% 110.989,34			
8	COBERTURA	100,00% 429.375.68						
9	REVESTIMENTOS	100,00% 2.354.425.37						
10	ESQUADRIAS	100,00% 472.599.02						
11	PISO	100,00% 1.435.945.78						
12	PINTURA	100,00% 361.887.28						
13	INSTALAÇÕES PREDIAIS	100,00% 7.313.422.91			5,00% 365.671,15	5,00% 365.671,15	5,00% 365.671,15	5,00% 365.671,15
14	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00% 603.100.60						
15	PAISAGISMO	100,00% 5.485.01						
16	COMUNICAÇÃO VISUAL	100,00% 104.365.66						
17	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 50.317.83						
Porcentagem			**2,44%**	**3,15%**	**5,21%**	**4,77%**	**4,7%**	**6,76%**
Custo			**471.417,05**	**607.514,65**	**1.005.186,37**	**919.378,05**	**906.599,49**	**1.304.346,63**
Porcentagem Acumulado			**2,44%**	**5,59%**	**10,8%**	**15,57%**	**20,27%**	**27,03%**
Custo Acumulado			**471.417,05**	**1.078.931,70**	**2.084.118,07**	**3.003.496,12**	**3.910.095,61**	**5.214.442,24**

Documento assinado digitalmente por:

WECSLEI DUARTE DE SOUZA
041.578.315-19
2026-05-29T09:51:32.573034

WECSLEI DUARTE DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA BA 0508337020 - COORDENADOR

210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS
5,00% 63.892,80	5,00% 63.892,80	5,00% 63.892,80	5,00% 63.892,80	5,00% 63.892,80	5,00% 63.892,80	5,00% 63.892,80	5,00% 63.892,80	5,00% 63.892,80	5,00% 63.892,80	5,00% 63.892,80	5,00% 63.892,80
30,00% 715.553,32											
30,00% 397.747,14	30,00% 397.747,14	10,00% 132.582,38									
		50,00% 214.687,84	50,00% 214.687,84								
		25,00% 588.606,34	25,00% 588.606,34	25,00% 588.606,34	25,00% 588.606,34						
					10,00% 47.259,90	10,00% 47.259,90	40,00% 189.039,61	40,00% 189.039,61			
	25,00% 358.986,45	25,00% 358.986,45	25,00% 358.986,45	25,00% 358.986,45							
							30,00% 108.566,18	30,00% 108.566,18	40,00% 144.754,91		
5,00% 365.671,15	5,00% 365.671,15	5,00% 365.671,15	5,00% 365.671,15	5,00% 365.671,15	5,00% 365.671,15	5,00% 365.671,15	20,00% 1.462.684,58	20,00% 1.462.684,58	5,00% 365.671,15		
										50,00% 301.550,30	50,00% 301.550,30
											100,00% 5.485,01
											100,00% 104.365,66
											100,00% 50.317,83
8,0%	**6,15%**	**8,94%**	**8,25%**	**7,14%**	**5,52%**	**2,47%**	**9,46%**	**9,46%**	**2,98%**	**1,89%**	**2,72%**
1.542.864,41	**1.186.297,53**	**1.724.426,95**	**1.591.844,57**	**1.377.156,73**	**1.065.430,19**	**476.823,84**	**1.824.183,17**	**1.824.183,17**	**574.318,85**	**365.443,10**	**525.611,60**
35,02%	**41,17%**	**50,11%**	**58,36%**	**65,5%**	**71,02%**	**73,49%**	**82,95%**	**92,4%**	**95,38%**	**97,28%**	**100,0%**
6.757.306,65	**7.943.604,18**	**9.668.031,13**	**11.259.875,70**	**12.637.032,43**	**13.702.462,62**	**14.179.286,46**	**16.003.469,63**	**17.827.652,80**	**18.401.971,65**	**18.767.414,75**	**19.293.026,41**