Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO POVOADO DE JARDIM, MUNICÍPIO DE MONTE SANTO - BA.	SINAPI - 03/2026 - Bahia ORSE - 02/2026 - Sergipe	22,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%			
		28.336,63	28.336,63			
2	PISO	100,00%	10,00%	65,00%	25,00%	
		112.709,67	11.270,97	73.261,29	28.177,42	
3	BANCOS E MURETAS	100,00%		25,00%	75,00%	
		37.062,06		9.265,52	27.796,55	
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA	100,00%		50,00%	50,00%	
		16.217,53		8.108,77	8.108,77	
5	PAISAGISMO	100,00%			25,00%	75,00%
		7.721,83			1.930,46	5.791,37
6	PARQUE INFANTIL	100,00%			25,00%	75,00%
		26.085,92			6.521,48	19.564,44
7	ACADEMIA DE SAÚDE	100,00%			25,00%	75,00%
		24.651,72			6.162,93	18.488,79
8	SERVIÇOS FINAIS	100,00%				100,00%
		15.515,74				15.515,74
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		26.053,58	6.513,40	6.513,40	6.513,40	6.513,40
Porcentagem			**15,67%**	**33,0%**	**28,95%**	**22,38%**
Custo			**46.120,99**	**97.148,96**	**85.210,99**	**65.873,73**
Porcentagem Acumulado			**15,67%**	**48,67%**	**77,62%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**46.120,99**	**143.269,95**	**228.480,94**	**294.354,68**

MARCOS ANTONIO NASCIMENTO SANTANA
Engenheiro Civil
CREA BA nº 051915616-1