CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SANTALUZ - Loc: SANTALUZ - BAHIA

SUBOBRA / ETAPA	SUBTOTAL	MES 01 - 07	MES 02 - 08	MES 03 - 09	MES 04 - 10	MES 05 - 11	MES 06 - 12	MES 07 - 01	MES 08 - 02	MES 09 - 03	MES 10 - 04	MES 11 - 05	MES 12 - 06	MES 13 - 07	MES 14 - 08	MES 15 - 09	MES 16 - 10	MES 17 - 11	MES 18 - 12
001--CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SANTALUZ	**5.899.118,85**																		
001-001-ADMINISTRAÇÃO	1.708.909,00	0,95	2,81	5,01	3,71	3,89	1,97	3,45	3,85	4,18	4,63	3,84	4,99	13,58	13,19	12,55	11,43	3,66	2,32
		16.234,64	48.020,34	85.445,45	63.400,52	66.476,56	33.665,51	58.957,36	65.793,00	71.432,40	79.122,49	65.622,11	85.274,56	232.069,84	225.405,10	214.468,08	195.328,30	62.546,07	39.646,69
001-002-PROJETOS	1.551.538,66	35,00	35,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		543.038,53	543.038,53	465.461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-003-SERVIÇOS PRELIMINARES	2.638.671,19	0,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00	1.055.468,48	1.319.335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.867,12
002--PRÉDIO HOSPITALAR	**43.952.462,59**																		
002-001-LOCAÇÃO	35.006,36	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	17.503,18	17.503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-002-FUNDAÇÕES	823.119,87	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	411.559,94	411.559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-003-ESTRUTURA	5.453.213,01	0,00	0,00	0,00	30,00	40,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.635.963,90	2.181.285,20	1.635.963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-004-ESTRUTURA DE MADEIRA	16.555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,03	3.311,03	3.311,03	3.311,03	3.311,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-005-PAREDES E PAINÉIS	1.419.702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.851,20	709.851,20
002-006-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS + EQUIPAMENTOS (GERADOR/TRANSF.)	7.322.047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.307,13	1.098.307,13	1.098.307,13	1.098.307,13	1.098.307,13	1.098.307,13	732.204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-007-INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS	2.010.920,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	10,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.546,05	100.546,05	100.546,05	100.546,05	301.638,14	301.638,14	301.638,14	301.638,14	201.092,09	201.092,09	0,00
002-008-INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS, INCENDIO, GASES E DRENAGEM	1.252.449,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	10,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.622,49	62.622,49	62.622,49	62.622,49	187.867,47	187.867,47	187.867,47	187.867,47	125.244,98	125.244,98	0,00
002-009-LOUÇAS E METAIS	194.479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	10,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.723,99	9.723,99	9.723,99	9.723,99	29.171,97	29.171,97	29.171,97	29.171,97	19.447,98	19.447,98	0,00
002-010-INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO	19.219.456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804.864,23	4.804.864,23	4.804.864,23	4.804.864,23	0,00	0,00
002-011-COBERTURA	1.359.074,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.907,48	135.907,48	135.907,48	135.907,48	271.814,95	271.814,95	135.907,48	135.907,48	0,00	0,00	0,00
002-012-ESQUADRIAS COM FERRAGENS	598.997,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.749,43	149.749,43	149.749,43	149.749,43	0,00	0,00
002-013-REVESTIMENTOS	420.076,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	15,00	20,00	15,00	15,00	10,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.007,63	63.011,45	63.011,45	84.015,26	63.011,45	63.011,45	42.007,63	0,00	0,00
002-014-FACHADA	439.524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.928,65	65.928,65	65.928,65	65.928,65	65.928,65	65.928,65	43.952,43	0,00	0,00	0,00
002-015-PAVIMENTAÇÃO	1.458.598,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.649,59	364.649,59	364.649,59	364.649,59	0,00	0,00
002-016-RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	116.687,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.503,18	17.503,18	17.503,18	17.503,18	17.503,18	17.503,18	11.668,79	0,00	0,00	0,00
002-017-IMPERMEABILIZAÇÃO	777.919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.687,87	116.687,87	116.687,87	116.687,87	116.687,87	116.687,87	77.791,91	0,00	0,00	0,00
002-018-FORROS	307.278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.091,71	46.091,71	46.091,71	46.091,71	46.091,71	46.091,71	30.727,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-019-PINTURA	532.874,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.931,19	79.931,19	79.931,19	79.931,19	79.931,19	79.931,19	53.287,46	0,00	0,00	0,00	0,00
002-020-DIVERSOS	194.479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.895,96	38.895,96	38.895,96	38.895,96	38.895,96	0,00	0,00	0,00
003--EDIFICAÇÕES AUXILIARES	**627.118,52**																		
003-001-LOCAÇÃO - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	2.571,18	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.285,59	1.285,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-002-FUNDAÇÕES - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	39.508,46	0,00	0,00	0,00	30,00	40,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11.852,54	15.803,38	11.852,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-003-ESTRUTURA - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	100.025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	40,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.007,62	40.010,16	30.007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-004-PAREDES E PAINÉIS - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	30.477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	40,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.143,39	12.191,18	9.143,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-005-COBERTURA - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	40.135,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.033,90	10.033,90	10.033,90	10.033,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-006-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	50.169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,37	12.542,37	12.542,37	12.542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-007-INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	55.688,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	40,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,44	22.275,25	16.706,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-008-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, COMBATE Á INCÊNDIO E GASES - PRÉ	113.759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	40,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.127,79	45.503,72	34.127,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-009-LOUÇAS E METAIS - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	10.096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,30	5.048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-010-CLIMATIZAÇÃO - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	15.677,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.677,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-011-ESQUADRIAS COM FERRAGENS - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	50.169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,84	15.050,84	15.050,84	5.016,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-012-REVESTIMENTOS - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	28.471,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,68	4.270,68	4.270,68	4.270,68	4.270,68	4.270,68	2.847,12	0,00	0,00	0,00	0,00
003-013-PAVIMENTAÇÃO - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	34.052,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.026,27	17.026,27	0,00	0,00	0,00
003-014-IMPERMEABILIZAÇÃO - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	42.142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.071,18	21.071,18	0,00	0,00	0,00
003-015-PINTURA - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	10.598,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,16	5.299,16	0,00	0,00
003-016-DIVERSOS - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	3.574,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,29	1.787,29	0,00
004--ÁREA EXTERNA	**6.328.242,54**																		
004-001-MOVIMENTO DE TERRA	1.604.998,50	0,00	0,00	30,00	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	481.499,55	481.499,55	641.999,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-002-DRENAGEM	800.440,84	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	200.110,21	200.110,21	200.110,21	200.110,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-003-PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO	1.894.487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.621,81	473.621,81	473.621,81	473.621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-004-PAISAGISMO	455.648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.912,17	113.912,17	113.912,17	113.912,17
004-005-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	1.251.871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	20,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.561,38	250.374,25	312.967,82	312.967,82	0,00	0,00	0,00	0,00
004-006-ILUMINAÇÃO EXTERNA	202.316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.579,20	50.579,20	50.579,20	50.579,20	0,00
004-007-RESERVATÓRIO ENTERRADO	118.479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.543,74	35.543,74	47.391,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	56.806.942,49	559.273,17	1.646.527,35	2.741.290,86	2.722.965,3	3.021.886,3	1.904.543,42	2.159.336,87	2.315.352,89	2.770.806,4	2.397.835,44	2.255.613,03	2.644.502,29	7.412.720,01	6.913.528,19	6.631.505,93	6.104.286,97	1.551.087,55	1.053.889,17
ACUMULADO		559.273,17	2.205.800,52	4.946.999,96	7.670.056,68	10.691.942,98	12.596.486,4	14.755.823,27	17.071.176,16	19.841.982,56	22.239.818,00	24.495.431,03	27.139.933,32	34.552.653,33	41.466.181,52	48.097.687,45	54.201.974,42	55.753.061,97	56.806.942,49

A diferença em centavos refere-se às aproximações e arredondamentos do sistema.

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANTONIO CARLOS MANSANI DA SILVA NASCIME

Data: 08/06/2026 10:15:27-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br