ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBRA	Construção de 01 (uma) quadra poliesportiva para a Escola Municipal Crispim Dantas de Oliveira, localizada no Distrito de Barrocas, no município de Ribeira do Amparo-BA.	Banco	BDI
		SINAPI - 02/2026 - Bahia ORSE - 01/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	25,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	1° MES	2° MES	3° MES	4° MES	5° MES	6° MES	7° MES	8° MES	9° MES	10° MES	11° MES	12° MES
1	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM DANTAS DE OLIVEIRA	100,00% 1.188.095,27	8,11% 96.311,13	8,23% 97.769,52	4,90% 58.173,98	4,90% 58.173,98	6,71% 79.760,51	13,08% 155.370,52	14,31% 170.033,68	12,66% 150.353,52	12,86% 152.780,32	6,21% 73.770,37	2,03% 24.122,98	6,02% 71.474,76
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00% 49.826,00	8,33% 4.150,51	8,33% 4.150,51	8,33% 4.150,51	8,33% 4.150,51	8,33% 4.150,51	8,33% 4.150,51	8,33% 4.150,51	8,33% 4.150,51	8,33% 4.150,51	8,33% 4.150,51	8,33% 4.150,51	8,37% 4.170,44
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 184.321,25	50,00% 92.160,63	50,00% 92.160,63										
1.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E RETIRADA	100,00% 1.458,39		100,00% 1.458,39										
1.4	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	100,00% 270.117,37			20,00% 54.023,47	20,00% 54.023,47	10,00% 27.011,74	20,00% 54.023,47	20,00% 54.023,47	10,00% 27.011,74				
1.5	QUADRA	100,00% 485.982,69					10,00% 48.598,27	20,00% 97.196,54	20,00% 97.196,54	20,00% 97.196,54	20,00% 97.196,54	10,00% 48.598,27		
1.6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00% 73.315,81							20,00% 14.663,16	30,00% 21.994,74	50,00% 36.657,91			
1.7	PERGOLADO CURVO	100,00% 29.550,74									50,00% 14.775,37	50,00% 14.775,37		
1.8	MOBILIARIO URBANO	100,00% 13.726,24											100,00% 13.726,24	
1.9	PARQUE INFANTIL	100,00% 22.865,41												100,00% 22.865,41
1.10	ACADEMIA AO AR LIVRE	100,00% 37.566,00												100,00% 37.566,00
1.11	PAISAGISMO	100,00% 12.492,46										50,00% 6.246,23	50,00% 6.246,23	
1.12	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 6.872,91												100,00% 6.872,91
Porcentagem			8,11%	8,23%	4,9%	4,9%	6,71%	13,08%	14,31%	12,66%	12,86%	6,21%	2,03%	6,02%
Custo			96.311,13	97.769,52	58.173,97	58.173,97	79.760,51	155.370,51	170.033,67	150.353,52	152.780,31	73.770,37	24.122,97	71.474,75
Porcentagem Acumulado			8,11%	16,34%	21,23%	26,13%	32,84%	45,92%	60,23%	72,89%	85,74%	91,95%	93,98%	100,0%
Custo Acumulado			96.311,13	194.080,65	252.254,62	310.428,59	390.189,10	545.559,61	715.593,28	865.946,80	1.018.727,11	1.092.497,48	1.116.620,45	1.188.095,27

Raianne Marla R de Santana
Engenheira Civil | CREA/BA Nº 3000044123

gov.br Documento assinado digitalmente
RAIANNE MARLA ROSARIO DE SANTANA
Data: 20/10/2026 16:25:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br