DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

13.906.789/0001-96 - MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Voltar

Versão:

Dados Básicos | Anexos | Responsável Técnico | Documentação Complementar | QCI | PO/CFF | LAE | SPA | Quadro Resumo

Dados Gerais | Eventos | Frentes de Obra | PO | PLQ | CFF

VOLTAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	Administração Local	-	7	ADM 01	1
			8	ADM 02	2
			9	ADM 03	3
			10	ADM 04	4
			11	ADM 05	5
2	Serviços Preliminares	-	1	RUA MANOEL SOARES DE OLIVEIRA	1
			2	RUA TEODOLO LEITE	1
			3	RUA PROJETADA D	1
			4	AV PAULO R. GRILO	1
			5	RUA ALFA ALVES AMORIM	1
			6	RUA ANTONIO DI LAURO	1
3	Terraplanagem	-	1	RUA MANOEL SOARES DE OLIVEIRA	1
			2	RUA TEODOLO LEITE	1
			3	RUA PROJETADA D	1
			4	AV PAULO R. GRILO	1
			5	RUA ALFA ALVES AMORIM	1
			6	RUA ANTONIO DI LAURO	1

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
4	Pavimentação	-	1	RUA MANOEL SOARES DE OLIVEIRA	1
			2	RUA TEODOLO LEITE	2
			3	RUA PROJETADA D	3
			4	AV PAULO R. GRILO	4
			5	RUA ALFA ALVES AMORIM	5
			6	RUA ANTONIO DI LAURO	5
5	Meio Fio	-	1	RUA MANOEL SOARES DE OLIVEIRA	2
			2	RUA TEODOLO LEITE	3
			3	RUA PROJETADA D	4
			4	AV PAULO R. GRILO	5
			5	RUA ALFA ALVES AMORIM	5
			6	RUA ANTONIO DI LAURO	5
6	Calçada	-	1	RUA MANOEL SOARES DE OLIVEIRA	3
			2	RUA TEODOLO LEITE	3
			3	RUA PROJETADA D	3
			4	AV PAULO R. GRILO	4
			5	RUA ALFA ALVES AMORIM	4
			6	RUA ANTONIO DI LAURO	4
7	Acessibilidade	-	1	RUA MANOEL SOARES DE OLIVEIRA	4
			2	RUA TEODOLO LEITE	4
			3	RUA PROJETADA D	4
			4	AV PAULO R. GRILO	4
			5	RUA ALFA ALVES AMORIM	4
			6	RUA ANTONIO DI LAURO	4
8	Sinalização	-	1	RUA MANOEL SOARES DE OLIVEIRA	4
			2	RUA TEODOLO LEITE	4
			3	RUA PROJETADA D	5
			4	AV PAULO R. GRILO	5
			5	RUA ALFA ALVES AMORIM	5
			6	RUA ANTONIO DI LAURO	5
9	Serviços Finais	-	1	RUA MANOEL SOARES DE OLIVEIRA	5
			2	RUA TEODOLO LEITE	5
			3	RUA PROJETADA D	5
			4	AV PAULO R. GRILO	5
			5	RUA ALFA ALVES AMORIM	5
			6	RUA ANTONIO DI LAURO	5

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	30,15%	R$ 294.181,48	30,15%	R$ 294.181,48
2	15,31%	R$ 149.347,28	45,46%	R$ 443.528,76
3	17,46%	R$ 170.369,99	62,92%	R$ 613.898,75
4	15,11%	R$ 147.437,02	78,03%	R$ 761.335,77
5	21,97%	R$ 214.322,22	100,00%	R$ 975.657,99