I

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
68210-2025	991050	PREFEITURA DE SEBASTIÃO LARAI	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE MANDIROBA - ÁREA 2	Construção ou reforma de praça no município de Sebastião Laranjeiras

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/26	2 07/26	3 08/26	4 09/26	5 10/26	6 11/26	7 12/26	8 01/27	9 02/27	10 03/27	11 04/27	12 05/27
1.	**CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE MANDIR(**	**536.698,38**	% Período:	3,75%	11,85%	12,89%	32,66%	10,74%	28,12%						
1.1.	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA E	20.138,53	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.041,92	% Período:						100,00%						
1.3.	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	152.377,18	% Período:				100,00%								
1.4.	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES	18.998,36	% Período:				100,00%								
1.5.	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIV	181.306,83	% Período:		35,07%	38,15%	2,17%	0,72%	23,90%						
1.6.	EQUIPAMENTOS E METAIS	11.411,77	% Período:						100,00%						
1.7.	PINTURAS E RESINAS	74.026,02	% Período:						100,00%						
1.8.	PAISAGISMO	4.489,80	% Período:						100,00%						
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	56.311,86	% Período:					100,00%							
1.10.	SERVIÇOS FINAIS	3.596,11	% Período:						100,00%						

Total: R$ 536.698,38

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	3,75%	11,85%	12,89%	32,66%	10,74%	28,12%						
	Repasse:	18.286,04	57.732,29	62.801,16	159.176,71	52.320,01	137.012,79						
	Contrapartida:	1.852,49	5.848,63	6.362,14	16.125,56	5.300,33	13.880,23						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**20.138,53**	**63.580,92**	**69.163,30**	**175.302,27**	**57.620,34**	**150.893,02**						
Acumulado:	%:	3,75%	15,60%	28,49%	61,15%	71,88%	100,00%						
	Repasse:	18.286,04	76.018,33	138.819,49	297.996,20	350.316,21	487.329,00						
	Contrapartida:	1.852,49	7.701,12	14.063,26	30.188,82	35.489,15	49.369,38						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**20.138,53**	**83.719,45**	**152.882,75**	**328.185,02**	**385.805,36**	**536.698,38**						
	Administração Local:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%						

SEBASTIÃO LARANJEIRAS-BA
Local

quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026
Data

MICAELE RAMOS DE OLIVEIRA:04238308565

Assinado de forma digital por MICAELE RAMOS DE OLIVEIRA:04238308565
Dados: 2026.03.27 09:40:09 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: MICAELE RAMOS DE OLIVEIRA
CREA/CAU: CREA-BA 051870386-0
ART/RRT: BA20261409966