ESTAÇÃO DE TRANSBORDO

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Bahia
SBC - 04/2026 - Bahia
SICRO3 - 01/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
21,15%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 209.709,92	8,33% 17.468,84	8,33% 17.468,84	8,33% 17.468,84	8,33% 17.468,84	8,33% 17.468,84	8,33% 17.468,84
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 116.507,30	70,00% 81.555,11	30,00% 34.952,19				
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 43.647,92	70,00% 30.553,54	30,00% 13.094,38				
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 48.414,69	20,00% 9.682,94	60,00% 29.048,81	20,00% 9.682,94			
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 302.740,32		20,00% 60.548,06	50,00% 151.370,16	30,00% 90.822,10		
6	MEIO FIO/PASSEIO/ACESSIBILIDADE	100,00% 237.902,08			20,00% 47.580,42	50,00% 118.951,04	20,00% 47.580,42	10,00% 23.790,21
7	SINALIZAÇÃO	100,00% 67.334,15						
8	PAISAGISMO	100,00% 6.922,76						
9	DRENAGEM	100,00% 41.933,64		40,00% 16.773,46	60,00% 25.160,18			
10	ESTAÇÃO DE TRANSBORDO	100,00% 2.798.903,91				10,00% 279.890,39	15,00% 419.835,59	15,00% 419.835,59
11	INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO	0,00% 14.493,16						
Porcentagem			**3,58%**	**4,42%**	**6,46%**	**13,04%**	**12,47%**	**11,86%**
Custo			**139.260,42**	**171.885,73**	**251.262,53**	**507.132,36**	**484.884,83**	**461.094,63**
Porcentagem Acumulada			**3,58%**	**8,0%**	**14,46%**	**27,51%**	**39,97%**	**51,83%**
Custo Acumulado			**139.260,42**	**311.146,15**	**562.408,68**	**1.069.541,04**	**1.554.425,87**	**2.015.520,50**

_____

Setor de Engenharia

210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%
17.489,81	17.489,81	17.489,81	17.468,84	17.468,84	17.489,81	
				50,00%	50,00%
				33.667,08	33.667,08	
				50,00%	50,00%
				3.461,38	3.461,38	
20,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	
559.780,78	419.835,59	279.890,39	279.890,39	139.945,20	
14,85%	**11,25%**	**7,65%**	**7,65%**	**5,0%**	**1,4%**
577.270,58	**437.325,39**	**297.380,19**	**297.359,22**	**194.542,48**	**54.618,26**
66,68%	**77,92%**	**85,57%**	**93,22%**	**98,22%**	**99,63%**
2.592.791,08	**3.030.116,47**	**3.327.496,66**	**3.624.855,88**	**3.819.398,36**	**3.874.016,62**