Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo — ITABUNA PREFEITURA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
FONPLATA	0	PREFEITURA MUNICIPAL de ITABUN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A E

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**PROJETOS EXECUTIVOS**	**226.831,39**	% Período:	1,54%	16,92%	81,54%									
1.1.	PROJETOS EXECUTIVOS	226.831,39	% Período:	1,54%	16,92%	81,54%									
2.	**ADMINISTRAÇÃO**	**1.879.743,60**	% Período:					5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		5,00%	5,00%	10,00%
2.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.879.743,60	% Período:					5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		5,00%	5,00%	10,00%
3.	**IMPLANTAÇÃO DA EIXO VIÁRIO SUDOE**	**19.884.044,36**	% Período:			0,82%	0,70%	5,25%	6,59%	5,21%	4,75%	1,80%	6,33%	4,16%	13,45%
3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	276.059,10	% Período:			59,04%	2,20%	2,20%	4,40%	4,40%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	4,40%
3.2.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	264.970,01	% Período:				50,61%				40,69%	8,70%			
3.3.	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	5.384.876,15	% Período:					8,01%	7,97%	19,02%	10,00%	3,43%	11,57%	11,41%	3,42%
3.4.	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	8.907.263,18	% Período:												18,20%
3.5.	SERVIÇOS ADICIONAIS	445.028,66	% Período:					3,19%				3,19%			3,19%
3.6.	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO	221.828,52	% Período:												
3.7.	DRENAGEM PLUVIAL	4.190.865,01	% Período:					14,14%	20,75%		6,98%	3,07%	15,02%	4,92%	20,10%
3.8.	PROTEÇÃO DE TALUDES	169.887,46	% Período:												
3.9.	SERVIÇOS FINAIS	23.266,27	% Período:												
4.	**REQUALIFICAÇÃO EIXO AV. PRINCESA**	**3.218.512,78**	% Período:												
4.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	48.731,10	% Período:												
4.2.	DEMOLIÇÃO	270.006,05	% Período:												
4.3.	TERRAPLANAGEM	206.182,98	% Período:												
4.4.	PAVIMENTAÇÃO	1.795.887,45	% Período:												
4.5.	URBANIZAÇÃO	857.515,99	% Período:												
4.6.	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO	28.698,40	% Período:												
4.7.	SERVIÇOS FINAIS	11.490,81	% Período:												

Total: R$ 25.209.132,13

		1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
Período:	%:	0,01%	0,15%	1,38%	0,56%	4,52%	5,57%	4,48%	4,12%	1,42%	5,37%	3,65%	11,35%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	3.489,00	38.379,00	347.957,74	140.182,31	1.138.260,25	1.404.949,09	1.130.396,17	1.039.020,87	356.973,76	1.352.673,43	920.729,64	2.862.320,39
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**3.489,00**	**38.379,00**	**347.957,74**	**140.182,31**	**1.138.260,25**	**1.404.949,09**	**1.130.396,17**	**1.039.020,87**	**356.973,76**	**1.352.673,43**	**920.729,64**	**2.862.320,39**
Acumulado:	%:	0,01%	0,17%	1,55%	2,10%	6,62%	12,19%	16,67%	20,80%	22,21%	27,58%	31,23%	42,59%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	3.489,00	41.868,00	389.825,74	530.008,05	1.668.268,30	3.073.217,39	4.203.613,56	5.242.634,43	5.599.608,19	6.952.281,62	7.873.011,26	10.735.331,65
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**3.489,00**	**41.868,00**	**389.825,74**	**530.008,05**	**1.668.268,30**	**3.073.217,39**	**4.203.613,56**	**5.242.634,43**	**5.599.608,19**	**6.952.281,62**	**7.873.011,26**	**10.735.331,65**
	Administração Local:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	25,00%	30,00%	40,00%

ITABUNA/BA
Local

sexta-feira, 4 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT:

Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo — ITABUNA PREFEITURA

CFF - CRONOGRAM
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
FONPLATA	0	PREFEITURA MUNICIPAL de ITABUN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A E

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 08/26	14 09/26	15 10/26	16 11/26	17 12/26	18 01/27	19 02/27	20 03/27	21 04/27	22 05/27	23 06/27	24 07/27
1.	**PROJETOS EXECUTIVOS**	**226.831,39**	% Período:												
1.1.	PROJETOS EXECUTIVOS	226.831,39	% Período:												
2.	**ADMINISTRAÇÃO**	**1.879.743,60**	% Período:	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%		5,00%	10,00%					
2.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.879.743,60	% Período:	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%		5,00%	10,00%					
3.	**IMPLANTAÇÃO DA EIXO VIÁRIO SUDOE**	**19.884.044,36**	% Período:	19,46%	15,82%	14,54%	1,12%								
3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	276.059,10	% Período:	2,20%	2,20%	10,13%									
3.2.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	264.970,01	% Período:												
3.3.	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	5.384.876,15	% Período:	21,74%	3,43%										
3.4.	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	8.907.263,18	% Período:	30,23%	30,95%	20,62%									
3.5.	SERVIÇOS ADICIONAIS	445.028,66	% Período:		44,58%	45,86%									
3.6.	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO	221.828,52	% Período:				100,00%								
3.7.	DRENAGEM PLUVIAL	4.190.865,01	% Período:			15,00%									
3.8.	PROTEÇÃO DE TALUDES	169.887,46	% Período:			100,00%									
3.9.	SERVIÇOS FINAIS	23.266,27	% Período:			100,00%									
4.	**REQUALIFICAÇÃO EIXO AV. PRINCESA**	**3.218.512,78**	% Período:			0,36%	9,90%	13,53%	26,18%	50,03%					
4.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	48.731,10	% Período:				100,00%								
4.2.	DEMOLIÇÃO	270.006,05	% Período:				100,00%								
4.3.	TERRAPLANAGEM	206.182,98	% Período:					100,00%							
4.4.	PAVIMENTAÇÃO	1.795.887,45	% Período:					12,77%		87,23%					
4.5.	URBANIZAÇÃO	857.515,99	% Período:						98,26%	1,74%					
4.6.	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO	28.698,40	% Período:							100,00%					
4.7.	SERVIÇOS FINAIS	11.490,81	% Período:			100,00%									

Total: R$ 25.209.132,13

		13 08/26	14 09/26	15 10/26	16 11/26	17 12/26	18 01/27	19 02/27	20 03/27	21 04/27	22 05/27	23 06/27	24 07/27
Período:	%:	16,47%	13,60%	12,26%	2,52%	1,73%	3,72%	7,13%					
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:	4.151.018,06	3.427.995,94	3.089.987,27	634.552,85	435.481,99	936.559,89	1.798.204,48					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	**4.151.018,06**	**3.427.995,94**	**3.089.987,27**	**634.552,85**	**435.481,99**	**936.559,89**	**1.798.204,48**					
Acumulado:	%:	59,05%	72,65%	84,91%	87,42%	89,15%	92,87%	100,00%					
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:	14.886.349,71	18.314.345,65	21.404.332,92	22.038.885,77	22.474.367,76	23.410.927,65	25.209.132,13					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	**14.886.349,71**	**18.314.345,65**	**21.404.332,92**	**22.038.885,77**	**22.474.367,76**	**23.410.927,65**	**25.209.132,13**					
	Administração Local:	55,00%	70,00%	80,00%	85,00%	85,00%	90,00%	100,00%					

ITABUNA/BA
Local

sexta-feira, 4 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT: