GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 16/11/2026 09:48

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: Reforma do Terminal do Aeroporto Regional de Bonito - SBDB, construção da central de resíduos e adequações nas instsalações do poço, no município de Bonito/MS.

Município(s): Bonito (MS)

Local: MS-178

Prazo Execução: 180 dias

	Etapas de Execução / Desembolso												
Descrição	1 ª	2 ª	3 ª	4 ª	5 ª	6 ª							Total Acumulado
01 - CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 70.518,17												100,00% 70.518,17
02 - SISTEMA DE RESIDUOS	5,00% 10.501,91	15,00% 31.505,73	25,00% 52.509,55	25,00% 52.509,55	20,00% 42.007,64	10,00% 21.003,82							100,00% 210.038,20
03 - SISTEMA DE CONTENÇÃO DE ÓLEO - KF	5,00% 654,01	15,00% 1.962,03	25,00% 3.270,05	25,00% 3.270,06	20,00% 2.616,04	10,00% 1.308,02							100,00% 13.080,21
04 - REFORMA DO TERMINAL	5,00% 15.611,79	15,00% 46.835,38	25,00% 78.058,95	25,00% 78.058,96	20,00% 62.447,17	10,00% 31.223,58							100,00% 312.235,83
05 - ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES DO POÇO	5,00% 2.861,78	15,00% 8.585,34	25,00% 14.308,91	25,00% 14.308,90	20,00% 11.447,13	10,00% 5.723,56							100,00% 57.235,62
06 - LIMPEZA DE OBRA						100,00% 947,90							100,00% 947,90
07 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16,66% 9.909,06	16,67% 9.915,02	16,67% 9.915,01	16,67% 9.915,01	16,67% 9.915,02	16,66% 9.909,06							100,00% 59.478,18
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	110.056,72 110.056,72	98.803,50 208.860,22	158.062,47 366.922,69	158.062,48 524.985,17	128.433,00 653.418,17	70.115,94 723.534,11							100,00% 723.534,11