CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	AV. DAVID JONAS FADINI - TRECHO 01 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS - (APROVADO TRANSFEREGOV)
DESCRIÇÃO:	Orçamento da obra de pavimentação, drenagem e calçadas da Avenida David Jonas Fadini, Trecho 01 (UNEB A RENAULT)
LOCAL:	Eunápolis, BA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Eunápolis

DATA : 15/04/2026 **BDI :** 24,18%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DER-ES/ES	2025/11 COM DESONERAÇÃO	134,49%	64,95%	04/2026
DER-PR/PR	2025/08 COM DESONERAÇÃO	148,92%	-	11/2025
DER-SP/SP	2025/10	-	-	01/2026
EMBASA/BA	2026 COM DESONERAÇÃO	158,56%	119,40%	01/2026
ORSE/SE	2026/02	111,51%	69,72%	03/2026
SEINFRA/CE	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SEINFRA/ANP/CE	2026/04	-	-	04/2026
SICRO NOVO/BA	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2026
SINAPI/BA	2026/03 COM DESONERAÇÃO	101,70%	60,13%	04/2026
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	ADM LOCAL	R$ 261.910,00	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	**100,00 %**
			R$ 32.738,75	R$ 32.738,75	R$ 32.738,75	R$ 32.738,75	R$ 32.738,75	R$ 32.738,75	R$ 32.738,75	R$ 32.738,75	**R$ 261.910,00**
2	SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R$ 180.775,40	55,29 %	34,47 %						10,24 %	**100,00 %**
			R$ 99.950,72	R$ 62.313,28						R$ 18.511,40	**R$ 180.775,40**
3	TERRAPLENAGEM	R$ 200.573,45		33,00 %	33,00 %	34,00 %					**100,00 %**
				R$ 66.189,24	R$ 66.189,24	R$ 68.194,97					**R$ 200.573,45**
4	PAVIMENTAÇÃO	R$ 2.783.892,46			15,00 %	35,00 %	25,00 %	25,00 %			**100,00 %**
					R$ 417.583,87	R$ 974.362,36	R$ 695.973,12	R$ 695.973,11			**R$ 2.783.892,46**
5	TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS	R$ 111.364,46			50,00 %	50,00 %					**100,00 %**
					R$ 55.682,23	R$ 55.682,23					**R$ 111.364,46**
6	CALÇADAS, ACESSIBILIDADE E VIAS EXCLUSIVAS PARA PEDESTRE	R$ 859.680,29					25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	**100,00 %**
							R$ 214.920,07	R$ 214.920,07	R$ 214.920,07	R$ 214.920,08	**R$ 859.680,29**
7	DRENAGEM	R$ 1.511.448,76	51,92 %	23,59 %	24,49 %						**100,00 %**
			R$ 784.744,20	R$ 356.550,76	R$ 370.153,80						**R$ 1.511.448,76**
8	SINALIZAÇÃO	R$ 219.589,30						19,68 %	40,16 %	40,16 %	**100,00 %**
								R$ 43.215,17	R$ 88.187,06	R$ 88.187,07	**R$ 219.589,30**
		R$ 6.129.234,12	**R$ 917.433,67**	**R$ 517.792,03**	**R$ 942.347,89**	**R$ 1.130.978,31**	**R$ 943.631,94**	**R$ 986.847,10**	**R$ 335.845,88**	**R$ 354.357,30**	**R$ 6.129.234,12**
			R$ 917.433,67	**R$ 1.435.225,70**	**R$ 2.377.573,59**	**R$ 3.508.551,90**	**R$ 4.452.183,84**	**R$ 5.439.030,94**	**R$ 5.774.876,82**	**R$ 6.129.234,12**	

Documento assinado digitalmente
gov.br
THEOPHANES CAMPOS DOS SANTOS
Data: 25/06/2026 15:46:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng. Civil Theophanes Campos
CREA RNP 051.892.199-9

Robson Lopez
Secretário Municipal de Infraestrutura