## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRECHE MUNICIPAL: PROFESSORA ALFREDINA DIAS MOREIRA | SRE: MONTES CLAROS

MUNICÍPIO / DISTRITO: JURAMENTO-MG | ENDEREÇO: AVENIDA SÃO JOÃO, S/N, BAIRRO NENZINHA BORGES, JURAMENTO-MG

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL GERAL (C/ BDI) | % INC. | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | 4º MÊS | | 5º MÊS | | 6º MÊS | | 7º MÊS | | 8º MÊS | | 9º MÊS | | 10º MÊS | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | |
| 1 | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 36.198,81 | 2,14% | 100,00% | 36.198,81 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 36.198,81 |
| 2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | TRABALHOS EM TERRA | 25.835,68 | 1,53% | 100,00% | 25.835,68 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 25.835,68 |
| 4 | SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES | 249.647,77 | 14,76% | 15,00% | 37.447,17 | 15,00% | 37.447,17 | 20,00% | 49.929,55 | 20,00% | 49.929,55 | 20,00% | 49.929,55 | 10,00% | 24.964,78 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 249.647,77 |
| 5 | SUPERESTRUTURA | 265.724,40 | 15,71% | 15,00% | 39.858,66 | 25,00% | 66.431,10 | 20,00% | 53.144,88 | 20,00% | 53.144,88 | 20,00% | 53.144,88 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 265.724,40 |
| 6 | ALVENARIA | 72.728,44 | 4,30% | 20,00% | 14.545,69 | 30,00% | 21.818,53 | 30,00% | 21.818,53 | 10,00% | 7.272,84 | 10,00% | 7.272,84 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 72.728,44 |
| 7 | COBERTURA E FORRO | 188.313,50 | 11,13% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 20,00% | 37.662,70 | 30,00% | 56.494,05 | 30,00% | 56.494,05 | 20,00% | 37.662,70 | | 0,00 | | 0,00 | 188.313,50 |
| 8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 69.450,35 | 4,10% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 20,00% | 13.890,07 | 20,00% | 13.890,07 | 20,00% | 13.890,07 | 20,00% | 13.890,07 | 20,00% | 13.890,07 | | 0,00 | | 0,00 | 69.450,35 |
| 9 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 47.231,56 | 2,79% | 20,00% | 9.446,31 | 20,00% | 9.446,31 | 20,00% | 9.446,31 | 10,00% | 4.723,16 | | 0,00 | 10,00% | 4.723,16 | | 0,00 | 20,00% | 9.446,31 | | 0,00 | | 0,00 | 47.231,56 |
| 10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 96.697,48 | 5,72% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 20,00% | 19.339,50 | 20,00% | 19.339,50 | 20,00% | 19.339,50 | 20,00% | 19.339,50 | 10,00% | 9.669,75 | 10,00% | 9.669,75 | | 0,00 | 96.697,48 |
| 11 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 33.143,08 | 1,96% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 20,00% | 6.628,62 | 10,00% | 3.314,31 | | 0,00 | 40,00% | 13.257,23 | 30,00% | 9.942,92 | 33.143,08 |
| 12 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 48.062,55 | 2,84% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00% | 48.062,55 | | 0,00 | 48.062,55 |
| 13 | FERRAGENS | 19.267,75 | 1,14% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00% | 19.267,75 | | 0,00 | 19.267,75 |
| 14 | REVESTIMENTO | 174.112,95 | 10,29% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 10,00% | 17.411,30 | 10,00% | 17.411,30 | 30,00% | 52.233,89 | 25,00% | 43.528,24 | 25,00% | 43.528,24 | | 0,00 | | 0,00 | 174.112,95 |
| 15 | PISOS E RODAPÉS | 185.342,03 | 10,95% | | 0,00 | 20,00% | 37.068,41 | 20,00% | 37.068,41 | | 0,00 | | 0,00 | 10,00% | 18.534,20 | 20,00% | 37.068,41 | 30,00% | 55.602,61 | | 0,00 | | 0,00 | 185.342,03 |
| 16 | VIDROS | 2.904,09 | 0,17% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00% | 2.904,09 | 2.904,09 |
| 17 | PINTURA | 81.866,32 | 4,84% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00% | 81.866,32 | 81.866,32 |
| 18 | BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS | 59.779,59 | 3,53% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00% | 59.779,59 | | 0,00 | 59.779,59 |
| 19 | DIVERSOS | 3.807,01 | 0,23% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00% | 3.807,01 | 3.807,01 |
| 20 | QUADRA | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 21 | FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 23 | LIMPEZA | 5.066,89 | 0,30% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00% | 5.066,89 | 5.066,89 |
| 24 | LEVANTAMENTOS, E PROJETOS | 13.421,06 | 0,79% | 100,00% | 13.421,06 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 13.421,06 |
| 25 | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO | 1.942,46 | 0,11% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00% | 1.942,46 | 1.942,46 |
| 26 | OUTROS | 11.389,00 | 0,67% | 15,00% | 1.708,35 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 35,00% | 3.986,15 | 35,00% | 3.986,15 | 15,00% | 1.708,35 | 11.389,00 |
| **TOTAL MENSAL** | | | | **10,55%** | **178.461,73** | **10,18%** | **172.211,52** | **10,13%** | **171.407,68** | **9,79%** | **165.711,30** | **11,74%** | **198.650,84** | **11,63%** | **196.808,25** | **10,26%** | **173.634,57** | **10,27%** | **173.785,83** | **9,10%** | **154.023,02** | **6,34%** | **107.238,04** | **1.691.932,77** |
| **TOTAL ACUMULADO** | | **1.691.932,77** | **100,00%** | **10,55%** | **178.461,73** | **20,73%** | **350.673,24** | **30,86%** | **522.080,93** | **40,65%** | **687.792,22** | **52,39%** | **886.443,06** | **64,02%** | **1.083.251,31** | **74,29%** | **1.256.885,88** | **84,56%** | **1.430.671,71** | **93,66%** | **1.584.694,73** | **100,00%** | **1.691.932,77** | **1.691.932,77** |

LOCAL / DATA: JURAMENTO-MG, 06 DE OUTUBRO DE 2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL: MARLENE DE LOURDES SILVEIRA MOREIRA

GERALDO DIAS PEREIRA JUNIOR:12650456663

Assinado de forma digital por GERALDO DIAS PEREIRA JUNIOR:12650456663

MARLENE DE LOURDES SILVEIRA MOREIRA:55416233672

Assinado de forma digital por MARLENE DE LOURDES SILVEIRA MOREIRA:55416233672