PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVÁLIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
GABINETE DO PREFEITO
Praça Arthur Bernardes, nº 1, Centro, Ervália - MG, CEP 36.555-000

DECON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
engenharia@deconengenharia.com.br
engenharia.decon
Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano Procópio, Juiz de Fora/MG
(32) 98883-1443

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

GESTOR:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (FNDE)	**MUNICÍPIO:**	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVÁLIA/MG	**CONTRATO DE REPASSE:**	979211
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 2			**LOCAL:**	Av. José Batista da Silva, s/nº, Bairro São Geraldo, Ervália/MG (CEP 36.555-000), sob as coordenadas geográficas 20°49'45.53"S e 42°39'41.59"O

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04			MÊS 05			MÊS 06			MÊS 07			MÊS 08			MÊS 09			MÊS 10			MÊS 11			MÊS 12		
				SIMPL.%	R$	ACUM. %	SIMPL.%	R$	ACUM. %	SIMPL.%	R$	ACUM. %	SIMPL.%	R$	ACUM. %	SIMPL.%	R$	ACUM. %	SIMPL.%	R$	ACUM. %	SIMPL.%	R$	ACUM. %	SIMPL.%	R$	ACUM. %	SIMPL.%	R$	ACUM. %	SIMPL.%	R$	ACUM. %	SIMPL.%	R$	ACUM. %	SIMPL.%	R$	ACUM. %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 625.472,03	14,80%	16,60%	R$ 103.828,36	16,60%	2,38%	R$ 14.886,23	18,98%	7,14%	R$ 44.658,70	26,12%	8,15%	R$ 50.975,97	34,27%	10,62%	R$ 66.425,13	44,89%	12,27%	R$ 76.745,42	57,16%	6,50%	R$ 40.655,68	63,66%	10,62%	R$ 66.425,13	74,28%	4,12%	R$ 25.769,45		7,42%	R$ 46.410,02	7,42%	8,24%	R$ 51.538,90	15,66%	5,94%	R$ 37.153,04	21,60%
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R$ 113.395,32	2,68%	100,00%	R$ 113.395,32	100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%
3	FUNDAÇÕES	R$ 157.885,65	3,74%			0,00%	50,00%	R$ 78.942,83	50,00%	50,00%	R$ 78.942,83	100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%
4	SUPERESTRUTURA	R$ 557.338,18	13,19%			0,00%			0,00%	25,00%	R$ 139.334,55	25,00%	25,00%	R$ 139.334,55	50,00%	25,00%	R$ 139.334,55	75,00%	25,00%	R$ 139.334,55	100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R$ 127.471,96	3,02%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	100,00%	R$ 127.471,96	100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%
6	ESQUADRIAS	R$ 357.382,56	8,45%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	33,33%	R$ 119.115,61	33,33%	33,33%	R$ 119.115,61	66,66%	33,34%	R$ 119.151,35	100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R$ 237.210,57	5,61%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	33,33%	R$ 79.062,28	33,33%	33,33%	R$ 79.062,28	66,66%	33,34%	R$ 79.086,00	100,00%			100,00%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 32.873,99	0,78%			0,00%			0,00%	100,00%	R$ 32.873,99	100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%
9	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	R$ 337.808,27	7,99%			0,00%			0,00%			0,00%	25,00%	R$ 84.452,07	25,00%	25,00%	R$ 84.452,07	50,00%	25,00%	R$ 84.452,07	75,00%	25,00%	R$ 84.452,07	100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%
10	SISTEMA DE PISOS	R$ 417.217,72	9,87%			0,00%			0,00%			0,00%	33,33%	R$ 139.058,67	33,33%	33,33%	R$ 139.058,67	66,66%	33,34%	R$ 139.100,39	100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R$ 139.445,07	3,30%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	20,00%	R$ 27.889,01	20,00%	20,00%	R$ 27.889,01	40,00%	20,00%	R$ 27.889,01	60,00%	20,00%	R$ 27.889,01	80,00%	20,00%	R$ 27.889,01	100,00%			100,00%
12	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	R$ 118.022,62	2,79%			0,00%			0,00%			0,00%	50,00%	R$ 59.011,31	50,00%	50,00%	R$ 59.011,31	100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 36.648,84	0,87%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	100,00%	R$ 36.648,84	100,00%			100,00%
14	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	R$ 56.534,63	1,34%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	50,00%	R$ 28.267,32	50,00%	50,00%	R$ 28.267,32	100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 57.662,73	1,36%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	100,00%	R$ 57.662,73	100,00%
16	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	R$ 79.220,48	1,87%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	50,00%	R$ 39.610,24	50,00%	50,00%	R$ 39.610,24	100,00%			100,00%
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V	R$ 272.826,56	6,45%			0,00%	11,11%	R$ 30.312,14	11,11%	11,11%	R$ 30.312,14	22,22%	11,11%	R$ 30.312,14	33,33%	11,11%	R$ 30.312,14	44,44%	11,11%	R$ 30.312,14	55,55%	11,11%	R$ 30.312,14	66,66%	11,11%	R$ 30.312,14	77,77%	11,11%	R$ 30.312,14	88,88%	11,12%	R$ 30.339,43	100,00%			100,00%			100,00%
18	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 61.737,55	1,46%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	100,00%	R$ 61.737,55	100,00%			100,00%			100,00%
19	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R$ 37.079,70	0,88%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	50,00%	R$ 18.539,85	50,00%	50,00%	R$ 18.539,85	100,00%			100,00%			100,00%
20	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	R$ 84.087,15	1,99%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	100,00%	R$ 84.087,15	100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%
21	INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R$ 14.146,45	0,33%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	50,00%	R$ 7.073,23	50,00%	50,00%	R$ 7.073,23	100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%
22	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R$ 4.580,22	0,11%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	50,00%	R$ 2.290,11	50,00%	50,00%	R$ 2.290,11	100,00%			100,00%			100,00%			100,00%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 89.319,65	2,11%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	100,00%	R$ 89.319,65	100,00%			100,00%
24	FECHAMENTO MURO	R$ 176.327,41	4,17%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	50,00%	R$ 88.163,71	50,00%	50,00%	R$ 88.163,71	100,00%			100,00%
25	SERVIÇOS FINAIS	R$ 35.288,77	0,83%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	100,00%	R$ 35.288,77	100,00%
TOTAL EM PERCENTUAL (%)			100,00%	5,14%		5,14%	2,22%		7,36%	7,7152%		15,07%	9,91%		24,98%	12,94%		37,92%	14,77%		52,69%	7,32%		60,01%	12,80%		72,83%	4,35%		77,18%	9,27%		86,45%	10,47%		96,92%	3,08%		100,00%
TOTAL EM REAIS (R$)		R$ 4.226.994,08		R$ 217.223,68		R$ 217.223,68	R$ 93.829,06		R$ 311.052,74	R$ 326.122,20		R$ 637.174,94	R$ 418.692,63		R$ 1.055.867,57	R$ 546.861,18		R$ 1.602.728,75	R$ 624.400,71		R$ 2.227.129,46	R$ 309.497,74		R$ 2.536.627,19	R$ 542.078,92		R$ 3.078.706,11	R$ 183.862,85		R$ 3.262.568,96	R$ 391.724,81		R$ 3.654.293,77	R$ 442.595,77		R$ 4.096.889,54	R$ 130.104,54		R$ 4.226.994,08

Ervália, 30 de agosto de 2026.

Naira Gaudereto Laurindo
ENGENHEIRA CIVIL - ART MG20265019982
CREA MG 343.982

JOSÉ MAURO GODINHO
Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente
gov.br
NAIRA GAUDERETO LAURINDO
Data: 01/09/2026 23:28:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br