CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
1100294-89	1	Prefeitura Municipal de Pedra do Anta	Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26
1.	**CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE IN**	**3.591.006,85**	% Período:	7,09%	3,50%	4,47%	6,43%	11,55%	10,47%	12,02%	6,83%	8,11%	12,72%	5,36%	2,44%
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	38.914,46	% Período:	6,00%	4,00%	4,00%	6,00%	8,00%	4,00%	8,00%	8,00%	12,00%	8,00%	11,00%	9,00%
1.2.	PROJETOS EXECUTIVOS	41.850,21	% Período:	49,95%			50,05%								
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES - INSTALAÇ	125.095,47	% Período:	19,84%	24,79%	14,86%	16,81%	23,70%							
1.4.	FUNDAÇÕES - SAPATA	193.481,78	% Período:	15,62%	19,52%	11,71%	20,32%	32,83%							
1.5.	FUNDAÇÕES - BALDRAMES	154.442,06	% Período:	20,01%	25,02%	15,01%	16,65%	23,30%							
1.6.	FUNDAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÃO	78.541,25	% Período:		21,49%	26,86%	16,12%	15,43%	20,11%						
1.7.	SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS I	318.961,35	% Período:	45,61%					20,66%	33,73%					
1.8.	SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS I	91.932,42	% Período:						33,33%	66,67%					
1.9.	ESCADA	28.319,10	% Período:							33,33%	66,67%				
1.10.	PAREDES E PAINÉIS - ALVENARIA/FEC	306.774,49	% Período:			15,56%	19,45%	11,67%		20,37%	32,95%				
1.11.	PAREDES E PAINÉIS - ESQUADRIAS MI	161.224,31	% Período:			16,00%	20,00%	12,00%		20,00%	32,00%				
1.12.	PAREDES E PAINÉIS - ESQUADRIAS DE	85.383,75	% Período:				20,00%	16,00%	12,00%		20,00%	32,00%			
1.13.	COBERTURA E PROTEÇÕES - TELHAD	608.398,43	% Período:					21,05%	26,32%	15,79%		15,79%	21,05%		
1.14.	REVESTIMENTOS INTERNOS	159.508,29	% Período:					14,50%	18,12%	10,87%		21,25%	35,26%		
1.15.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	46.736,69	% Período:					16,00%	20,00%	12,00%		20,00%	32,00%		
1.16.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	117.808,02	% Período:					15,12%	18,90%	11,34%		20,74%	33,92%		
1.17.	FORROS	46.398,88	% Período:					23,08%	28,85%	17,31%		14,10%	16,66%		
1.18.	PINTURAS INTERNAS	64.276,42	% Período:					14,28%	17,85%	10,71%		21,43%	35,73%		
1.19.	PINTURAS EXTERNAS	31.448,75	% Período:					16,00%	20,00%	12,00%		20,00%	32,00%		
1.20.	PINTURA ESQUADRIAS	27.174,00	% Período:							16,00%	20,00%	32,00%	8,00%	24,00%	
1.21.	PISO - CERÂMICO	244.249,58	% Período:								17,73%	22,16%	31,86%	28,25%	
1.22.	PISO - CIMENTADO	23.222,18	% Período:								21,05%	26,32%	31,58%	21,05%	
1.23.	PISO - RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITOR	40.344,06	% Período:										16,00%	20,00%	32,00%
1.24.	INST. ELÉTRICA - CENTRO DE DISTRIB	74.687,50	% Período:										16,00%	20,00%	32,00%
1.25.	INST. ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO, TOMAI	55.596,25	% Período:										16,00%	20,00%	32,00%
1.26.	INST. ELÉTRICA - FIOS E CABOS	128.040,82	% Período:										16,00%	20,00%	8,00%
1.27.	INST. HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E (	25.191,50	% Período:										16,00%	20,00%	8,00%
1.28.	INST. HIDRÁULICAS - REGISTROS	22.111,50	% Período:										16,00%	20,00%	8,00%
1.29.	INST. HIDRÁULICAS - ENTRADA / ALIME	17.101,48	% Período:										15,91%	19,88%	7,95%
1.30.	INST. HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E I	28.792,91	% Período:										15,79%	19,73%	7,89%
1.31.	INST. SANITÁRIAS - TUBULAÇÕES E C(	63.208,94	% Período:										16,00%	20,00%	8,00%
1.32.	INST. SANITÁRIAS - ACESSÓRIOS / CAI	64.745,07	% Período:										20,80%	26,00%	10,40%
1.33.	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	63.554,22	% Período:												
1.34.	COMPLEMENTARES - CALAFETE / LIMF	13.490,71	% Período:												

Total: R$ 3.591.006,85

Período:	%:	7,09%	3,50%	4,47%	6,43%	11,55%	10,47%	12,02%	6,83%	8,11%	12,72%	5,36%	2,44%
	Repasse:	230.473,80	113.906,24	145.372,34	209.052,86	375.232,59	340.215,53	390.565,33	222.076,77	263.625,16	413.267,46	174.168,97	79.240,32
	Contrapartida:	24.182,51	11.951,63	15.253,22	21.934,91	39.371,35	35.697,17	40.980,14	23.301,45	27.660,92	43.362,16	18.274,72	8.314,30
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**254.656,31**	**125.857,87**	**160.625,56**	**230.987,77**	**414.603,94**	**375.912,70**	**431.545,47**	**245.378,22**	**291.286,08**	**456.629,62**	**192.443,69**	**87.554,62**
Acumulado:	%:	7,09%	10,60%	15,07%	21,50%	33,05%	43,52%	55,53%	62,37%	70,48%	83,19%	88,55%	90,99%
	Repasse:	230.473,80	344.380,04	489.752,38	698.805,24	1.074.037,83	1.414.253,36	1.804.818,69	2.026.895,46	2.290.520,62	2.703.788,08	2.877.957,05	2.957.197,37
	Contrapartida:	24.182,51	36.134,14	51.387,36	73.322,27	112.693,62	148.390,79	189.370,93	212.672,38	240.333,30	283.695,46	301.970,18	310.284,48
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**254.656,31**	**380.514,18**	**541.139,74**	**772.127,51**	**1.186.731,45**	**1.562.644,15**	**1.994.189,62**	**2.239.567,84**	**2.530.853,92**	**2.987.483,54**	**3.179.927,23**	**3.267.481,85**
	Administração Local:	6,00%	10,00%	14,00%	20,00%	28,00%	32,00%	40,00%	48,00%	60,00%	68,00%	79,00%	88,00%

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
1100294-89	1	Prefeitura Municipal de Pedra do Anta	Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26

Pedra do Anta/MG
Local

##########
Data

Responsável Técnico
Nome: Miguel Menses Tostes
CREA/CAU: 238.554/D
ART/RRT: MG20253976706

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
1100294-89	1	Prefeitura Municipal de Pedra do Anta	Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27
1.	**CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE IN**	**3.591.006,85**	% Período:	7,57%	1,44%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	38.914,46	% Período:	4,00%	8,00%										
1.2.	PROJETOS EXECUTIVOS	41.850,21	% Período:												
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES - INSTALAÇ	125.095,47	% Período:												
1.4.	FUNDAÇÕES - SAPATA	193.481,78	% Período:												
1.5.	FUNDAÇÕES - BALDRAMES	154.442,06	% Período:												
1.6.	FUNDAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÃO	78.541,25	% Período:												
1.7.	SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS I	318.961,35	% Período:												
1.8.	SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS I	91.932,42	% Período:												
1.9.	ESCADA	28.319,10	% Período:												
1.10.	PAREDES E PAINÉIS - ALVENARIA/FEC	306.774,49	% Período:												
1.11.	PAREDES E PAINÉIS - ESQUADRIAS MI	161.224,31	% Período:												
1.12.	PAREDES E PAINÉIS - ESQUADRIAS DI	85.383,75	% Período:												
1.13.	COBERTURA E PROTEÇÕES - TELHAD	608.398,43	% Período:												
1.14.	REVESTIMENTOS INTERNOS	159.508,29	% Período:												
1.15.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	46.736,69	% Período:												
1.16.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	117.808,02	% Período:												
1.17.	FORROS	46.398,88	% Período:												
1.18.	PINTURAS INTERNAS	64.276,42	% Período:												
1.19.	PINTURAS EXTERNAS	31.448,75	% Período:												
1.20.	PINTURA ESQUADRIAS	27.174,00	% Período:												
1.21.	PISO - CERÂMICO	244.249,58	% Período:												
1.22.	PISO - CIMENTADO	23.222,18	% Período:												
1.23.	PISO - RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITOR	40.344,06	% Período:	32,00%											
1.24.	INST. ELÉTRICA - CENTRO DE DISTRIB	74.687,50	% Período:	32,00%											
1.25.	INST. ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO, TOMAI	55.596,25	% Período:	32,00%											
1.26.	INST. ELÉTRICA - FIOS E CABOS	128.040,82	% Período:	56,00%											
1.27.	INST. HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E C	25.191,50	% Período:	56,00%											
1.28.	INST. HIDRÁULICAS - REGISTROS	22.111,50	% Período:	56,00%											
1.29.	INST. HIDRÁULICAS - ENTRADA / ALIME	17.101,48	% Período:	56,26%											
1.30.	INST. HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E I	28.792,91	% Período:	56,59%											
1.31.	INST. SANITÁRIAS - TUBULAÇÕES E C(	63.208,94	% Período:	56,00%											
1.32.	INST. SANITÁRIAS - ACESSÓRIOS / CAI	64.745,07	% Período:	42,79%											
1.33.	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	63.554,22	% Período:	36,40%	63,60%										
1.34.	COMPLEMENTARES - CALAFETE / LIMF	13.490,71	% Período:	38,66%	61,34%										

Total: R$ 3.591.006,85

Período:	%:	7,57%	1,44%												
	Repasse:	245.913,82	46.888,81												
	Contrapartida:	25.802,55	4.919,82												
	Outros:	-	-												
	Investimento:	**271.716,37**	**51.808,63**												
Acumulado:	%:	98,56%	100,00%												
	Repasse:	3.203.111,19	3.250.000,00												
	Contrapartida:	336.087,03	341.006,85												
	Outros:	-	-												
	Investimento:	**3.539.198,22**	**3.591.006,85**												
	Administração Local:	92,00%	100,00%												

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
1100294-89	1	Prefeitura Municipal de Pedra do Anta	Construção de unidades habitacionais de 1 e 2 pavimentos

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 07/26	14 08/26	15 09/26	16 10/26	17 11/26	18 12/26	19 01/27	20 02/27	21 03/27	22 04/27	23 05/27	24 06/27

Pedra do Anta/MG
Local

##########
Data

Responsável Técnico
Nome: Miguel Menses Tostes
CREA/CAU: 238.554/D
ART/RRT: MG20253976706

EDUARDO JOSE VIANA:16691989600

Assinado de forma digital por EDUARDO JOSE VIANA:16691989600
Dados: 2025.11.18 10:20:30 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br
MIGUEL MENESES TOSTES
Data: 18/11/2025 10:33:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br