CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: LUIS MAGNABOSCO — **SRE:**

MUNICÍPIO / DISTRITO: SACRAMENTO — **ENDEREÇO: RUA DONA TUTA, S/N - PERPÉTUO SOCORRO**

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	3.758,32	1,91%	100,00%	3.758,32		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3.758,32
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	314,69	0,16%	100,00%	314,69		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	314,69
3	TRABALHOS EM TERRA	557,40	0,28%	100,00%	557,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	557,40
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	31.995,34	16,25%	100,00%	31.995,34		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	31.995,34
5	SUPERESTRUTURA	24.854,88	12,62%		0,00	100,00%	24.854,88		0,00		0,00		0,00		0,00	24.854,88
6	ALVENARIA	7.271,70	3,69%		0,00	100,00%	7.271,70		0,00		0,00		0,00		0,00	7.271,70
7	COBERTURA E FORRO	75.351,09	38,27%		0,00		0,00	50,00%	37.675,55	50,00%	37.675,55		0,00		0,00	75.351,09
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3.737,91	1,90%		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.737,91		0,00		0,00	3.737,91
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	4.365,72	2,22%		0,00	50,00%	2.182,86	50,00%	2.182,86		0,00		0,00		0,00	4.365,72
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	3.125,56	1,59%		0,00		0,00	100,00%	3.125,56		0,00		0,00		0,00	3.125,56
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	8.474,67	4,30%		0,00		0,00	100,00%	8.474,67		0,00		0,00		0,00	8.474,67
13	FERRAGENS	146,62	0,07%		0,00		0,00	100,00%	146,62		0,00		0,00		0,00	146,62
14	REVESTIMENTO	5.639,77	2,86%		0,00		0,00	50,00%	2.819,88	50,00%	2.819,88		0,00		0,00	5.639,77
15	PISOS E RODAPÉS	21.245,90	10,79%		0,00		0,00		0,00	50,00%	10.622,95	50,00%	10.622,95		0,00	21.245,90
16	PINTURA	3.750,08	1,90%		0,00		0,00		0,00	50,00%	1.875,04	50,00%	1.875,04		0,00	3.750,08
17	LIMPEZA	2.304,01	1,17%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.304,01		0,00	2.304,01
TOTAL MENSAL				18,60%	36.625,75	17,43%	34.309,44	27,64%	54.425,15	28,81%	56.731,33	7,52%	14.801,99	0,00%	0,00	196.893,65
TOTAL ACUMULADO		**196.893,65**	**100,00%**	18,60%	36.625,75	36,03%	70.935,18	63,67%	125.360,33	92,48%	182.091,66	100,00%	196.893,65	100,00%	196.893,65	**196.893,65**

LOCAL / DATA: SACRAMENTO, 03/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GUILHERME MOTA KARASHIMA

REPRESENTANTE LEGAL: OSMAR TREVISAN JUNIOR

OSMAR TREVISAN JUNIOR:28570394845 Assinado de forma digital por OSMAR TREVISAN JUNIOR:28570394845 Dados: 2026.05.13 12:21:57 -03'00'

GUILHERME MOTA KARASHIMA:06744253670 Assinado de forma digital por GUILHERME MOTA KARASHIMA:06744253670 Dados: 2026.05.13 11:54:53 -03'00'