CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
00000000000000000000	000000000000	PREFEITURA SOLEDADE DE MINAS	SERVIÇOS DE REPAROS NO MÓDULO DE EDUCAÇÃO INFANT	SERVIÇOS DE REPAROS NO MÓDULO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
1.	AMPLIAÇÃO MÓDULO DE EDUCAÇÃO I	88.133,78	% Período:	36,31%	35,31%	28,39%									
1.1.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	10.427,43	% Período:	100,00%											
1.2.	ESQUADRIAS	2.085,85	% Período:	100,00%											
1.3.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.880,79	% Período:	100,00%											
1.4.	FORRO EM GESSO ACARTONADO	9.606,00	% Período:	100,00%											
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL	32.237,77	% Período:		96,52%	3,48%									
1.6.	PINTURAS E ACABAMENTOS	23.895,94	% Período:			100,00%									

Total: R$ 88.133,78

Período:	%:	36,31%	35,31%	28,39%										
	Repasse:	32.000,07	31.116,73	25.016,98										
	Contrapartida:	-	-	-										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**32.000,07**	**31.116,73**	**25.016,98**										
Acumulado:	%:	36,31%	71,61%	100,00%										
	Repasse:	32.000,07	63.116,80	88.133,78										
	Contrapartida:	-	-	-										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**32.000,07**	**63.116,80**	**88.133,78**										
	Administração Local:													

SOLEDADE DE MINAS-MG
Local

##########
Data

Responsável Técnico
Nome: JOÃO PEDRO BRANDÃO MATIAS LEMOS
CREA/CAU: CREA MG : 253495/D
ART/RRT: MG20265338196