CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

ONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
- - MUNICÍPIO DE OURO PRETO	ESCOLA MUNICIPAL PADRE CARMÉLIO AUGUSTO TEIXEIRA	ESCOLA MUNICIPAL PADRE CARMÉLIO AUGUSTO TEIXEIRA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
1.	**ESCOLA MUNICIPAL PADRE CARMÉLIC**	**3.366.188,83**	% Período:	3,94%	4,14%	3,85%	7,44%	4,21%	4,37%	4,64%	14,07%	6,89%	10,46%	23,52%	12,47%
1.1.	ADMINSTRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÕES	814.237,25	% Período:	3,17%	3,33%	3,10%	5,99%	3,39%	3,52%	3,73%	11,33%	5,55%	8,43%	18,94%	29,52%
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	80.690,40	% Período:	86,00%	9,00%	5,00%									
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇ	62.252,76	% Período:	60,00%	40,00%										
1.3.1.	EDIFICAÇÃO	11.005,56	% Período:	60,00%	40,00%										
1.3.2.	MURO DE FECHAMENTO E MURO DE A	51.247,20	% Período:	60,00%	40,00%										
1.4.	FUNDAÇÕES	46.352,66	% Período:		35,00%	65,00%									
1.4.1.	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS	46.352,66	% Período:		35,00%	65,00%									
1.5.	SUPERESTRUTURA	575.659,41	% Período:			5,97%	26,89%	16,29%	15,30%	5,05%	24,45%		6,05%		
1.5.1.	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAI	73.168,34	% Período:			47,00%	53,00%								
1.5.2.	CONCRETO ARMADO - PILARES	69.311,05	% Período:				41,00%	36,00%	23,00%						
1.5.3.	CONCRETO ARMADO - VIGAS	66.672,55	% Período:					32,00%	47,00%	21,00%					
1.5.4.	CONCRETO ARMADO - LAJE	186.603,10	% Período:				46,94%	23,12%	21,85%	8,08%					
1.5.4.1.	LAJE DE PISO - TÉRREO	130.737,52	% Período:				67,00%	33,00%							
1.5.4.2.	LAJE DE COBERTURA	55.865,58	% Período:						73,00%	27,00%					
1.5.5.	CONCRETO ARMADO - ESCADA	6.134,99	% Período:										100,00%		
1.5.6.	CONCRETO ARMADO - RAMPA	28.692,89	% Período:										100,00%		
1.5.7.	ESTRUTURA DE MADEIRA	140.724,78	% Período:								100,00%				
1.5.8.	CASA DE GÁS - GLP	4.351,71	% Período:					100,00%							
1.5.8.1.	RADIER	1.396,18	% Período:					100,00%							
1.5.8.2.	LAJE DE COBERTURA	849,17	% Período:					100,00%							
1.5.8.3.	ALVENARIA	2.106,36	% Período:					100,00%							
1.6.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	116.697,20	% Período:							22,78%	35,98%	36,86%	4,38%		
1.6.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	102.232,53	% Período:							26,00%	34,00%	35,00%	5,00%		

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
-	-	MUNICÍPIO DE OURO PRETO	ESCOLA MUNICIPAL PADRE CARMÉLIO AUGUSTO TEIXEIRA	ESCOLA MUNICIPAL PADRE CARMÉLIO AUGUSTO TEIXEIRA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
1.6.2.	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	14.464,67	% Período:								50,00%	50,00%			
1.7.	ESQUADRIAS	245.185,92	% Período:											95,31%	4,69%
1.7.1.	PORTAS DE MADEIRA	44.625,60	% Período:											100,00%	
1.7.2.	FERRRAGENS E ACESSÓRIOS	4.210,07	% Período:											100,00%	
1.7.3.	PORTAS DE ALUMÍNIO	7.646,72	% Período:												100,00%
1.7.4.	JANELAS EM MADEIRA	184.859,52	% Período:											100,00%	
1.7.5.	ESQUADRIA GERAL	2.891,18	% Período:												100,00%
1.7.6.	GRADIL	952,83	% Período:												100,00%
1.8.	PEDRAS	45.016,11	% Período:										7,57%	61,10%	31,33%
1.8.1.	SOLEIRAS E PEITORIS	3.407,63	% Período:										100,00%		
1.8.2.	BANCADAS	27.506,23	% Período:											100,00%	
1.8.3.	DIVISÓRIAS	14.102,25	% Período:												100,00%
1.9.	SISTEMA DE COBERTURA	99.964,28	% Período:								100,00%				
1.10.	IMPERMEABILIZAÇÃO	61.244,93	% Período:			12,23%	47,90%	26,77%	3,69%		6,40%	3,01%			
1.10.1.	VIGA BALDRAME	15.939,38	% Período:			47,00%	53,00%								
1.10.2.	LAJE DE COBERTURA	8.365,18	% Período:					73,00%	27,00%						
1.10.3.	PISO	31.172,36	% Período:				67,00%	33,00%							
1.10.4.	ÁREAS MOLHADAS	5.768,01	% Período:								68,00%	32,00%			
1.11.	SISTEMA DE PISOS	216.520,36	% Período:									2,42%	26,81%	58,23%	12,55%
1.11.1.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	111.753,77	% Período:										21,00%	65,00%	14,00%
1.11.2.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	104.766,59	% Período:									5,00%	33,00%	51,00%	11,00%
1.12.	PINTURAS E REVESTIMENTOS	252.989,84	% Período:									29,41%	33,79%	29,87%	6,92%
1.12.1.	PAREDES	225.493,35	% Período:									33,00%	33,00%	30,00%	4,00%
1.12.2.	TETOS	24.921,07	% Período:										43,00%	26,00%	31,00%

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
-	-	MUNICÍPIO DE OURO PRETO	ESCOLA MUNICIPAL PADRE CARMÉLIO AUGUSTO TEIXEIRA	ESCOLA MUNICIPAL PADRE CARMÉLIO AUGUSTO TEIXEIRA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
1.12.3.	PISO ESTACIONAMENTO	2.575,42	% Período:										14,00%	56,00%	30,00%
1.13.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	47.364,30	% Período:		54,50%	2,52%	1,94%			17,61%	10,49%	4,42%	6,63%	1,89%	
1.13.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	24.371,79	% Período:		100,00%										
1.13.2.	TUBALAÇÕES E CONEXÕES DE PVC R	13.092,89	% Período:		11,00%		7,00%			23,00%	19,00%	16,00%	24,00%		
1.13.3.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS	4.477,49	% Período:							67,00%	13,00%			20,00%	
1.13.4.	RESERVATÓRIOS	5.422,13	% Período:			22,00%				43,00%	35,00%				
1.14.	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	98.585,78	% Período:		30,00%								70,00%		
1.14.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	98.585,78	% Período:		30,00%								70,00%		
1.15.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIC	41.465,09	% Período:			24,69%					1,16%		25,87%	48,28%	
1.15.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	25.866,70	% Período:			35,00%							35,00%	30,00%	
1.15.2.	ACESSÓRIOS	13.932,66	% Período:										12,00%	88,00%	
1.15.3.	VENTILAÇÃO	1.665,73	% Período:			71,00%					29,00%				
1.16.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	54.838,80	% Período:											100,00%	
1.17.	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA	10.462,04	% Período:										4,07%	25,05%	70,88%
1.17.1.	EXTINTORES	3.275,80	% Período:										13,00%	80,00%	7,00%
1.17.2.	SINALIZAÇÕES E ACESSÓRIOS	7.186,24	% Período:												100,00%
1.18.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	163.417,48	% Período:		5,10%		9,42%	2,39%	17,28%	26,35%	23,80%	1,53%	3,98%	7,79%	2,36%
1.18.1.	MOVIMENTO DE TERRA	4.031,47	% Período:		100,00%										
1.18.2.	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS	12.538,80	% Período:						40,00%	40,00%		20,00%			
1.18.3.	CABOS	92.854,76	% Período:						23,00%	34,00%	36,00%		7,00%		
1.18.4.	CAIXAS DE PASSAGEM	5.816,16	% Período:		74,00%			13,00%			13,00%				
1.18.5.	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS	8.085,39	% Período:				16,00%	39,00%	23,00%	22,00%					
1.18.6.	ELETRODUTOS	23.509,69	% Período:				60,00%			20,00%	20,00%				
1.18.7.	ILUMINAÇÃO	8.865,93	% Período:											100,00%	
1.18.8.	QUADROS	7.715,28	% Período:											50,00%	50,00%

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
-	-	MUNICÍPIO DE OURO PRETO	ESCOLA MUNICIPAL PADRE CARMÉLIO AUGUSTO TEIXEIRA	ESCOLA MUNICIPAL PADRE CARMÉLIO AUGUSTO TEIXEIRA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
1.18.8.1.	QDC-1	2.234,62	% Período:											50,00%	50,00%
1.18.8.2.	QDC-2	1.234,70	% Período:											50,00%	50,00%
1.18.8.3.	QDC-3	3.136,21	% Período:											50,00%	50,00%
1.18.8.4.	QDC-4	1.109,75	% Período:											50,00%	50,00%
1.19.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTR	52.620,93	% Período:			30,86%				10,58%	56,48%		2,08%		
1.19.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4.403,91	% Período:								100,00%				
1.19.2.	ACESSORIOS DE CABEAMENTO	16.238,74	% Período:			100,00%									
1.19.3.	CAIXAS E QUADROS	11.130,53	% Período:							50,00%	50,00%				
1.19.4.	DISPOSITIVOS	5.729,73	% Período:								100,00%				
1.19.5.	ELETRODUTOS	8.275,93	% Período:								100,00%				
1.19.6.	CABEAMENTO	6.842,09	% Período:								84,00%		16,00%		
1.20.	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTE	54.420,35	% Período:							24,00%	13,00%	63,00%			
1.21.	INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNI	3.748,51	% Período:											47,00%	53,00%
1.22.	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	3.138,28	% Período:			23,00%	37,00%					40,00%			
1.23.	REFORMA: EDIFICAÇÃO EXISTENTE	83.442,33	% Período:								16,47%	26,42%	6,99%	21,92%	28,21%
1.23.1.	DEMOLIÇÃO	8.320,38	% Período:								60,00%	40,00%			
1.23.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	2.903,80	% Período:									50,00%	50,00%		
1.23.3.	ESQUADRIAS	26.841,73	% Período:											33,37%	66,63%
1.23.3.1.	PORTAS DE MADEIRA	8.926,04	% Período:												100,00%
1.23.3.2.	JANELAS EM MADEIRA	17.915,69	% Período:											50,00%	50,00%
1.23.4.	PEDRAS	1.214,98	% Período:										10,00%	10,00%	80,00%
1.23.4.1.	SOLEIRAS	243,02	% Período:										50,00%	50,00%	
1.23.4.2.	BANCADAS	971,96	% Período:												100,00%
1.23.5.	ESQUADRIA GERAL	1.445,59	% Período:												100,00%

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
-	-	MUNICÍPIO DE OURO PRETO	ESCOLA MUNICIPAL PADRE CARMÉLIO AUGUSTO TEIXEIRA	ESCOLA MUNICIPAL PADRE CARMÉLIO AUGUSTO TEIXEIRA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
1.23.6.	SISTEMA DE PISO	17.498,47	% Período:								50,00%	50,00%			
1.23.7.	PINTURAS E REVESTIMENTOS	18.747,06	% Período:									45,41%	22,70%	31,89%	
1.23.7.1.	PAREDES	17.024,64	% Período:									50,00%	25,00%	25,00%	
1.23.7.2.	TETOS	1.722,42	% Período:											100,00%	
1.23.8.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	4.609,00	% Período:											50,00%	50,00%
1.23.9.	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS	1.000,24	% Período:											50,00%	50,00%
1.23.10.	ILUMINAÇÃO	861,08	% Período:											50,00%	50,00%
1.24.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	127.251,95	% Período:											50,00%	50,00%
1.25.	SERVIÇOS FINAIS	8.621,87	% Período:												100,00%

Total: R$ 3.366.188,83

		1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
Período:	%:	3,94%	4,14%	3,85%	7,44%	4,21%	4,37%	4,64%	14,07%	6,89%	10,46%	23,52%	12,47%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	132.556,72	139.223,94	129.675,16	250.374,20	141.687,79	147.211,02	156.072,25	473.730,37	231.885,15	352.245,62	791.838,71	419.687,90
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**132.556,72**	**139.223,94**	**129.675,16**	**250.374,20**	**141.687,79**	**147.211,02**	**156.072,25**	**473.730,37**	**231.885,15**	**352.245,62**	**791.838,71**	**419.687,90**
Acumulado:	%:	3,94%	8,07%	11,93%	19,36%	23,57%	27,95%	32,58%	46,66%	53,54%	64,01%	87,53%	100,00%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	132.556,72	271.780,66	401.455,82	651.830,02	793.517,81	940.728,83	1.096.801,08	1.570.531,45	1.802.416,60	2.154.662,22	2.946.500,93	3.366.188,83
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**132.556,72**	**271.780,66**	**401.455,82**	**651.830,02**	**793.517,81**	**940.728,83**	**1.096.801,08**	**1.570.531,45**	**1.802.416,60**	**2.154.662,22**	**2.946.500,93**	**3.366.188,83**
ıcrosserviço da Administração Local:	Administração Local:	3,17%	6,50%	9,60%	15,59%	18,98%	22,50%	26,23%	37,56%	43,11%	51,54%	70,48%	100,00%

RAÇÃO LOCAL E LOCA

OURO PRETO - MG
Local

quarta-feira, 2 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANA PAULA MAGALHÃES MACHADO FERREIRA
CREA/CAU: MG 185241D
ART/RRT: MG

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANA PAULA MAGALHAES MACHADO FERREIRA
Data: 10/09/2026 15:19:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br