PREFEITURA DE OURO BRANCO MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana

Cronograma Físico-Financeiro

Órgão ou entidade: Prefeitura Municipal de Ouro Branco/MG

Tel. (32) 99997-1271 cnm_engenhariaa
https://sites.google.com/view/construtoranacionalmineira
construtoranacionalmineira@gmail.com

OBJETO: Obra de contenção, pavimentação e drenagem na Rua Goiás

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
		Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES / MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	56,35%	R$ 21.148,94	17,20%	R$ 6.455,40	8,75%	R$ 3.284,00	17,70%	R$ 6.643,06
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,75%	R$ 2.408,49	13,95%	R$ 19.199,09	32,35%	R$ 44.522,63	51,95%	R$ 71.497,70
3.0	SINALIZAÇÃO	30,00%	R$ 5.484,93	30,00%	R$ 5.484,93	20,00%	R$ 3.656,62	20,00%	R$ 3.656,62
4.0	TERRAPLANAGEM (LIMPEZA, EXPURGO AJUSTE DE TERRENO E MOVIMENTAÇÃO PARA BOTA FORA)	10,00%	R$ 10.730,24	90,00%	R$ 96.572,18		R$ -		R$ -
5.0	FUNDAÇÕES - ESTACA METÁLICA (MARTELO VIBRATÓRIO)		R$ -	30,00%	R$ 129.539,68	70,00%	R$ 302.259,24		R$ -
6.0	MURO VALE BLOCO		R$ -	20,00%	R$ 53.077,56	60,00%	R$ 159.232,68	20,00%	R$ 53.077,56
7.0	DRENAGEM		R$ -		R$ -	80,00%	R$ 16.903,06	20,00%	R$ 4.225,76
8.0	CALÇADA, BERMA E DRENAGEM		R$ -		R$ -	20,00%	R$ 128.774,83	80,00%	R$ 515.099,31
9.0	PAVIMENTAÇÃO / RECONFIGURAÇÃO DE DRENAGEM		R$ -		R$ -	10,00%	R$ 53.888,62	90,00%	R$ 484.997,54
10.0	TALUDE RUAS GOIÁS E GERALDO N. SILVA		R$ -	15,00%	R$ 4.156,55	60,00%	R$ 16.626,21	25,00%	R$ 6.927,59
11.0	SERVIÇOS FINAIS		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 24.907,94
TOTAL POR MÊS		R$ 39.772,60		R$ 314.485,39		R$ 729.147,89		R$ 1.171.033,08	
TOTAL ACUMULADO		R$ 39.772,60		R$ 354.257,99		R$ 1.083.405,88		R$ 2.254.438,96	

Ouro Branco, 09 de outubro de 2026

TATIANA DE OLIVEIRA CAMPOS:11773905660 Assinado de forma digital por TATIANA DE OLIVEIRA CAMPOS:11773905660 Dados: 2026.11.04 10:01:34 -03'00'

R.T. Tatiana de Oliveira Campos
CREA: 226817/D - MG