CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: Senador Souza Viana															**SRE: Pará de Minas**	
	MUNICÍPIO / DISTRITO: Abaeté/MG															**ENDEREÇO: Av. Joaquina do Pompéu, 600 - Bairro Bela Vista**	
	SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA																
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**TOTAL GERAL (C/ BDI)**	**% INC.**	**1º MÊS**		**2º MÊS**		**3º MÊS**		**4º MÊS**		**5º MÊS**		**6º MÊS**		**TOTAL**
				%	**VALOR**	**%**	**VALOR**	**%**	**VALOR**	**%**	**VALOR**	**%**	**VALOR**	**%**	**VALOR**	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	22.092,58	2,10%	100,00%	22.092,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	22.092,58
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	40.436,66	3,84%	100,00%	40.436,66		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	40.436,66
3	TRABALHOS EM TERRA	13.909,29	1,32%	100,00%	13.909,29		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	13.909,29
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	47.853,33	4,54%	40,00%	19.141,33	60,00%	28.712,00		0,00		0,00		0,00		0,00	47.853,33
5	SUPERESTRUTURA	140.676,92	13,35%		0,00	50,00%	70.338,46	50,00%	70.338,46		0,00		0,00		0,00	140.676,92
6	ALVENARIA	50.957,25	4,84%		0,00	40,00%	20.382,90	60,00%	30.574,35		0,00		0,00		0,00	50.957,25
7	COBERTURA E FORRO	96.278,88	9,14%		0,00		0,00	50,00%	48.139,44	50,00%	48.139,44		0,00		0,00	96.278,88
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	31.009,39	2,94%		0,00		0,00	30,00%	9.302,82	40,00%	12.403,76	30,00%	9.302,82		0,00	31.009,39
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	22.822,42	2,17%		0,00		0,00	30,00%	6.846,72	40,00%	9.128,97	30,00%	6.846,72		0,00	22.822,42
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	55.452,53	5,26%		0,00		0,00	20,00%	11.090,51	30,00%	16.635,76	30,00%	16.635,76	20,00%	11.090,51	55.452,53
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	22.869,91	2,17%		0,00		0,00		0,00	50,00%	11.434,95	50,00%	11.434,95		0,00	22.869,91
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	26.602,01	2,52%		0,00		0,00		0,00	50,00%	13.301,01	50,00%	13.301,01		0,00	26.602,01
13	FERRAGENS	54.627,76	5,18%		0,00		0,00		0,00	50,00%	27.313,88	50,00%	27.313,88		0,00	54.627,76
14	REVESTIMENTO	49.905,23	4,74%		0,00		0,00		0,00	40,00%	19.962,09	60,00%	29.943,14		0,00	49.905,23
15	PISOS E RODAPÉS	111.768,16	10,61%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	55.884,08	50,00%	55.884,08	111.768,16
16	PINTURA	202.546,20	19,22%		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	60.763,86	70,00%	141.782,34	202.546,20
17	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	33.502,49	3,18%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	16.751,25	50,00%	16.751,25	33.502,49
18	LIMPEZA	13.411,36	1,27%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	13.411,36	13.411,36
19	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	16.856,32	1,60%		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00%	6.742,53	60,00%	10.113,79	16.856,32
TOTAL MENSAL				9,07%	95.579,87	11,34%	119.433,36	16,73%	176.292,29	15,03%	158.319,86	23,56%	248.177,47	22,68%	238.919,53	1.053.578,69
TOTAL ACUMULADO		**1.053.578,69**	**100,00%**	9,07%	95.579,87	20,41%	215.013,23	37,14%	391.305,52	52,17%	549.625,37	75,72%	797.802,84	98,40%	1.036.722,37	**1.053.578,69**
LOCAL / DATA: Abaeté 27 de maio de 2026																	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Pablo Roberto dos Santos																	
REPRESENTANTE LEGAL: IVANIR DELADIER DA COSTA																	

IVANIR DELADIER DA COSTA:11898305668

Assinado de forma digital por IVANIR DELADIER DA COSTA:11898305668
Dados: 2026.06.11 11:38:21 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
PABLO ROBERTO DOS SANTOS
Data: 11/06/2026 11:05:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br