CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS DE CONTENÇÃO EM TRECHO DA RUA ALFREDO FIRMINO SOBRINHO EM MARGEM DE CÓRREGO

SARDOÁ – MG

Natureza: Cronograma Físico-Financeiro
Local: Rua Alfredo Firmino Sobrinho – Coordenadas 18°46'55.2"S / 42°22'04.3"W
Serviço: Projeto de contenção
Data: Março de 2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LOTE 1						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ		**VALOR DO CONVÊNIO:**	**R$484.893,32**	**DATA: 18/03/2026**		**Nº FOLHA(S): 01/01**
OBRA:	CONTENÇÃO DE RUA COM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO DE ENCAIXE TIPO LEGO			**PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 Meses**		
LOCAL:	RUA ALFREDO FIRMINO SOBRINHO - SARDOÁ/MG					
ITENS	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**
1.1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**Físico %**	**4,76%**	**50,00%**	**50,00%**	
		Financeiro	R$23.090,16	R$11.545,08	R$11.545,08	
1.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**Físico %**	**0,83%**	**100,00%**		
		Financeiro	R$4.030,39	R$4.030,39		
1.3	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**	**Físico %**	**3,48%**	**60,00%**	**40,00%**	
		Financeiro	R$16.893,65	R$10.136,19	R$6.757,46	
1.4	**ESTRUTURA DO MURO**	**Físico %**	**26,24%**	**40,00%**	**60,00%**	
		Financeiro	R$127.252,47	R$50.900,99	R$76.351,48	
1.5	**FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE ENCAIXE**	**Físico %**	**64,68%**	**100,00%**		
		Financeiro	R$313.626,65	R$313.626,65		
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**80,48%**	**19,52%**	
		Financeiro	**R$484.893,32**	**R$390.239,30**	**R$94.654,02**	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LOTE 2						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ		**VALOR DO CONVÊNIO:**	**R$840.738,95**	**DATA: 18/03/2026**		**Nº FOLHA(S): 01/01**
OBRA:	CONTENÇÃO DE RUA COM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO DE ENCAIXE TIPO LEGO			**PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 Meses**		
LOCAL:	RUA ALFREDO FIRMINO SOBRINHO - SARDOÁ/MG					
ITENS	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**
2.1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**Físico %**	**8,26%**	**50,00%**	**50,00%**	
		Financeiro	R$40.035,19	R$20.017,59	R$20.017,59	
2.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**Físico %**	**0,83%**	**100,00%**		
		Financeiro	R$4.030,39	R$4.030,39		
2.3	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**	**Físico %**	**4,91%**	**60,00%**	**40,00%**	
		Financeiro	R$23.784,18	R$14.270,51	R$9.513,67	
2.4	**ESTRUTURA DO MURO**	**Físico %**	**44,28%**	**40,00%**	**60,00%**	
		Financeiro	R$214.697,92	R$85.879,17	R$128.818,75	
2.5	**FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE ENCAIXE**	**Físico %**	**115,12%**	**100,00%**		
		Financeiro	R$558.191,27	R$558.191,27		
TOTAL		**Físico %**	**173,39%**	**140,73%**	**32,66%**	
		Financeiro	**R$840.738,95**	**R$682.388,93**	**R$158.350,02**	

Documento assinado digitalmente
gov.br
MAIKO COLARES ARAUJO
Data: 23/03/2026 16:20:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maiko Colares Araújo
Eng. Civil
CREA MG 199.426/D
PROJETIS ENGENHARIA
CNPJ 31.600.348/0001-43