ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL NUNES BASTOS		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI	**PRAZO DE EXECUÇÃO**	**120 DIAS**
LOCAL: RUA JAMBEIRO, CENTRO, ONÇA DE PITANGUI	**VALOR TOTAL:**	**R$296.103,90**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3	4
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	R$ 724,48	0,24%	100,00%			
				R$ 724,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**	R$ 20.601,15	6,96%	100,00%			
				R$ 20.601,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3	**COBERTURA**	R$ 117.402,35	39,65%	50,00%	50,00%		
				R$ 58.701,18	R$ 58.701,18	R$ 0,00	R$ 0,00
4	**ALVENARIAS E DIVISÕES**	R$ 7.097,94	2,40%	20,00%	80,00%		
				R$ 1.419,59	R$ 5.678,35	R$ 0,00	R$ 0,00
5	**PISO**	R$ 74.391,41	25,12%		20,00%	40,00%	40,00%
				R$ 0,00	R$ 14.878,28	R$ 29.756,56	R$ 29.756,56
6	**REVESTIMENTO**	R$ 13.494,06	4,56%			50,00%	50,00%
				R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.747,03	R$ 6.747,03
7	**ESQUADRIAS E SERRALHERIA**	R$ 16.186,72	5,47%			50,00%	50,00%
				R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.093,36	R$ 8.093,36
8	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	R$ 4.970,28	1,68%			100,00%	
				R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.970,28	R$ 0,00
9	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	R$ 5.610,32	1,89%			100,00%	
				R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.610,32	R$ 0,00
10	**INSTALAÇÕES DE GÁS**	R$ 8.345,69	2,82%			100,00%	
				R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.345,69	R$ 0,00
11	**BANCADAS, LOUÇAS E METAIS**	R$ 19.295,77	6,52%			20,00%	80,00%
				R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.859,15	R$ 15.436,62
12	**LIMPEZA FINAL**	R$ 7.983,73	2,70%				100,00%
				R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.983,73
Valores totais		**296.103,90**	**100,00%**	81.446,40	79.257,81	67.382,39	68.017,30

KAMILLA NASCIMENTO

ENGENHEIRA CIVIL - CREA/MG 192.663/D

gov.br

Documento assinado digitalmente

KAMILLA NASCIMENTO

Data: 15/10/2026 10:19:59-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br