CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: PRESIDENTE BERNARDES — **SRE:** MANHUAÇU

MUNICÍPIO / DISTRITO: CONCEIÇÃO DE IPANEMA - MG — **ENDEREÇO:** DISTRITO DE SÃO GERALDO

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA: CONSTRUÇÃO ESCOLA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	36.693,50	4,26%	80,00%	29.354,80	20,00%	7.338,70		0,00		0,00		0,00		0,00	36.693,50
3	TRABALHOS EM TERRA	5.721,71	0,66%	100,00%	5.721,71		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5.721,71
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	55.602,86	6,46%	50,00%	27.801,43	50,00%	27.801,43		0,00		0,00		0,00		0,00	55.602,86
5	SUPERESTRUTURA	146.142,33	16,98%		0,00	30,00%	43.842,70	30,00%	43.842,70	20,00%	29.228,47	20,00%	29.228,47		0,00	146.142,33
6	ALVENARIA	48.747,66	5,66%		0,00		0,00	30,00%	14.624,30	30,00%	14.624,30	30,00%	14.624,30	10,00%	4.874,77	48.747,66
7	COBERTURA E FORRO	128.887,65	14,98%		0,00		0,00		0,00	40,00%	51.555,06	40,00%	51.555,06	20,00%	25.777,53	128.887,65
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	25.056,89	2,91%		0,00		0,00		0,00	50,00%	12.528,45	50,00%	12.528,45		0,00	25.056,89
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	14.190,50	1,65%		0,00		0,00		0,00	50,00%	7.095,25	50,00%	7.095,25		0,00	14.190,50
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	25.367,94	2,95%		0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	50,00%	12.683,97	50,00%	12.683,97	25.367,94
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	41.256,50	4,79%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	20.628,25	50,00%	20.628,25	41.256,50
13	FERRAGENS	567,36	0,07%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	567,36	567,36
14	REVESTIMENTO	144.199,70	16,76%		0,00	20,00%	28.839,94	20,00%	28.839,94	20,00%	28.839,94	20,00%	28.839,94	20,00%	28.839,94	144.199,70
15	PISOS E RODAPÉS	111.932,52	13,01%		0,00	20,00%	22.386,50	20,00%	22.386,50		0,00	20,00%	22.386,50	40,00%	44.773,01	111.932,52
17	PINTURA	59.026,39	6,86%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	59.026,39	59.026,39
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	2.390,00	0,28%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	1.195,00	50,00%	1.195,00	2.390,00
19	DIVERSOS	1.417,68	0,16%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.417,68	1.417,68
20	QUADRA	3.119,96	0,36%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.119,96	3.119,96
23	LIMPEZA	3.811,49	0,44%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.811,49	3.811,49
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	6.468,03	0,75%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	6.468,03	6.468,03
	TOTAL MENSAL			7,31%	62.877,93	15,13%	130.209,27	12,75%	109.693,44	16,72%	143.871,46	23,33%	200.765,18	24,77%	213.183,38	860.600,66
	TOTAL ACUMULADO	**860.600,66**	**100,00%**	7,31%	62.877,93	22,44%	193.087,20	35,18%	302.780,64	51,90%	446.652,10	75,23%	647.417,28	100,00%	860.600,66	**860.600,66**

LOCAL / DATA: CONCEIÇÃO DE IPANEMA - MG 30/10/2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO: SAMYR VALE SATLER CREA: MG220318D SAMYR VALE SATLER:10498981681 Assinado de forma digital por SAMYR VALE SATLER:10498981681 Dados: 2025.11.07 13:27:06 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAN FRANCISCO DE SOUZA