ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE-MG	VALOR TOTAL: R$ 14.871.260,80	DATA: 28/07/2026

OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO EM VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE POCRANE

LOCAIS: Estrada Rural de Acesso ao Assaraí - Trecho 1, Estrada Rural de Acesso ao Assaraí - Trecho 2

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	A EXECUTAR												
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1.0	CANTEIRO E INSTALAÇÕES INICIAIS	0,54%	66,00%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%							100,00%
		R$ 80.287,04	R$ 52.989,45	R$ 5.459,52	R$ 5.459,52	R$ 5.459,52	R$ 5.459,52	R$ 5.459,52							R$ 80.287,05
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,05%	50,00%					50,00%							100,00%
		R$ 7.402,84	R$ 3.701,42					R$ 3.701,42							R$ 7.402,84
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,04%	100,00%												100,00%
		R$ 6.008,96	R$ 6.008,96												R$ 6.008,96
4.0	TERRAPLENAGEM	4,97%	100,00%												100,00%
		R$ 739.340,71	R$ 739.340,71												R$ 739.340,71
5.0	DRENAGEM	8,99%	15,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%							100,00%
		R$ 1.336.528,84	R$ 200.479,33	R$ 227.209,90	R$ 227.209,90	R$ 227.209,90	R$ 227.209,90	R$ 227.209,90							R$ 1.336.528,84
6.0	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL	85,32%	15,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%							100,00%
		R$ 12.688.126,10	R$ 1.903.218,92	R$ 2.156.981,44	R$ 2.156.981,44	R$ 2.156.981,44	R$ 2.156.981,44	R$ 2.156.981,44							############
7.0	SINALIZAÇÃO	0,09%						100,00%							100,00%
		R$ 13.566,82						R$ 13.566,82							R$ 13.566,82
TOTAL		**100,00%**	**19,54%**	**16,07%**	**16,07%**	**16,07%**	**16,07%**	**16,19%**							**100,00%**
		R$ 14.871.260,80	**R$ 2.905.738,78**	**R$ 2.389.650,86**	**R$ 2.389.650,86**	**R$ 2.389.650,86**	**R$ 2.389.650,86**	**R$ 2.406.919,10**							**R$ 14.871.261,32**

_____
ENG. CIVIL CLAUDINEIA RODRIGUES
CREA MG 234053/D

_____
EDERSON DOMINGOS DIONIS
PREFEITO MUNICIPAL