PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

Juiz de Fora Secretaria de Obras

OBRA: MACRODRENAGEM SÃO PEDRO (FASE 2) — **DATA:** 18/06/2026

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL (R$)	FINANC.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	TOTAIS
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico																														
		4,60%	%							6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	4,33%	11,65%	7,70%	1,86%	4,46%	2,74%	2,96%	0,87%	2,21%	2,21%	2,21%	2,33%	2,01%	1,28%	100,00%
		1.962.316,64	R$							125.549,73	125.549,73	125.549,73	125.549,73	125.549,73	125.549,73	125.549,73	125.549,73	84.983,61	228.658,68	151.017,37	36.582,37	87.549,11	53.702,98	58.001,62	17.015,79	43.334,45	43.430,31	43.431,91	45.627,48	39.510,84	25.072,29	1.962.316,64
1.2	PROJETO EXECUTIVO E SONDAGEM	Físico																														
		0,07%	%	21,52%	14,81%	6,94%	46,12%	7,04%	3,57%																							100,00%
		414.461,63	R$	89.192,14	61.381,77	28.763,64	191.149,70	29.178,10	14.796,28																							414.461,63
1.3	CANTEIRO DE OBRAS (SERV.PRELIMINARES)	Físico																														
		0,41%	%							6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	4,33%	11,65%	7,70%	1,86%	4,46%	2,74%	2,96%	0,87%	2,21%	2,21%	2,21%	2,33%	2,01%	1,28%	100,00%
		178.178,00	R$							11.399,89	11.399,89	11.399,89	11.399,89	11.399,89	11.399,89	11.399,89	11.399,89	7.716,50	20.762,17	13.712,35	3.321,67	7.949,44	4.876,22	5.266,54	1.545,03	3.934,76	3.943,46	3.943,61	4.142,97	3.587,58	2.276,56	178.178,00
1.4	SINALIZAÇÕES E FECHAMENTOS (SERV.PRELIMINARES)	Físico																														
		0,12%	%							6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	4,33%	11,65%	7,70%	1,86%	4,46%	2,74%	2,96%	0,87%	2,21%	2,21%	2,21%	2,33%	2,01%	1,28%	100,00%
		50.386,64	R$							3.223,76	3.223,76	3.223,76	3.223,76	3.223,76	3.223,76	3.223,76	3.223,76	2.182,13	5.871,30	3.877,69	939,33	2.248,01	1.378,94	1.489,31	436,92	1.112,70	1.115,17	1.115,21	1.171,58	1.014,52	643,78	50.386,64
1.7	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO (CANAL GABIÃO: T18 A T50+8,18)	Físico																														
		40,53%	%							10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%													100,00%
		17.276.543,53	R$							1.727.654,35	1.727.654,35	1.727.654,35	1.727.654,35	1.727.654,35	1.727.654,35	1.727.654,35	1.727.654,35	1.727.654,35	1.727.654,35													17.276.543,53
1.8	TRAVESSIA 2: FECHAMENTOS	Físico																														
		0,09%	%																										100,00%			100,00%
		38.837,61	R$																										38.837,61			38.837,61
1.9	TRAVESSIA 2: DEMOLIÇÃO	Físico																														
		0,09%	%																		100,00%											100,00%
		37.501,13	R$																		37.501,13											37.501,13
1.10	TRAVESSIA 2: ESTRUTURA	Físico																														
		1,55%	%																			33,33%	33,33%	33,33%								100,00%
		662.504,43	R$																			220.834,81	220.834,81	220.834,81								662.504,43
1.11	TRAVESSIA 2: REMOÇÃO DE PAVIMENTOS	Físico																														
		0,02%	%																						100,00%							100,00%
		7.301,36	R$																						7.301,36							7.301,36
1.12	TRAVESSIA 2: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS	Físico																														
		0,12%	%																							33,33%	33,33%	33,33%				100,00%
		50.189,33	R$																							16.729,78	16.729,78	16.729,78				50.189,33
1.13	URBANIZAÇÃO: REMOÇÃO DE PAVIMENTOS (CANAL GABIÃO: T26 A T41)	Físico																														
		0,02%	%																										100,00%			100,00%
		7.054,28	R$																										7.054,28			7.054,28
1.15	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO (CANAL CONCRETO: T50+8,18 A T62+16,17)	Físico																														
		15,69%	%							12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%															100,00%
		6.687.626,24	R$							835.953,28	835.953,28	835.953,28	835.953,28	835.953,28	835.953,28	835.953,28	835.953,28															6.687.626,24
1.16	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO (GRANVILLE)	Físico																														
		13,89%	%																50,00%	50,00%												100,00%
		5.921.475,80	R$																2.960.737,90	2.960.737,90												5.921.475,80
1.17	TRAVESSIA GRANVILLE: FECHAMENTOS	Físico																														
		0,06%	%																					100,00%								100,00%
		26.364,66	R$																					26.364,66								26.364,66
1.18	TRAVESSIA GRANVILLE: DEMOLIÇÃO	Físico																														
		0,11%	%																	100,00%												100,00%
		44.765,01	R$																	44.765,01												44.765,01
1.19	TRAVESSIA GRANVILLE: ESTRUTURA	Físico																														
		1,66%	%																			100,00%										100,00%
		709.030,20	R$																			709.030,20										709.030,20
1.20	TRAVESSIA GRANVILLE: REMOÇÃO DE PAVIMENTOS	Físico																														
		0,03%	%																				100,00%									100,00%
		11.556,87	R$																				11.556,87									11.556,87
1.21	TRAVESSIA GRANVILLE: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS	Físico																														
		0,17%	%																					100,00%								100,00%
		73.775,17	R$																					73.775,17								73.775,17
1.22	DESCOMISSIONAMENTO DA BARRAGEM GRANVILLE	Físico																														
		0,02%	%																	100,00%												100,00%
		10.083,22	R$																	10.083,22												10.083,22
1.23	PQ. LINEAR B.DEMOCRATA: PISO, PAISAGISMO, MOB. GERAL E ILUM. PÚBLICA	Físico																														
		0,67%	%																						100,00%							100,00%
		287.255,52	R$																						287.255,52							287.255,52
1.24	PQ. LINEAR B. DEMOCRATA: MOB. URBANO	Físico																														
		0,01%	%																						100,00%							100,00%
		6.058,80	R$																						6.058,80							6.058,80
1.25	GALERIA PLUVIAL E REDE DE DRENAGEM B. BORBOLETA	Físico																														
		9,27%	%																							19,96%	20,01%	20,01%	20,01%	20,01%		100,00%
		3.950.968,37	R$																							788.613,29	790.588,77	790.588,77	790.588,77	790.588,77		3.950.968,37
1.26	TRAVESSIA 4A: DEMOLIÇÃO	Físico																														
		0,07%	%																	100,00%												100,00%
		29.954,49	R$																	29.954,49												29.954,49
1.27	TRAVESSIA 4A: ESTRUTURA	Físico																														
		1,28%	%																		100,00%											100,00%
		545.414,69	R$																		545.414,69											545.414,69
1.28	TRAVESSIA 4A: REMOÇÃO DE PAVIMENTOS	Físico																														
		0,10%	%																	100,00%												100,00%
		42.883,34	R$																	42.883,34												42.883,34
1.30	TRAVESSIA 1: DEMOLIÇÃO	Físico																														
		0,14%	%																		100,00%											100,00%
		61.103,84	R$																		61.103,84											61.103,84
1.31	TRAVESSIA 1: ESTRUTURA	Físico																														
		2,46%	%																			33,33%	33,33%	33,33%								100,00%
		1.046.711,65	R$																			348.903,88	348.903,88	348.903,88								1.046.711,65
1.32	TRAVESSIA 1: REMOÇÃO DE PAVIMENTOS	Físico																														
		0,03%	%																						100,00%							100,00%
		11.131,69	R$																						11.131,69							11.131,69
1.33	TRAVESSIA 1: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS	Físico																														
		0,19%	%																							33,33%	33,33%	33,33%				100,00%
		79.424,21	R$																							26.456,20	26.456,20	26.511,80				79.424,21
1.34	TRAVESSIA 1: FECHAMENTOS	Físico																														
		0,10%	%																										100,00%			100,00%
		43.851,49	R$																										43.851,49			43.851,49
1.35	TRAVESSIA 3: DEMOLIÇÃO	Físico																														
		0,20%	%																		100,00%											100,00%
		86.221,70	R$																		86.221,70											86.221,70
1.36	TRAVESSIA 3: ESTRUTURA	Físico																														
		3,53%	%																			33,33%	33,33%	33,33%								100,00%
		1.505.259,42	R$																			501.753,14	501.753,14	501.753,14								1.505.259,42
1.37	TRAVESSIA 3: REMOÇÃO DE PAVIMENTOS	Físico																														
		0,04%	%																						100,00%							100,00%
		15.281,85	R$																						15.281,85							15.281,85
1.38	TRAVESSIA 3: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS	Físico																														
		0,26%	%																							33,34%	33,34%	33,32%				100,00%
		112.727,29	R$																							37.583,28	37.583,28	37.560,73				112.727,29
1.39	TRAVESSIA 3: FECHAMENTOS	Físico																														
		0,09%	%																										100,00%			100,00%
		36.303,27	R$																										36.303,27			36.303,27
1.40	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Físico																														
		0,12%	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%																								100,00%
		52.238,69	R$	10.447,74	10.447,74	10.447,74	10.447,74	10.447,74																								52.238,69
1.41	SERVIÇOS COMPLEMENTARES / AS BUILT	Físico																														
		0,01%	%																												100,00%	100,00%
		2.732,36	R$																												2.732,36	2.732,36
1.42	ITENS NÃO FINANCIÁVEIS (DIVERSOS)	Físico																														
		1,27%	%							4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	100,00%
		543.218,11	R$							23.618,18	23.618,18	23.618,18	23.618,18	23.618,18	23.618,18	23.618,18	23.618,18	23.618,18	23.618,18	23.618,18	23.618,18	23.618,18	23.618,18	23.618,18	23.618,18	23.618,18	23.618,18	23.618,18	23.618,18	23.618,18	23.618,18	543.218,11
	VALOR TOTAL / VALORES PARCIAIS	**42.628.692,53**		**99.639,88**	**71.829,51**	**39.211,38**	**201.597,44**	**39.625,84**		**38.414,46**	**2.727.399,19**	**2.727.399,19**	**2.727.399,19**	**2.727.399,19**	**2.727.399,19**	**2.727.399,19**	**2.727.399,19**	**1.846.154,77**	**4.967.302,57**	**3.280.649,55**	**794.702,92**	**1.901.886,77**	**1.166.625,02**	**1.260.007,32**	**369.645,13**	**941.382,64**	**943.465,15**	**943.499,99**	**991.195,62**	**858.319,89**	**54.343,17**	**42.628.692,53**
	PERCENTUAL MENSAL (%)			0,23%	0,17%	0,09%	0,47%	0,09%		0,09%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	4,33%	11,65%	7,70%	1,86%	4,46%	2,74%	2,96%	0,87%	2,21%	2,21%	2,21%	2,33%	2,01%	0,13%	100,00%
	TOTAL MENSAL (R$)			99.639,88	71.829,51	39.211,38	201.597,44	39.625,84		38.414,46	2.727.399,19	2.727.399,19	2.727.399,19	2.727.399,19	2.727.399,19	2.727.399,19	2.727.399,19	1.846.154,77	4.967.302,57	3.280.649,55	794.702,92	1.901.886,77	1.166.625,02	1.260.007,32	369.645,13	941.382,64	943.465,15	943.499,99	991.195,62	858.319,89	54.343,17	42.628.692,53
	TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$)			99.639,88	171.469,39	210.680,76	412.278,20	451.904,04	490.318,50	3.217.717,69	5.945.116,88	8.672.516,07	11.399.915,26	14.127.314,45	16.854.713,64	19.582.112,83	22.309.512,02	24.155.666,79	29.122.969,36	32.403.618,92	33.198.321,83	35.100.208,61	36.266.833,62	37.526.840,94	37.896.486,07	38.837.868,71	39.781.333,86	40.724.833,85	41.716.029,48	42.574.349,37	42.628.692,53	42.628.692,53
	PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)			0,23%	0,40%	0,49%	0,97%	1,06%	1,15%	7,55%	13,95%	20,34%	26,74%	33,14%	39,54%	45,94%	52,33%	56,67%	68,32%	76,01%	77,88%	82,34%	85,08%	88,03%	88,90%	91,11%	93,32%	95,53%	97,86%	99,87%	100,00%	100,00%