PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE MINAS

Praça sebaastião Gomes, nº 92 - centro

CNPJ: 18.558.080/0001,60

Obra **Reforma PREDIO PARA O CRAS**

Local Rua Projetada H - Bairro São Francisco

Rochedo de Minas Minas Gerais

Proprietario: Municipio de Rochedo de Minas

folha 01/02

				mês 01		mês 02		mês 03		mês 04	
codigo	**serviços**	**finaceiro**	**fisico**	**valor**	**%**	**valor**	**%**	**valor**	**%**	**valor**	**%**
8663	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 16.200,41	4,37%	R$ 16.200,41	100%	R$ -		R$ -		R$ -	
8664	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R$ 1.024,54	0,28%	R$ 1.024,54	100%	R$ -		R$ -		R$ -	
8665	TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA	R$ 2.951,62	0,80%	R$ 2.361,30	80%	R$ 590,32	20%	R$ -		R$ -	
8666	FUNDAÇÕES	R$ 16.678,66	4,50%	R$ -		R$ 5.003,60	30%	R$ 10.007,20	60%	R$ 1.667,87	10%
8668	ESTRUTURA DE CONCRETO	R$ 94.286,45	25,46%	R$ -		R$ 23.571,61	25%	R$ 23.571,61	25%	R$ 23.571,61	25%
8669	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R$ 1.001,25	0,27%	R$ -		R$ 200,25	20%	R$ 200,25	20%	R$ 250,31	25%
8670	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R$ 38.003,45	10,26%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 3.800,35	10%
8802	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO	R$ 12.489,92	3,37%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
8673	PISOS	R$ 42.000,28	11,34%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
8674	RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL	R$ 5.881,90	1,59%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
8678	REVESTIMENTOS	R$ 28.542,83	7,71%	R$ -		R$ -		R$ 2.854,28	10%	R$ 4.281,42	15%
8678	PINTURA	R$ 45.743,53	12,35%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
8679	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 23.728,33	6,41%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
8900	DISTRIBUIDOR/DISPENSER	R$ 1.870,86	0,51%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
8681	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 21.831,86	5,89%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 5.457,97	25%
8685	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 17.434,36	4,71%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
8689	VIDROS E ESPELHOS	R$ -	0,00%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
8695	LIMPEZA DE OBRA	R$ 700,08	0,19%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
								R$ -		R$ -	
	somas	**R$ 370.370,34**	**100,00%**	**R$ 19.586,25**	**5,29%**	**R$ 29.365,78**	**7,93%**	**R$ 36.633,34**	**9,89%**	**R$ 39.029,53**	**10,54%**
	total acumulado			**R$ 19.586,25**	**5,29%**	**R$ 48.952,03**	**13,22%**	**R$ 85.585,37**	**23,11%**	**R$ 124.614,90**	**33,65%**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE MINAS

Praça sebaastião Gomes, nº 92 - centro

CNPJ: 18.558.080/0001,60

Obra **Reforma predio para o CRAS**

Local Rua Projetada H - Bairro São Francisco

Rochedo de Minas Minas Gerais

Proprietario: Municipio de Rochedo de Minas — folha 02/02

mês 05		mês 06		mês 07		mês 08		mês 09		mês 10			
valor	**%**	**valor**	**%**	**valor**	**%**	**valor**	**%**	**valor**	**%**	**valor**	**%**	totalização	
R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 16.200,41	100,00%
R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 1.024,54	100,00%
R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 2.951,62	100,00%
R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 16.678,66	100,00%
R$ 23.571,61	25%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 94.286,45	100,00%
R$ 250,31	25%	R$ 100,13	10%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 1.001,25	100,00%
R$ 3.800,35	10%	R$ 7.600,69	20%	R$ 7.600,69	20%	R$ 7.600,69	20%	R$ 7.600,69	20%	R$ -		R$ 38.003,45	100,00%
R$ -		R$ -		R$ 6.244,96	50%	R$ 6.244,96	50%	R$ -		R$ -		R$ 12.489,92	100,00%
R$ -		R$ 18.900,13	45%	R$ 16.800,11	40%	R$ 6.300,04	15%	R$ -		R$ -		R$ 42.000,28	100,00%
R$ -		R$ -		R$ 1.764,57	30%	R$ 1.764,57	30%	R$ 1.764,57	30%	R$ 588,19	10%	R$ 5.881,90	100,00%
R$ 4.281,42	15%	R$ 5.708,57	20%	R$ 5.708,57	20%	R$ 5.708,57	20%	R$ -		R$ -		R$ 28.542,83	100,00%
R$ -		R$ -		R$ -		R$ 18.297,41	40%	R$ 16.010,24	35%	R$ 11.435,88	25%	R$ 45.743,53	100,00%
R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 23.728,33	100%	R$ 23.728,33	100,00%
R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 1.870,86	100%	R$ 1.870,86	100,00%
R$ 5.457,97	25%	R$ 4.366,37	20%	R$ 4.366,37	20%	R$ 2.183,19	10%	R$ -		R$ -		R$ 21.831,86	100,00%
R$ -		R$ 6.973,74	40%	R$ 5.230,31	30%	R$ -		R$ 3.486,87	20%	R$ 1.743,44	10%	R$ 17.434,36	100,00%
R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ -	100,00%
R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 700,08	100%	R$ 700,08	100,00%
R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	0,00%
R$ 37.361,66	**10,09%**	**R$ 43.649,62**	**11,79%**	**R$ 47.715,58**	**12,88%**	**R$ 48.099,43**	**12,99%**	**R$ 28.862,37**	**7,79%**	**R$ 40.066,78**	**10,82%**	**R$ 370.370,34**	
R$ 161.976,56	**43,73%**	**R$ 205.626,18**	**55,52%**	**R$ 253.341,76**	**68%**	**R$ 301.441,19**	**81,39%**	**R$ 330.303,56**	**89,18%**	**R$ 370.370,34**	**100,00%**		

Rochedo de Minas, 18 de JUNHO de 2026

Cristiano Correa coletta
Prefeito Municipal

Marcus Pimentel Sinhoroto
CREA-MG 32032/D