CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	ESCOLA MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MADRE MARIA DO CARMO															**SRE: INEP 31369586**
	MUNICÍPIO / DISTRITO: CARMO DO PARANAÍBA - MG															**ENDEREÇO: Praça Arthur Bernardes, 183; Bairro Parque do Taboão.**
	SERVIÇOS: REFORMA															
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**TOTAL GERAL (C/ BDI)**	**% INC.**	**1º MÊS**		**2º MÊS**		**3º MÊS**		**4º MÊS**		**5º MÊS**		**6º MÊS**		**TOTAL**
				%	**VALOR**	**%**	**VALOR**	**%**	**VALOR**	**%**	**VALOR**	**%**	**VALOR**	**%**	**VALOR**	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	6.736,55	1,09%	100,00%	6.736,55		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	6.736,55
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	29.082,69	4,70%	100,00%	29.082,69		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	29.082,69
7	COBERTURA E FORRO	363.184,13	58,69%		0,00	50,00%	181.592,06	50,00%	181.592,06		0,00		0,00		0,00	363.184,13
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	13.910,13	2,25%		0,00		0,00		0,00	100,00%	13.910,13		0,00		0,00	13.910,13
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	36.320,89	5,87%		0,00		0,00		0,00	100,00%	36.320,89		0,00		0,00	36.320,89
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	12.984,97	2,10%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	12.984,97		0,00	12.984,97
14	REVESTIMENTO	22.673,96	3,66%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	22.673,96		0,00	22.673,96
15	PISOS E RODAPÉS	97.968,45	15,83%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	48.984,23	50,00%	48.984,23	97.968,45
17	PINTURA	25.580,74	4,13%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	25.580,74	25.580,74
23	LIMPEZA	9.754,23	1,58%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	9.754,23	9.754,23
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	672,73	0,11%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	672,73	672,73
TOTAL MENSAL				5,79%	35.819,25	29,34%	181.592,06	29,34%	181.592,06	8,12%	50.231,03	13,68%	84.643,16	13,62%	84.319,20	618.869,48
TOTAL ACUMULADO		**618.869,48**	**100,00%**	5,79%	35.819,25	35,13%	217.411,31	64,47%	399.003,37	72,59%	449.234,40	86,27%	533.877,55	99,89%	618.196,76	**618.869,48**
LOCAL / DATA: CARMO DO PARANAÍBA - 18/06/2026																
RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARDO PAINS DE MORAIS - CREA 186.822/D-MG																
REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS DA SILVA MENDES - PREFEITO MUNICIPAL																

LUCAS DA SILVA MENDES:06371969617

Digitally signed by LUCAS DA SILVA MENDES:06371969617
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL, ou=Presencial, ou=26768764000115, cn=LUCAS DA SILVA MENDES:06371969617
Date: 2026.07.14 14:23:27 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
EDUARDO PAINS DE MORAIS
Data: 14/07/2026 14:21:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br