CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL: Gustavo Pinto de Morais | **SRE: Campo Belo**

DISTRITO: Dias | **ENDEREÇO: Rua Sete de Setembro, S/Nº**

SERVIÇOS: REFORMA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.514,63	0,43%	100,00%	1.514,63		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.514,63
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	8.704,47	2,46%	100,00%	8.704,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	8.704,47
3	TRABALHOS EM TERRA	6.636,17	1,88%		0,00	50,00%	3.318,08	50,00%	3.318,08		0,00		0,00		0,00	6.636,17
5	SUPERESTRUTURA	15.686,88	4,44%		0,00		0,00	50,00%	7.843,44	50,00%	7.843,44		0,00		0,00	15.686,88
7	COBERTURA E FORRO	2.116,21	0,60%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.116,21		0,00	2.116,21
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	77.668,66	21,97%		0,00	25,00%	19.417,17	25,00%	19.417,17		0,00	25,00%	19.417,17	25,00%	19.417,17	77.668,66
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	87.738,62	24,82%		0,00		0,00		0,00	50,00%	43.869,31	50,00%	43.869,31		0,00	87.738,62
15	PISOS E RODAPÉS	67.786,44	19,18%		0,00		0,00	50,00%	33.893,22	25,00%	16.946,61	25,00%	16.946,61		0,00	67.786,44
17	PINTURA	32.511,71	9,20%		0,00		0,00	50,00%	16.255,85		0,00	50,00%	16.255,85		0,00	32.511,71
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	23.247,75	6,58%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	23.247,75	23.247,75
19	DIVERSOS	21.987,47	6,22%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	21.987,47	21.987,47
23	LIMPEZA	320,88	0,09%	50,00%	160,44	50,00%	160,44		0,00		0,00		0,00		0,00	320,88
26	OUTROS	7.534,87	2,13%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	7.534,87	7.534,87
TOTAL MENSAL				2,94%	10.379,54	6,48%	22.895,69	22,84%	80.727,77	19,43%	68.659,36	27,90%	98.605,15	18,29%	64.652,38	353.454,76
TOTAL ACUMULADO		**353.454,76**	**100,00%**	2,94%	10.379,54	9,41%	33.275,23	32,25%	114.002,99	51,68%	182.662,35	79,58%	281.267,50	97,87%	345.919,89	**353.454,76**

LOCAL / DATA: Campo Belo - MG, 28/04/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Keslley Antonio de Almeida Dornelas

REPRESENTANTE LEGAL: Adalberto Ribeiro Lopes

Assinado digitalmente por:
***.349.598-**
KESLLEY ANTONIO DE ALMEIDA DORNELAS
30/07/2026 08:54:34
Assinatura digital avançada.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/07/2026 08:54 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p6bba637e9983a