PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS
GESTÃO 2025 / 2028

CRONOGRAMA POR LEVANTAMENTO DE EVENTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DECONTROLE DE ACESSO AO PONTO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS POR MEIO DE GUARITA, PORTÃODE ACESSO, ILUMINAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DE ACESSO.
LOCAL:	SETOR DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ - MG, RODOVIA MG 295 CAMBUÍ - CONSOLAÇÃO.
ÁREA CONSTRUÍDA COBERTA:	GUARITA E ABRIGO DE RESERVATÓRIO: 40,59 m²

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	**BDI 1**	**25,36%**
		1,2536
NÃO SE APLICA	**BDI 2**	**0,00%**
		1,0000
VALOR TOTAL DA OBRA:		**R$ 337.552,50**

FRENTES DA OBRA	OBRAS DO TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS						
Nº DA FRENTE	1						

Nº DO EVENTO	**TÍTULO DO EVENTO**	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1						
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	2	3	4	5	6	
3	MOBILIZAÇÃO	1						
4	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	2	3	4	5	6	
5	TRANSPORTE PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1	2	3	4	5	6	
6	EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DURANTE A OBRA	1						
7	LOCAÇÃO DA OBRA	1						
8	FUNDAÇÕES - ESTACAS (GUARITA, PORTÃO DE ACESSO E ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA)	1						
9	FUNDAÇÕES - BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS E ARRANQUES DE PILARES (GUARITA, PORTÃO DE ACESSO E ABRIGO DA CAIXA D´ÁGUA)	1						

10	PILARES DA ESTRUTURA DA GUARITA (INCLUSO ESTRUTURA DO GUARDA-CORPO)		2					
11	VIGAS E LAJES DA COBERTURA DA GUARITA			3				
12	PILARES DO ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA		2					
13	PILARES DO PORTÃO DE ACESSO		2					
14	VIGAS DO RESPALDO DO ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA			3				
15	VIGAS DO RESPALDO DA ESTRUTURA DO PORTÃO DE ACESSO			3				
16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ALIMENTAÇÃO / ÁGUA FRIA				4			
17	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO / VENTILAÇÃO DE ESGOTO				4			
18	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO					5		
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					5		
20	ALVENARIA GUARITA			3				
21	ALVENARIA ABRIGO DO RESERVATÓRIO		2					
22	ALVENARIA BARREIRA DE ACESSO (PORTÃO)		2					
23	ALVENARIA ALAMBRADO		2					
24	CONTRAPISO INTERNO GUARITA			3				
25	PISO INTERNO ABRIGO DO RESERVATÓRIO			3				
26	COBERTURA DA GUARITA			3				
27	COBERTURA DO ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA			3				
28	CHAPISCO GUARITA E PILARES GUARDA CORPO E PAREDE CONTROLE DE ACESSO				4			
29	REBOCO GUARITA E PILARES GUARDA CORPO E PAREDE CONTROLE DE ACESSO				4			
30	REVESTIMENTO GESSO TETO				4			
31	PISO EXTERNO ABRIGO DO RESERVATÓRIO			3				
32	PISO EXTERNO GUARITA			3				
33	REVESTIMENTO CERÂMICO - PISO GUARITA					5		
34	REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES GUARITA					5		
35	ESQUADRIAS GUARITA					5		
36	ALAMBRADO				4			
37	GUADA-CORPO METÁLICO				4			
38	POSTES E LUMINÁRIAS					5		
39	PINTURAS EM GERAL						6	
40	LOUÇAS E METAIS						6	
41	PAISAGISMO						6	
42	PLACA DE ADVERTÊNCIA						6	
43	DESMOBILIZAÇÃO						6	

TOTAL POR PERÍODO	R$ 1.777,45						
	R$ 4.058,00	R$ 4.058,00	R$ 4.058,00	R$ 4.058,00	R$ 4.058,00	R$ 4.058,00	
	R$ 1.119,01						
	R$ 3.594,85	R$ 3.594,85	R$ 3.594,85	R$ 3.594,85	R$ 3.594,85	R$ 3.594,85	
	R$ 1.315,20	R$ 1.315,20	R$ 1.315,20	R$ 1.315,20	R$ 1.315,20	R$ 1.315,20	
	R$ 8.830,05	R$ 8.825,65	R$ 9.335,99	R$ 5.229,81	R$ 1.246,39	R$ 6.986,71	
	R$ 5.121,55	R$ 3.068,22	R$ 3.904,37	R$ 14.680,98	R$ 19.504,62	R$ 15.135,96	
	R$ 12.596,55	R$ 4.267,40	R$ 717,11	R$ 2.339,75	R$ 1.317,83	R$ 6.674,60	
	R$ 15.469,73	R$ 8.041,84	R$ 8.211,50	R$ 9.392,56	R$ 2.408,34	R$ 1.119,01	
		R$ 1.526,81	R$ 1.484,20	R$ 474,77	R$ 26.229,96	R$ 2.622,90	
		R$ 3.322,33	R$ 8.436,64	R$ 9.836,09	R$ 7.535,45		
			R$ 6.145,74	R$ 8.517,49			
			R$ 6.550,36				
			R$ 9.212,02				
			R$ 14.526,46				
	R$ 53.882,39	**R$ 38.020,30**	**R$ 77.492,44**	**R$ 59.439,50**	**R$ 67.210,64**	**R$ 41.507,23**	
	15,96%	*11,26%*	*22,96%*	*17,61%*	*19,91%*	*12,30%*	
ACUMULADO	*R$ 53.882,39*	*R$ 91.902,69*	*R$ 169.395,13*	*R$ 228.834,63*	*R$ 296.045,27*	*R$ 337.552,50*	
	15,96%	*27,23%*	*50,18%*	*67,79%*	*87,70%*	*100,00%*	

Mateus Pedro da Silva
Engenheiro Civil

Leonardo Mesquita Reis Belico
Arquiteto e Urbanista