CRONOGRAMA FÍSICO/ FINANCEIRO

OBRA: REFORMA EM. MARINETE DAMASCENO
ENDEREÇO: Avenida Dr. Paulo Souza Lima, nº 1150, bairro Sol Nascente, Ibirité/MG - 32400-000
PRAZO (EM MESES): 5 MESES

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL ORÇADO	TIPO	TOTAL ETAPA	1	2	3	4	5
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	11.318,28	Financeiro	11.318,28	6.790,97	-	-	-	4.527,31
			Físico (%)	100,00%	60,00%				40,00%
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	10.519,81	Financeiro	10.519,81	6.311,89	4.207,92	-	-	-
			Físico (%)	100,00%	60,00%	40,00%			
3	TRENSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO	766,80	Financeiro	766,80	460,08	306,72	-	-	-
			Físico (%)	100,00%	60,00%	40,00%			
4	TREBALHO EM TERRA	1.889,96	Financeiro	1.889,96	755,98	566,99	283,49	189,00	94,50
			Físico (%)	100,00%	40,00%	30,00%	15,00%	10,00%	5,00%
5	FUNDAÇÕES	1.625,20	Financeiro	1.625,20	-	1.625,20	-	-	-
			Físico (%)	100,00%		100,00%			
6	ARMAÇÃO EM FUNDAÇÃO (CORTE, DOBRA E COLAÇÃO)	2.834,65	Financeiro	2.834,65	-	2.834,65	-	-	-
			Físico (%)	100,00%		100,00%			
7	ARMAÇÕES /CONCRETO	15.059,74	Financeiro	15.059,74	-	7.529,87	7.529,87	-	-
			Físico (%)	100,00%		50,00%	50,00%		
8	ALVENARIA E DIVISÕES	8.359,80	Financeiro	8.359,80	-	3.343,92	5.015,88	-	-
			Físico (%)	100,00%		40,00%	60,00%		
9	IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL - MANTA	11.203,50	Financeiro	11.203,50	-	-	11.203,50	-	-
			Físico (%)	100,00%			100,00%		
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIA/GAZ	17.092,10	Financeiro	17.092,10	-	-	6.836,84	6.836,84	3.418,42
			Físico (%)	100,00%			40,00%	40,00%	20,00%
11	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	101.282,96	Financeiro	101.282,96	-	-	30.384,89	40.513,18	30.384,89
			Físico (%)	100,00%			30,00%	40,00%	30,00%
12	INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA	47.678,75	Financeiro	47.678,76	-	-	14.303,63	19.071,50	14.303,63
			Físico (%)	100,00%			30,00%	40,00%	30,00%
13	MARCENARIA	128.582,14	Financeiro	128.582,14	-	-	-	38.574,64	90.007,50
			Físico (%)	100,00%				30,00%	70,00%
14	SERRALHERIA	93.989,65	Financeiro	93.989,66	-	-	-	46.994,83	46.994,83
			Físico (%)	100,00%				50,00%	50,00%
15	REVESTIMENTOS	20.848,00	Financeiro	20.848,00	-	-	4.169,60	10.424,00	6.254,40
			Físico (%)	100,00%			20,00%	50,00%	30,00%
16	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	41.760,25	Financeiro	41.760,26	-	-	-	20.880,13	20.880,13
			Físico (%)	100,00%				50,00%	50,00%
17	VIDROS	57.646,80	Financeiro	57.646,80	-	-	-	23.058,72	34.588,08
			Físico (%)	100,00%				40,00%	60,00%
18	PINTURA	333.036,71	Financeiro	333.036,71	-	-	-	99.911,01	233.125,70
			Físico (%)	100,00%				30,00%	70,00%
19	BANCADA	13.418,96	Financeiro	13.418,96	-	-	-	-	13.418,96
			Físico (%)	100,00%					100,00%
20	QUADRA	281.455,25	Financeiro	281.455,26	-	-	84.436,58	112.582,10	84.436,58
			Físico (%)	100,00%			30,00%	40,00%	30,00%

21	**ADM LOCAL**	**95.980,12**	**Financeiro**	**95.980,10**	19.196,02	19.196,02	19.196,02	19.196,02	19.196,02
			Físico (%)	**100,00%**	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	TOTAL	**1.296.349,43**		**1.296.349,45**	**33.514,94**	**39.611,29**	**183.360,30**	**438.231,97**	**601.630,95**
	% TOTAL			**100,00%**	**2,59%**	**3,06%**	**14,14%**	**33,81%**	**46,41%**
	TOTAL ACUMULADO	**1.296.349,43**		**1.296.349,45**	**33.514,94**	**73.126,23**	**256.486,53**	**694.718,50**	**1.296.349,45**
	% ACUMULADO			**100,00%**	**2,59%**	**5,64%**	**19,79%**	**53,59%**	**100,00%**

LILIAN MANINI RODRIGUES
ENGENHEIRA CIVIL
292926/D MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ