SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E PARCERIAS

SUBSECRETARIA DE EDIFICAÇÕES

OBJETO: **REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DOUTOR JOÃO PINHEIRO - SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA BASE jul/25

ITEM	ATIVIDADE	VALOR TOTAL	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês	TOTAL
001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	100%
		558.283,98	R$ 23.261,83	R$ 23.261,83	R$ 23.261,83	R$ 23.261,83	R$ 23.261,83	R$ 23.261,83	R$ 23.261,83	R$ 23.261,83	R$ 23.261,83	R$ 23.261,83	R$ 23.261,83	R$ 23.261,83	R$ 23.261,83	R$ 23.261,83	R$ 23.261,83	R$ 23.261,83	R$ 23.261,83	R$ 23.261,83	R$ 23.261,83	R$ 23.261,83	R$ 23.261,83	R$ 23.261,83	R$ 23.261,83	R$ 23.261,83	R$ 558.283,98
002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA		50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100%
		3.715,51	R$ 1.857,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.857,76	R$ 3.715,51
003	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO		4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	100%
		241.329,60	R$ 10.055,40	R$ 10.055,40	R$ 10.055,40	R$ 10.055,40	R$ 10.055,40	R$ 10.055,40	R$ 10.055,40	R$ 10.055,40	R$ 10.055,40	R$ 10.055,40	R$ 10.055,40	R$ 10.055,40	R$ 10.055,40	R$ 10.055,40	R$ 10.055,40	R$ 10.055,40	R$ 10.055,40	R$ 10.055,40	R$ 10.055,40	R$ 10.055,40	R$ 10.055,40	R$ 10.055,40	R$ 10.055,40	R$ 10.055,40	R$ 241.329,60
004	PROJETOS		17,86%	16,33%	14,80%	13,27%	11,73%	10,20%	8,67%	7,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		27.391,95	R$ 4.891,42	R$ 4.472,16	R$ 4.052,89	R$ 3.633,63	R$ 3.214,36	R$ 2.795,10	R$ 2.375,83	R$ 1.956,57	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 27.391,95
005	VEÍCULO		4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	100%
		142.722,00	R$ 5.946,75	R$ 5.946,75	R$ 5.946,75	R$ 5.946,75	R$ 5.946,75	R$ 5.946,75	R$ 5.946,75	R$ 5.946,75	R$ 5.946,75	R$ 5.946,75	R$ 5.946,75	R$ 5.946,75	R$ 5.946,75	R$ 5.946,75	R$ 5.946,75	R$ 5.946,75	R$ 5.946,75	R$ 5.946,75	R$ 5.946,75	R$ 5.946,75	R$ 5.946,75	R$ 5.946,75	R$ 5.946,75	R$ 5.946,75	R$ 142.722,00
006	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		35,71%	28,57%	21,43%	14,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		358.299,99	R$ 127.964,28	R$ 102.371,43	R$ 76.778,57	R$ 51.185,71	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 358.299,99
007	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		35,71%	28,57%	21,43%	14,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		301.621,11	R$ 107.721,83	R$ 86.177,46	R$ 64.633,10	R$ 43.088,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 301.621,11
008	TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA		35,71%	28,57%	21,43%	14,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		29.121,90	R$ 10.400,68	R$ 8.320,54	R$ 6.240,41	R$ 4.160,27	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 29.121,90
009	FUNDAÇÕES		0,00%	28,57%	24,29%	20,00%	15,71%	11,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		297.937,98	R$ -	R$ 85.125,14	R$ 72.356,37	R$ 59.587,60	R$ 46.818,83	R$ 34.050,05	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00	R$ 297.937,98
010	ESTRUTURAS DE CONCRETO		0,00%	0,00%	0,00%	0,52%	2,49%	8,16%	16,84%	22,51%	24,48%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		207.878,99	R$ -	R$ -	R$ 0,05	R$ 1.087,99	R$ 5.178,39	R$ 16.959,19	R$ 35.010,55	R$ 46.791,36	R$ 50.881,75	R$ 51.969,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 207.878,99
011	ESTRUTURAS METÁLICAS		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,52%	2,49%	8,16%	16,84%	22,51%	24,48%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		10.178,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00	R$ 53,27	R$ 253,55	R$ 830,36	R$ 1.714,20	R$ 2.291,02	R$ 2.491,29	R$ 2.544,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.178,25
012	LAJES PRÉ MOLDADAS		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,57%	24,29%	20,00%	15,71%	11,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		46.357,22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.244,92	R$ 11.258,18	R$ 9.271,44	R$ 7.284,71	R$ 5.297,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00	R$ 46.357,22
013	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	1,05%	3,08%	7,25%	12,75%	16,92%	18,95%	19,73%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		101.174,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,02	R$ 274,12	R$ 1.063,31	R$ 3.121,06	R$ 7.339,98	R$ 12.894,88	R$ 17.113,80	R$ 19.171,55	R$ 19.960,74	R$ 20.234,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 101.174,30
014	ESQUADRIAS E FERRAGENS		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,35%	7,54%	8,73%	9,92%	11,11%	12,30%	13,49%	14,68%	15,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		1.027.294,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 65.225,03	R$ 77.454,72	R$ 89.684,41	R$ 101.914,11	R$ 114.143,80	R$ 126.373,49	R$ 138.603,19	R$ 150.832,88	R$ 163.062,57	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.027.294,20
015	COBERTURAS		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	4,41%	14,29%	24,16%	27,77%	28,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		708.799,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,21	R$ 5.696,69	R$ 31.236,09	R$ 101.257,04	R$ 171.277,99	R$ 196.817,40	R$ 202.513,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 708.799,30
016	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO TÉRMICO		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,35%	7,54%	8,73%	9,92%	11,11%	12,30%	13,49%	14,68%	15,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		30.109,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.911,71	R$ 2.270,16	R$ 2.628,61	R$ 2.987,05	R$ 3.345,50	R$ 3.703,95	R$ 4.062,39	R$ 4.420,84	R$ 4.779,29	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 30.109,50
017	PISOS		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,35%	7,54%	8,73%	9,92%	11,11%	12,30%	13,49%	14,68%	15,87%	0,00%	0,00%	100%
		387.699,02	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.615,81	R$ 29.231,28	R$ 33.846,74	R$ 38.462,20	R$ 43.077,67	R$ 47.693,13	R$ 52.308,60	R$ 56.924,06	R$ 61.539,53	R$ -	R$ -	R$ 387.699,02
018	RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,16%	10,20%	12,24%	14,29%	16,33%	18,37%	20,41%	0,00%	0,00%	100%
		26.614,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.172,58	R$ 2.715,73	R$ 3.258,88	R$ 3.802,02	R$ 4.345,17	R$ 4.888,31	R$ 5.431,46	R$ -	R$ -	R$ 26.614,15
019	REVESTIMENTOS		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,35%	7,54%	8,73%	9,92%	11,11%	12,30%	13,49%	14,68%	15,87%	0,00%	0,00%	100%
		147.323,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.353,89	R$ 11.107,74	R$ 12.861,60	R$ 14.615,45	R$ 16.369,30	R$ 18.123,16	R$ 19.877,01	R$ 21.630,87	R$ 23.384,72	R$ -	R$ -	R$ 147.323,74
020	FORROS		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,35%	7,54%	8,73%	9,92%	11,11%	12,30%	13,49%	14,68%	15,87%	0,00%	0,00%	100%
		211.824,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.449,16	R$ 15.970,87	R$ 18.492,59	R$ 21.014,31	R$ 23.536,02	R$ 26.057,74	R$ 28.579,46	R$ 31.101,17	R$ 33.622,89	R$ -	R$ -	R$ 211.824,20
021	MARCENARIA E SERRALHERIA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,16%	10,20%	12,24%	14,29%	16,33%	18,37%	20,41%	100%
		148.120,17	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.091,44	R$ 15.114,30	R$ 18.137,16	R$ 21.160,02	R$ 24.182,88	R$ 27.205,75	R$ 30.228,61	R$ 148.120,17
022	ITENS ESCOLARES		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,43%	15,71%	20,00%	24,29%	28,57%	100%
		68.734,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.855,32	R$ 10.801,06	R$ 13.746,81	R$ 16.692,55	R$ 19.638,30	R$ 68.734,04
023	PINTURA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,16%	10,20%	12,24%	14,29%	16,33%	18,37%	20,41%	100%
		355.103,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28.988,07	R$ 36.235,09	R$ 43.482,11	R$ 50.729,13	R$ 57.976,15	R$ 65.223,17	R$ 72.470,18	R$ 355.103,90
024	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,16%	10,20%	12,24%	14,29%	16,33%	18,37%	20,41%	100%
		78.370,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.397,57	R$ 7.996,96	R$ 9.596,36	R$ 11.195,75	R$ 12.795,14	R$ 14.394,54	R$ 15.993,93	R$ 78.370,25
025	EQUIPAMENTOS PARA ACESSIBILIDADE		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,16%	10,20%	12,24%	14,29%	16,33%	18,37%	20,41%	100%
		26.013,41	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.123,54	R$ 2.654,43	R$ 3.185,32	R$ 3.716,20	R$ 4.247,09	R$ 4.777,97	R$ 5.308,86	R$ 26.013,41
026	BANCADAS E PRATELEIRAS		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,43%	15,71%	20,00%	24,29%	28,57%	100%
		31.388,32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.587,24	R$ 4.932,45	R$ 6.277,66	R$ 7.622,88	R$ 8.968,09	R$ 31.388,32
027	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,28%	0,64%	1,33%	2,52%	4,35%	6,67%	8,98%	10,81%	12,00%	12,69%	13,05%	13,24%	13,33%	100%
		119.827,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,02	R$ 111,50	R$ 334,48	R$ 771,17	R$ 1.591,99	R$ 3.022,23	R$ 5.213,75	R$ 7.988,51	R$ 10.763,27	R$ 12.954,79	R$ 14.385,04	R$ 15.205,86	R$ 15.642,55	R$ 15.865,53	R$ 15.977,01	R$ 119.827,70
028	DRENAGEM		23,81%	20,95%	18,10%	15,24%	12,38%	9,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		92.855,19	R$ 22.108,38	R$ 19.455,37	R$ 16.802,37	R$ 14.149,36	R$ 11.496,36	R$ 8.843,35	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 92.855,19
029	INSTALAÇÕES DE GASES		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	0,75%	2,07%	4,83%	9,09%	13,35%	16,11%	17,43%	17,97%	18,18%	0,00%	0,00%	100%
		10.424,89	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00	R$ 21,70	R$ 78,26	R$ 216,15	R$ 503,82	R$ 947,72	R$ 1.391,61	R$ 1.679,28	R$ 1.817,18	R$ 1.873,74	R$ 1.895,43	R$ -	R$ -	R$ 10.424,89
030	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,43%	1,08%	2,37%	4,62%	7,69%	10,77%	13,01%	14,31%	14,95%	15,25%	15,38%	100%
		144.704,78	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,02	R$ 193,50	R$ 626,23	R$ 1.560,69	R$ 3.433,77	R$ 6.684,64	R$ 11.131,14	R$ 15.577,64	R$ 18.828,51	R$ 20.701,59	R$ 21.636,04	R$ 22.068,78	R$ 22.262,25	R$ 144.704,78
031	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,28%	0,64%	1,33%	2,52%	4,35%	6,67%	8,98%	10,81%	12,00%	12,69%	13,05%	13,24%	13,33%	100%
		255.647,32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,03	R$ 237,87	R$ 713,60	R$ 1.645,26	R$ 3.396,44	R$ 6.447,81	R$ 11.123,32	R$ 17.043,15	R$ 22.962,99	R$ 27.638,50	R$ 30.689,87	R$ 32.441,05	R$ 33.372,71	R$ 33.848,44	R$ 34.086,27	R$ 255.647,32
032	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,16%	10,20%	12,24%	14,29%	16,33%	18,37%	20,41%	100%
		65.868,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.377,04	R$ 6.721,30	R$ 8.065,56	R$ 9.409,82	R$ 10.754,08	R$ 12.098,34	R$ 13.442,60	R$ 65.868,74
033	INSTALAÇÕES DE REDE E LÓGICA E CFTV		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,43%	1,08%	2,37%	4,62%	7,69%	10,77%	13,01%	14,31%	14,95%	15,25%	15,38%	100%
		224.901,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,04	R$ 300,73	R$ 973,30	R$ 2.425,64	R$ 5.336,80	R$ 10.389,34	R$ 17.300,13	R$ 24.210,93	R$ 29.263,46	R$ 32.174,62	R$ 33.626,96	R$ 34.299,53	R$ 34.600,23	R$ 224.901,70
034	INSTALAÇÕES DE SPDA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,37%	1,56%	4,87%	11,11%	17,36%	20,66%	21,86%	22,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		92.666,95	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,02	R$ 339,91	R$ 1.443,64	R$ 4.508,53	R$ 10.296,33	R$ 16.084,13	R$ 19.149,02	R$ 20.252,74	R$ 20.592,63	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 92.666,95
035	VIDROS E ESPELHOS		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,35%	7,54%	8,73%	9,92%	11,11%	12,30%	13,49%	14,68%	15,87%	100%
		41.780,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.652,75	R$ 3.150,14	R$ 3.647,54	R$ 4.144,93	R$ 4.642,32	R$ 5.139,71	R$ 5.637,10	R$ 6.134,49	R$ 6.631,88	R$ 41.780,87
036	VENTILAÇÃO MECÂNICA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,37%	1,56%	4,87%	11,11%	17,36%	20,66%	21,86%	22,22%	0,00%	0,00%	100%
		56.508,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,01	R$ 207,28	R$ 880,33	R$ 2.749,29	R$ 6.278,69	R$ 9.808,08	R$ 11.677,05	R$ 12.350,10	R$ 12.557,36	R$ -	R$ -	R$ 56.508,19
037	INSTALAÇÕES MECÂNICAS		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,37%	1,56%	4,87%	11,11%	17,36%	20,66%	21,86%	22,22%	0,00%	0,00%	100%
		155.959,02	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,04	R$ 572,07	R$ 2.429,65	R$ 7.587,87	R$ 17.328,78	R$ 27.069,69	R$ 32.227,91	R$ 34.085,49	R$ 34.657,52	R$ -	R$ -	R$ 155.959,02
038	COMUNICAÇÃO VISUAL		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,43%	15,71%	20,00%	24,29%	28,57%	100%
		1.711,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 195,65	R$ 269,01	R$ 342,38	R$ 415,75	R$ 489,12	R$ 1.711,91
039	SERVIÇOS DE PAISAGISMO		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,29%	21,43%	28,57%	35,71%	100%
		9.416,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.345,26	R$ 2.017,88	R$ 2.690,51	R$ 3.363,14	R$ 9.416,79
040	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,43%	15,71%	20,00%	24,29%	28,57%	100%
		21.190,44	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.421,76	R$ 3.329,93	R$ 4.238,09	R$ 5.146,25	R$ 6.054,41	R$ 21.190,44
041	MURO DIVISÓRIO		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	4,41%	14,29%	24,16%	27,77%	28,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		47.735,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,01	R$ 383,65	R$ 2.103,65	R$ 6.819,32	R$ 11.535,00	R$ 13.254,99	R$ 13.638,63	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 47.735,26
042	LIMPEZA DA OBRA		0,00%	0,00%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	100%
		88.257,40	R$ -	R$ -	R$ 4.011,70	R$ 4.011,70	R$ 4.011,70	R$ 4.011,70	R$ 4.011,70	R$ 4.011,70	R$ 4.011,70	R$ 4.011,70	R$ 4.011,70	R$ 4.011,70	R$ 4.011,70	R$ 4.011,70	R$ 4.011,70	R$ 4.011,70	R$ 4.011,70	R$ 4.011,70	R$ 4.011,70	R$ 4.011,70	R$ 4.011,70	R$ 4.011,70	R$ 4.011,70	R$ 4.011,70	R$ 88.257,40
	VALOR DO PERÍODO		314.208,32	345.186,08	284.139,43	220.168,97	123.228,56	117.509,16	96.947,05	134.495,83	209.766,63	283.621,03	262.317,70	336.407,49	147.334,11	214.172,84	230.983,34	282.260,91	336.757,50	451.469,49	501.843,28	572.098,92	428.680,88	462.858,12	311.760,15	334.648,32	7.002.864,13
	PERCENTUAL DO PERÍODO		4,49%	4,93%	4,06%	3,14%	1,76%	1,68%	1,38%	1,92%	3,00%	4,05%	3,75%	4,80%	2,10%	3,06%	3,30%	4,03%	4,81%	6,45%	7,17%	8,17%	6,12%	6,61%	4,45%	4,78%	100%
	VALOR ACUMULADO		314.208,32	659.394,40	943.533,83	1.163.702,80	1.286.931,36	1.404.440,52	1.501.387,57	1.635.883,40	1.845.650,03	2.129.271,06	2.391.588,76	2.727.996,25	2.875.330,36	3.089.503,20	3.320.486,54	3.602.747,46	3.939.504,96	4.390.974,45	4.892.817,73	5.464.916,65	5.893.597,53	6.356.455,66	6.668.215,81	7.002.864,13	
	PECENTUAL ACUMULADO		4,49%	9,42%	13,47%	16,62%	18,38%	20,06%	21,44%	23,36%	26,36%	30,41%	34,15%	38,96%	41,06%	44,12%	47,42%	51,45%	56,26%	62,70%	69,87%	78,04%	84,16%	90,77%	95,22%	100,00%	

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO
Data: 09/12/2025 16:07:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br