CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SILVEIRA DE AZEVEDO
ENDEREÇO: Bom Jesus do Galego - Capelinha/MG - CEP 39683-899
REFERÊNCIA: SINAPI 09/2026 - MG (Belo Horizonte) - NÃO DESONERADO
BDI: 25,00%
PRAZO: 6 meses

ITEM	GRUPO / ETAPA	VALOR c/ BDI (R$)	PESO (%)		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
					dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	
1	**CUSTOS INDIRETOS**	**176.542,91**	**9,39%**	**R$**	**46.063,20**	**26.597,21**	**26.597,21**	**26.597,20**	**25.173,29**	**25.514,80**	**176.542,91**
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	142.392,05	7,58%	%	**17,00%**	**17,00%**	**17,00%**	**17,00%**	**16,00%**	**16,00%**	**100,00%**
				R$	24.206,65	24.206,65	24.206,65	24.206,64	22.782,73	22.782,73	**142.392,05**
1.2	CANTEIRO DE OBRAS	34.150,86	1,82%	%	**64,00%**	**7,00%**	**7,00%**	**7,00%**	**7,00%**	**8,00%**	**100,00%**
				R$	21.856,55	2.390,56	2.390,56	2.390,56	2.390,56	2.732,07	**34.150,86**
2	**PRÉDIO DA ESCOLA**	**650.271,78**	**34,60%**	**R$**	**35.149,71**	**86.690,74**	**119.069,34**	**149.241,83**	**181.204,13**	**78.916,03**	**650.271,78**
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	25.998,38	1,38%	%	**70,00%**	**30,00%**					**100,00%**
				R$	18.198,87	7.799,51	-	-	-	-	**25.998,38**
2.2	AMPLIAÇÃO - SALA DE INFORMÁTICA (FUNDAÇÃO E ESTRUTURA)	56.502,79	3,01%	%	**30,00%**	**50,00%**	**20,00%**				**100,00%**
				R$	16.950,84	28.251,39	11.300,56	-	-	-	**56.502,79**
2.3	AMPLIAÇÃO - SALA DE INFORMÁTICA (VEDAÇÃO, COBERTURA E ACABAMENTOS)	59.478,52	3,16%	%			**30,00%**	**40,00%**	**30,00%**		**100,00%**
				R$	-	-	17.843,56	23.791,40	17.843,56	-	**59.478,52**
2.4	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS (PRÉDIO EXISTENTE)	40.434,15	2,15%	%		**30,00%**	**40,00%**	**30,00%**			**100,00%**
				R$	-	12.130,25	16.173,66	12.130,24	-	-	**40.434,15**
2.5	PISOS	99.859,36	5,31%	%			**20,00%**	**40,00%**	**40,00%**		**100,00%**
				R$	-	-	19.971,87	39.943,75	39.943,74	-	**99.859,36**
2.6	FORROS	33.925,69	1,81%	%				**50,00%**	**50,00%**		**100,00%**
				R$	-	-	-	16.962,85	16.962,84	-	**33.925,69**
2.7	PINTURA	38.840,92	2,07%	%					**50,00%**	**50,00%**	**100,00%**
				R$	-	-	-	-	19.420,46	19.420,46	**38.840,92**
2.8	ESQUADRIAS	57.044,79	3,04%	%				**30,00%**	**40,00%**	**30,00%**	**100,00%**
				R$	-	-	-	17.113,44	22.817,91	17.113,44	**57.044,79**
2.9	COBERTURA (MANUTENÇÃO)	28.959,07	1,54%	%		**50,00%**	**50,00%**				**100,00%**
				R$	-	14.479,54	14.479,53	-	-	-	**28.959,07**
2.10	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	54.330,54	2,89%	%					**50,00%**	**50,00%**	**100,00%**
				R$	-	-	-	-	27.165,27	27.165,27	**54.330,54**
2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	130.203,07	6,93%	%		**15,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**10,00%**	**100,00%**
				R$	-	19.530,46	32.550,77	32.550,77	32.550,76	13.020,31	**130.203,07**
2.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (PARCELA DA ESCOLA)	22.497,95	1,20%	%		**20,00%**	**30,00%**	**30,00%**	**20,00%**		**100,00%**
				R$	-	4.499,59	6.749,39	6.749,38	4.499,59	-	**22.497,95**
2.13	LIMPEZA	2.196,55	0,12%	%						**100,00%**	**100,00%**
				R$	-	-	-	-	-	2.196,55	**2.196,55**

ITEM	GRUPO / ETAPA	VALOR c/ BDI (R$)	PESO (%)		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
					dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	
3	**QUADRA**	**726.160,18**	**38,64%**	**R$**	**48.382,81**	**95.847,37**	**195.657,44**	**184.496,04**	**148.052,88**	**53.723,64**	**726.160,18**
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.741,38	0,89%	%	100,00%						100,00%
				R$	16.741,38	-	-	-	-	-	**16.741,38**
3.2	FUNDAÇÕES - QUADRA, VESTIÁRIOS E ARRIMO LATERAL (ESTACAS E BLOCOS)	63.282,86	3,37%	%	50,00%	50,00%					100,00%
				R$	31.641,43	31.641,43	-	-	-	-	**63.282,86**
3.3	ESTRUTURA DE CONCRETO - BALDRAMES DA QUADRA, PILARES E COBERTURA DOS VESTIÁRIOS	81.876,71	4,36%	%		40,00%	60,00%				100,00%
				R$	-	32.750,68	49.126,03	-	-	-	**81.876,71**
3.4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	226.850,29	12,07%	%			30,00%	40,00%	30,00%		100,00%
				R$	-	-	68.055,09	90.740,11	68.055,09	-	**226.850,29**
3.5	ARQUIBANCADA E ARRIMO - FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO	104.850,88	5,58%	%		30,00%	50,00%	20,00%			100,00%
				R$	-	31.455,26	52.425,44	20.970,18	-	-	**104.850,88**
3.6	ARQUIBANCADA, ARRIMO E ACESSOS	84.273,56	4,48%	%				40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
				R$	-	-	-	33.709,42	33.709,43	16.854,71	**84.273,56**
3.7	SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	117.411,90	6,25%	%			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%
				R$	-	-	23.482,38	35.223,57	35.223,57	23.482,38	**117.411,90**
3.8	INSTALAÇÕES (PARCELA DA QUADRA)	12.842,51	0,68%	%			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%
				R$	-	-	2.568,50	3.852,76	3.852,75	2.568,50	**12.842,51**
3.9	PISO DA QUADRA E LIMPEZA	18.030,09	0,96%	%					40,00%	60,00%	100,00%
				R$	-	-	-	-	7.212,04	10.818,05	**18.030,09**
4	**IMPLANTAÇÃO**	**326.486,87**	**17,37%**	**R$**	**-**	**44.900,15**	**65.273,14**	**77.502,44**	**81.206,11**	**57.605,03**	**326.486,87**
4.1	CALÇADA DO ENTORNO E ACESSIBILIDADE	54.611,72	2,91%	%				30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
				R$	-	-	-	16.383,52	21.844,68	16.383,52	**54.611,72**
4.2	FECHAMENTO DO TERRENO E PÓRTICO	162.187,67	8,63%	%		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		100,00%
				R$	-	32.437,53	48.656,31	48.656,30	32.437,53	-	**162.187,67**
4.3	DRENAGEM PLUVIAL (MELHORIA)	41.542,07	2,21%	%		30,00%	40,00%	30,00%			100,00%
				R$	-	12.462,62	16.616,83	12.462,62	-	-	**41.542,07**
4.4	PAISAGISMO, TALUDE E PARQUINHO	67.309,74	3,58%	%					40,00%	60,00%	100,00%
				R$	-	-	-	-	26.923,90	40.385,84	**67.309,74**
4.5	LIMPEZA	835,67	0,04%	%						100,00%	100,00%
				R$	-	-	-	-	-	835,67	**835,67**

TOTAL MENSAL (R$)	**1.879.461,74**	**100,00%**		**129.595,72**	**254.035,47**	**406.597,13**	**437.837,51**	**435.636,41**	**215.759,50**	**1.879.461,74**
PERCENTUAL MENSAL (%)				**6,90%**	**13,52%**	**21,63%**	**23,30%**	**23,18%**	**11,48%**	**100,00%**
TOTAL ACUMULADO (R$)				**129.595,72**	**383.631,19**	**790.228,32**	**1.228.065,83**	**1.663.702,24**	**1.879.461,74**	**1.879.461,74**
PERCENTUAL ACUMULADO (%)				**6,90%**	**20,41%**	**42,05%**	**65,34%**	**88,52%**	**100,00%**	**100,00%**