CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 01

Obra:	Reforma da Unidade de Saúde Fonte Grande			Valor Total:	R$ 12.142,85	
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**SEMANA 1**	**SEMANA 2**	**SEMANA 3**
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	Físico %	12,45%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 1.511,46	R$ 1.511,46	R$ 0,00	R$ 0,00
2	**VIDRO**	Físico %	4,39%	0,00%	100,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 533,36	R$ 0,00	R$ 533,36	R$ 0,00
3	**PINTURA PAREDES DO ANEXO AO FUNDO**	Físico %	73,87%	20,00%	40,00%	40,00%
		Financeiro	R$ 8.970,09	R$ 1.794,02	R$ 3.588,04	R$ 3.588,04
4	**SERRALHEIRO**	Físico %	2,61%	50,00%	50,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 316,92	R$ 158,46	R$ 158,46	R$ 0,00
5	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	Físico %	6,68%	33,33%	33,33%	33,34%
		Financeiro	R$ 811,03	R$ 270,31	R$ 270,31	R$ 270,40
TOTAL		Físico %	100,00%	30,75%	37,47%	31,78%
		Financeiro	R$ 12.142,85	R$ 3.734,25	R$ 4.550,17	R$ 3.858,43